



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K004.- URBANIZACIÓN.
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61402.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE	: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROYECTO No.	: I0112
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: CONVENIO FISE (FAIS)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. DE LICITACION	: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
FECHA	: 22 DE JUNIO DE 2023
OBRA	: I0112.- 05000513.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.
LOCALIDAD	: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 1,815.00 M2.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 75 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 31 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 13 DE OCTUBRE DE 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 2'070,861.56 **(DOS MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 2'019,090.01 **(DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS 01/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 605,727.00 **(SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/239/2023.
FECHA	: 29 DE MAYO DE 2023.

CONTRATISTA	: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO	: CALLE: FRANCISCO JAVIER MINA NO. 24 COL. CENTRO JALPA DE MENDEZ, TABASCO. C.P.: 86200
REG. FED. DE CAUSANTES	: DCS1101311Q8
REG. I. M. S. S.	: Q0711572107
REG. INFONAVIT	: Q0711572107
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-02262



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, "EL AYUNTAMIENTO"; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. DARWIN CARRILLO PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- I.5.- QUE DESIGNA AL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K004.- URBANIZACIÓN., PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.

2/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONVENIO FISE (FAIS); PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1.- EL C. ING. DARWIN CARRILLO PERALTA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 22,782, VOLUMEN (XX) (VEINTE), DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE PÚBLICA DEL LICENCIADO JOSE GUADALUPE DEL AGUILA SANCHEZ, NOTARIO PUBLICO A LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 3 (TRES), DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO. Y AL RESPECTO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA SIDO REVOCADO NI MODIFICADO A LA FECHA. EL REPRESENTANTE LEGAL SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR (INE) CON CLAVE DE ELECTOR NÚMERO CRPRDR72082027H100.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: CALLE: FRANCISCO JAVIER MINA NO. 24 COL. CENTRO JALPA DE MENDEZ, TABASCO. C.P.: 86200. CORREO: santarosadyc@gmail.com MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: 10112.- 05000513.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA. UBICADO EN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2'019,090.01 ** (DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS 01/100 M.N.) ** INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 75 DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2023 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2023.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTICULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023.

QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ÉNCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE

4/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

SEXTO.- ANTICIPO.

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 605,727.00 ** (SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA

5/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD

6/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

4



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE

7/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 012795001165941746

TIPO DE CUENTA: CHEQUES

SUCURSAL: 5855 NOMBRE DE LA SUCURSAL: CUNDUACAN

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

8/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

9/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUCENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

10/17

8

4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A “EL AYUNTAMIENTO”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$$

11/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

"EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE “EL AYUNTAMIENTO” Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

13/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "EL AYUNTAMIENTO".
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO".

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS

14/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "EL AYUNTAMIENTO" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFATORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL AYUNTAMIENTO" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

15/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL AYUNTAMIENTO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

16/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A 22 DE JUNIO DE 2023.

FIRMAS

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”
C. ING. DARWIN CARRILLO PERALTA

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA,
S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023, DE LA OBRA: I0112.- 05000513.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/415/2023
ASUNTO: INVITACIÓN

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (TABASCO)
AV. PASEO TABADCONo. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P.
86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficina de Partes

RECIBIDO
08 JUN 2023
HORA: 10:46
ANEXO: 3/2
NOMBRE: [Firma]
Página 1

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANZA CON FIGO
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO



DESPACHO DEL C. SECRETARIO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

OFICIO No. COPM/DLyPU/368/2023
ASUNTO: INVITACIÓN

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023

C. LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO
SECRETARIO DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO (TABASCO). PASEO DE LA SIERRA No. 425 COL. REFORMA, C.P. 86080 VHSA., TABASCO.
PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Rafael Ramón Morales
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página


Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/420/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	J0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

Rafael
C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

AVANZA CON EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021-2024

RECIBIDO
06 JUN. 2023
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

OFICIO No. COPM/DLyPU/419/2023
ASUNTO: INVITACIÓN

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023

C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Rafael Ramón Morales
C. MTRÓ. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/418/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ
SINDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/416/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

[Firma]
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

10:39 AM
C.c.p.- Archivo, *[Firma]*

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/417/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ,
TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Página 1 de 1

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a lunes, 5 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 11:00 hrs. a.m. del día lunes, 5 de junio de 2023 los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

asi mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales serviran para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precio unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V. C. DARWIN CARILLO PERALTA	
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL C. ANTONIO PEREGRINO JIMENEZ	
FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. C. HEIDI ZAPATA RAMOS	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNÁNDEZ	

Página 1 de

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23

Descripción de la obra: I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA
POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	DARWIN CARRILLO PEKALTA	
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL	Antonio Peregrina Jim	
J COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.	Heidi Zapata Ramos	

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 6 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 12:00 hrs. del día **martes, 6 de junio de 2023** hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.




- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

Al haberse más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las **12:40 hrs.** del día **Martes 06 de Junio de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen por su constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V. C. DARWIN CARILLO PERALTA	
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL C. ANTONIO PEREGRINO JIMENEZ	
FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. C. HEIDI ZAPATA RAMOS	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNÁNDEZ	
Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez C. ING ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN. jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	

Página 2 de

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.

Licitación No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.

02.- Las visitas de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.



Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ TABASCO
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ADENDUM

Ciudad de Jalpa de Mendez, Tabasco. 07 de Junio de 2023.

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA

LICITACIÓN No.: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23

OBRA: I0112.- 05000513.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BAQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD
DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO
ZAPATA. LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

La dependencia declara:

En relación con a la fecha y plazo de ejecución de los trabajos:

1.- Se reprograma la fecha de inicio de obra de para el día **31 de Julio de 2023** siendo la nueva fecha de termino para el día **13 de Octubre de 2023**. Con un plazo de **75 Días Naturales**.


ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **miércoles, 14 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

Presupuesto Base con I.V.A.	\$	2,070,861.56
--	-----------	---------------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 08:30 hrs. del día Miercoles, 14 de Junio de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios" asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1.- **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.**
- 2.- **FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.**
- 3.- **JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL**

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

Página 1 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

A continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios", continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

EMPRESAS ACEPTADAS			
No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	\$1,740,594.84	75 Días Naturales
2.-	FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.	\$1,757,554.48	75 Días Naturales
3.-	JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL	\$1,770,051.06	75 Días Naturales

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Lunes, 19 de Junio de 2023. a las 12:00 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



Por los Invitados

C. Adelfo Morales Palma
Representante de la secretaría de la función Pública del Estado

Firma

Por los Licitantes / Representante

C. DARWIN CARILLO PERALTA
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.

C. HEIDI ZAPATA RAMOS
FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

C. ANTONIO PEREGRINO JIMENEZ
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL

Firmas





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23

Descripción de la obra: I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES POR LOS LICITANTES

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	DARWIN CARULLO PERALTA	
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL	Antonio Peregrino Jimen	
J COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.	Heidi Zapata Ramos	





MJM-INV-FISE (FAIS)-004-23

OBRA: 10112.- 050000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				DIBEROS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA S. DE C.V.				ING. JORGÉ LUIS MORALES CRISTOBAL				F.J. COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	P.U.	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	P.U.	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	P.U.	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %		
CCC-001	preliminares																				
CCC-001	Construcción de letrero sobre a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de pti de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinyl auto adherible con dibujo, dibujo de leyenda que indique dirección de excavación hasta un metro de profundidad y 2" dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² de 80 x 80 x 100 cm para empujar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de pintura: rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramentales y mano de obra	m ²	1.0000	\$ 7,236.29	\$ 7,236.29	0.400%	\$ 6,775.22	-7%	0.389%	\$ 6,884.70	\$ 6,884.70	0.389%	\$ 6,884.70	-8%	0.389%	\$ 6,834.75	-8%	0.389%	\$ 6,834.75	-8%	0.389%
CCC-003	Guarniciones y baquetas																				
CCC-003	Trazo y alineación en caminos o vialidades, existentes con aparatos topográficos	m ²	2,000.2100	\$ 7.64	\$ 15,724.72	0.881%	\$ 12,857.09	-20%	0.727%	\$ 5.85	\$ 12,040.53	-23%	0.680%	\$ 5.82	\$ 11,567.14	-26%	0.680%	\$ 5.82	\$ 11,567.14	-26%	0.680%
CCC-009	Demolición con herramienta manual de guarnición de concreto simple	m ³	70.0000	\$ 152.97	\$ 10,707.90	0.600%	\$ 182.61	10%	0.734%	\$ 150.45	\$ 10,531.50	-2%	0.595%	\$ 150.45	\$ 9,481.50	-11%	0.595%	\$ 150.45	\$ 9,481.50	-11%	0.595%
CCC-036	Demolición con herramienta manual de base de concreto armado reforzado	m ³	180.0000	\$ 152.97	\$ 27,534.60	1.200%	\$ 182.61	10%	1.469%	\$ 150.45	\$ 27,083.00	-2%	1.190%	\$ 150.45	\$ 26,603.00	-1%	1.190%	\$ 150.45	\$ 26,603.00	-1%	1.190%
CCC-105	Carga mecánica a cambio volúes, de material producto de demoliciones	m ³	210.0000	\$ 44.67	\$ 9,380.70	0.525%	\$ 31.32	-30%	0.378%	\$ 23.04	\$ 4,838.40	-48%	0.275%	\$ 21.05	\$ 4,000.50	-51%	0.275%	\$ 21.05	\$ 4,000.50	-51%	0.275%
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	210.0000	\$ 17.93	\$ 3,765.30	0.211%	\$ 19.75	10%	0.238%	\$ 21.37	\$ 4,487.70	10%	0.254%	\$ 21.02	\$ 4,540.20	21%	0.254%	\$ 21.02	\$ 4,540.20	21%	0.254%
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	210.0000	\$ 6.90	\$ 1,449.00	0.081%	\$ 7.50	10%	0.092%	\$ 8.23	\$ 1,728.30	10%	0.098%	\$ 8.32	\$ 1,747.20	21%	0.098%	\$ 8.32	\$ 1,747.20	21%	0.098%
CCC-305	Excavación con herramienta manual en copas, en material tipo "B" de 0.60 a 2.00 m de profundidad	m ³	205.6200	\$ 152.97	\$ 31,484.26	1.764%	\$ 146.09	-4%	1.727%	\$ 120.37	\$ 24,774.55	-21%	1.400%	\$ 108.37	\$ 22,304.71	-29%	1.400%	\$ 108.37	\$ 22,304.71	-29%	1.400%
CCC-012	Carga mecánica a cambio volúes, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	205.6200	\$ 33.50	\$ 6,894.67	0.386%	\$ 31.32	-7%	0.370%	\$ 23.04	\$ 4,742.09	-31%	0.268%	\$ 21.05	\$ 4,617.75	-34%	0.268%	\$ 21.05	\$ 4,617.75	-34%	0.268%
CCC-004	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	205.6200	\$ 16.17	\$ 3,328.11	0.186%	\$ 17.61	10%	0.211%	\$ 10.28	\$ 3,064.06	10%	0.224%	\$ 19.52	\$ 4,017.01	21%	0.224%	\$ 19.52	\$ 4,017.01	21%	0.224%
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	205.6200	\$ 6.00	\$ 1,233.72	0.080%	\$ 7.50	10%	0.090%	\$ 8.23	\$ 1,693.00	10%	0.096%	\$ 8.32	\$ 1,712.42	21%	0.096%	\$ 8.32	\$ 1,712.42	21%	0.096%



LICITACION No:

M.I.M-INV-FISE (FAIS)-004-23

OBRA:

1012-05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. NTA. ROSA S. DE C.V.				ING. JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL				F.U. COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
CCC 013	Compuación de la cama de las cortas que se haya ordenado excavación manual con equipo mecánico al resaca por ciento (90%) M.M.S.M.	m ³	200.8700	\$ 29.06	\$ 5,845.70	0.344%	\$ 58.73	\$ 12,087.81	0.7%	0.004%	\$ 45.25	\$ 9,313.36	52%	0.526%	\$ 42.05	\$ 8,054.73	-41%	#####
CCC 293	Guarnición de concreto premezclado tipo directo Fc = 150 kg/cm ² , 1 m x 1.9 mm (1/4") de diámetro, de sección trapezoidal de 0.15 m de corona, 0.25 m de base y 0.40 m de altura, armada con 4 varillas de 10 mm (1/8") de diámetro y estirios de 6 mm (1/4") de diámetro a cada 20 cm, volteador en las aristas, junta de control de 13 mm (1/2") lo similar a cada 12 m, contra metalica a base de canal inoxidable de 160 x 76 mm (6" x 3") Cal 14	m ²	972.8100	\$ 485.67	\$ 472,409.63	26.465%	\$ 476.07	\$ 466,077.77	-1%	26.809%	\$ 489.20	\$ 475,986.20	1%	27.018%	\$ 489.20	\$ 475,986.20	1%	#####
CCC 295	Baqueta de concreto premezclado tipo directo, Fc = 150 kg/cm ² con 1 m x 1.9 mm (1/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 66-10/10, acabado estriado con volteador en las aristas	m ²	874.0000	\$ 305.96	\$ 266,340.00	18.712%	\$ 378.77	\$ 331,473.75	11%	19.041%	\$ 304.42	\$ 345,117.50	18%	18.408%	\$ 304.01	\$ 345,546.25	16%	#####
CCC 295 A	Baqueta de concreto premezclado tipo directo, Fc = 150 kg/cm ² con 1 m x 1.9 mm (1/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 66-10/10, con acabado de pigmento marca constructor o similar de color a definir por la supervisión al 4% (0.5 kg por pie cuadrado)	m ²	840.0000	\$ 415.51	\$ 349,048.40	22.042%	\$ 400.80	\$ 336,904.00	-7%	21.000%	\$ 423.13	\$ 367,742.20	-9%	22.471%	\$ 423.48	\$ 358,071.20	-3%	#####
CCC 345	Construcción de junta en baqueta de concreto hidráulico a cada 2.50 m a base de junta de plástico premezclada con concreto marca Constructor o similar de 1.8 cm de altura	m ²	210.0000	\$ 27.83	\$ 5,844.30	1.131%	\$ 27.83	\$ 20,204.58	0%	1.101%	\$ 26.55	\$ 20,727.30	3%	1.171%	\$ 29.33	\$ 20,587.59	2%	#####
ABA BILZARD	Acabado biselado (acabado antitarapante) incl. Martillos (brascas), sarambadora eléctrica, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	m ²	500.0000	\$ 65.92	\$ 32,960.00	3.471%	\$ 67.26	\$ 63,224.40	2%	3.632%	\$ 61.49	\$ 57,600.80	-7%	3.285%	\$ 56.42	\$ 54,914.80	-11%	#####
MANEJO DISC 10	Construcción de rampa para personas con capacidades diferentes de concreto Fc = 150 kg/cm ² , 1 m x 1.9 mm (1/4") de diámetro de 10 cm de espesor hecho en obra con frezadora, armado con malla electrosoldada 66-10/10, acabado escalonado, mejor acabado, cimbrado, desmoldado, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	m ²	15.0000	\$ 401.84	\$ 6,027.60	0.788%	\$ 411.40	\$ 14,402.15	2%	0.827%	\$ 416.98	\$ 14,584.30	4%	0.825%	\$ 410.95	\$ 14,393.25	2%	#####
ACA ESTAM	Acabado estampado color natural, cemento con desmoldante color negro, molde tipo asfalte australiano o similar, lavado y desmoldado de pavimento estampado con jabón y agua a presión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	35.0000	\$ 169.95	\$ 5,948.25	0.333%	\$ 170.97	\$ 5,983.95	1%	0.344%	\$ 166.67	\$ 5,833.45	-2%	0.330%	\$ 163.56	\$ 5,724.80	-4%	#####



LICITACION NO:

MJM-INV-FISE (FAIS)-004-23

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

OBRA:

10112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA S. DE C.V.			ING. JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL			F.J. COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
RAMPA VEHIC	Construcción de rampa vehicular de concreto f'c= 150 kg/cm ² , l.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro de 10 cm. de espesor hecho en obra con revoladora, armado con malla electrosoldada 666-10/10, acabado esbochado. Incluye: vaciado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, habilitado de acero, herramiento menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	16.8000	\$ 401.84	\$ 6,750.01	0.378%	\$ 411.00	\$ 6,913.03	2%	0.307%	\$ 418.08	\$ 7,005.20	4%	0.306%	\$ 410.05	\$ 6,903.06	2%	0.306%
BOLAND-4X70	Suministro e instalación de Bolardo fabricado con tubo de acero 4 pulgadas cédula 30 altura 70 cm o similar en características y cantidad, base de acero 1/4" o varilla 3/8" en para, abogor incl.: materiales, puesto en obra, herramiento menor, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	par.	111.0000	\$ 1,929.01	\$ 214,120.11	11.904%	\$ 1,650.02	\$ 183,918.12	-14%	10.568%	\$ 1,741.85	\$ 193,345.35	-10%	10.923%	\$ 1,748.77	\$ 194,113.47	-9%	10.923%
CCC-052	Refrino y compactado con equipo (balanzas) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al arriente y fino por dentro (85%) de su P.V.S.M.	m ³	205.8200	\$ 317.92	\$ 65,404.20	3.685%	\$ 287.04	\$ 59,283.81	-6%	3.405%	\$ 292.36	\$ 60,173.54	-8%	3.400%	\$ 280.28	\$ 56,539.61	-9%	3.400%
CCC-4120	Suministro e instalación de tubo de desahucios a tuber de pol. concreto de 40x40x2.5 cm, sin relieve cada 30 cm y llavado. Incluye: material y mano de obra	pieza	35.0000	\$ 1,030.46	\$ 36,066.10	2.020%	\$ 992.09	\$ 35,673.15	-7%	1.935%	\$ 1,009.18	\$ 35,311.00	2%	1.905%	\$ 1,017.53	\$ 35,438.65	-2%	1.905%
CCC-823	Primer para fabricar base solvente (plumada) (tubo obrado) libre de plomo color amarillo línea Via Color marca Comex o similar sobre guarniciones de 30 cm de desarrollo promedio con espesor de aplicación humeda de 301 micras de espesor.	ml.	972.8100	\$ 48.88	\$ 47,550.05	2.064%	\$ 39.43	\$ 37,985.00	-21%	2.148%	\$ 37.32	\$ 36,305.27	-24%	2.051%	\$ 36.57	\$ 35,575.65	-25%	2.051%
CCC-386	Suministro y colocación de tierra negra incluye: suministro de material, aceros hasta 20 m de distancia dentro de la obra tendido, arreglado, doblado, herramiento menor y mano de obra.	m ³	8.3600	\$ 667.49	\$ 5,580.22	0.311%	\$ 574.05	\$ 4,789.66	-14%	0.276%	\$ 602.28	\$ 5,015.00	10%	0.284%	\$ 602.00	\$ 5,040.40	-10%	0.284%
CCC-025	Suministro y colocación de pasta Cuernavaca. Incluye: suministro de material, abono, apertura, de cepa y agua de riego hasta la entrega y recepción física de los trabajos.	m ²	83.6000	\$ 39.98	\$ 3,340.33	0.468%	\$ 77.20	\$ 6,453.92	-23%	0.371%	\$ 81.15	\$ 6,784.14	19%	0.385%	\$ 81.32	\$ 6,768.35	-19%	0.385%
			SUB-TOTAL:		\$ 1,746,225.48			\$ 1,746,225.48				\$ 1,746,225.48				\$ 1,746,225.48		
			IVA:		\$ 276,485.17			\$ 276,485.17				\$ 276,485.17				\$ 276,485.17		
			TOTAL:		\$ 2,022,710.65			\$ 2,022,710.65				\$ 2,022,710.65				\$ 2,022,710.65		

ING. ANCEL MARIO HERNANDEZ BOLTON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



1900
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$ 1,785,225.48

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$ 1,785,225.48
Rango de Evaluación	
A).- Monto Máximo	\$1,740,594.84
B).- Monto Mínimo	\$1,770,051.06

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Diferencia (A - B): - \$ 29,456.22
De donde: 1 X \$ 1,740,594.84 ÷ 10 : \$ 174,059.48
De donde: - \$ 29,456.22 Menor que < \$ 174,059.48

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,740,594.84	Se considera solvente
FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.	\$ 1,757,554.48	Se considera solvente
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL	\$ 1,770,051.06	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	martes, 30 de mayo de 2023
Visita de Obra	lunes, 5 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 6 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	miércoles, 14 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,740,594.84
FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.	\$ 1,757,554.48
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL	\$ 1,770,051.06

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.

- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplirlas obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.
- 17.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V., Representada Legalmente por: DARWIN CAPETILLO PERALTA. Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

lunes, 19 de junio de 2023

Firma

Elaboro

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón

Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Fallo y Adjudicación"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23	
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)	

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 12:00 hrs. del día Lunes, 19 de Junio de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 12:00 hrs. DEL Lunes, 19 de Junio de 2023.

EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-004-23 RELATIVO AL PROYECTO: I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Página 1 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

--	--

--	--

2.- DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	75 Días Naturales	\$ 1'740,594.84 (Un millón Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Noventa y cuatro Pesos 84/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
Descripción de la obra:	I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

Handwritten signature

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 30.00 %. (TREINTA POR CIENTO).

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Handwritten mark

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V. PARA EL Jueves, 22 de Junio de 2023 A LAS 13:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

3. DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Jueves, 22 de Junio de 2023. A LAS 14:40 HRS. EN EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: **ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., **MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS** DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL **ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN** JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DDOOTSM. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 12:46 hrs. DEL DÍA Lunes, 19 de Junio de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. Mtro. Cristian David Coronel Santos
Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. DARWIN CARILLO PERALTA
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.

C. HEIDI ZAPATA RAMOS
FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.

C. ANTONIO PEREGRINO JIMENEZ
JORGE LUÍS MORALES CRISTÓBAL

4





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0112.- 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- Urbanización.

CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO ESTRIADO CON PEINE METÁLICO, RAMPA VEHICULARES, TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO.

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 7 de abril de 2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **07-abr-23**

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata., a ejecutarse en: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
I0112	05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	1815 M2.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,070,861.56

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL MOVILIDAD DEL ESTADO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD:001 JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 09:30 HRS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SE ENCUENTRAN EL ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO;C. DARWIN CARRILLO PERALTA(PERSONA FISICA); PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0112.-05000513.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ,CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad
	I0112.-05000513.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ,BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.		
	PRELIMINARES		
LET-OBRA	Construcción de letrero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de ptr de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pendencia, excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² . de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	PZA.	-
	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	M2	2,058.21
CCC-389	Demolición con herramienta manual de guarnición de concreto simple	M3	60.88
CCC-390	Demolición con herramienta manual de banquetas de concreto hidráulico reforzado	M3	145.13
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	M3	210.00
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	M3/KM	210.00
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	M3/KM	210.00
CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	M3	205.82
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	M3	205.82
CCC-04	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	205.82



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	205.82
CCC-013	Compactación de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavación adicional con equipo mecánico al noventa por ciento (90%) M.V.S.M.	m ³	205.82
CCC-293	Guarnición de concreto premezclado tiro directo F'c = 150 kg/cm ² , t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro, de sección trapezoidal de 0.15 m de corona, 0.25 m de base y 0.40 m de altura, armada con 4 varillas de 10 mm (3/8") de diámetro y estribos de 6 mm (1/4") de diámetro a cada 20 cm, volteador en las aristas, junta de Celotex de 13 mm (1/2") o similar a cada 12 m, cimbra metálica a base de canal montén de 200 x 76 mm (8" x 3") Cal 14.	m	712.65
CCC-295	Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm ² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado con volteador en las aristas	m ² .	875.00
CCC-295 A	Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm ² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, con adición de pigmento marca construcolor o similar de color a definir por la supervisión al 3% de kg por	m ² .	425.51
CCC-145	Construcción de junta en banqueta de concreto hidráulico a cada 2.50 m a base de junta de plástico premoldeada Juntacreto T marca Curacreto o similar de 3.8 cm de altura.	ml.	592.43
ABA BUZARD	Acabado busardeado (acabado antiderrapante) incl. Martelina (buzarda), esmeriladora eléctrica, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ² .	425.51
RAMP DISC 10	Construcción de rampa para personas con capacidades diferentes de concreto f'c= 150 kg/cm ² , t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro de 10 cm. de espesor hecho en obra con revolvedora, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado, incluye: vaciado, cimbra, descimbra, mano de obra, habilitado de acero, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ² .	
ACA ESTAM	Acabado estampado color natural, cemento con desmoldante color negro, molde tipo ashler, australiano o similar, lavado y desmanchado de pavimento estampado con jabón y agua a presión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	35.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

RAMP VEHIC	Construcción de rampa vehicular de concreto f'c= 150 kg/cm ² ., t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro de 10 cm. de espesor hecho en obra con revoladora, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado, incluye: vaciado, cimbra, descimbra, mano de obra, habilitado de acero, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ² .	-
BOLARD 4X70	Suministro e instalación de Bolardo fabricado con tubo de acero 4 pulgadas cédula 30 altura 70 cm o similar en características y calidad, base de acero 1/4" o varilla 30 cm para ahogar incl.: materiales puesto en obra, herramienta menor, equipo de seguridad, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	-
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arenilla), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³ .	205.82
CCC-419B	Suministro y colocación de placa de discapacitados a base de poli concreto de 40x40x2.5 cm., sin relieve color azul y blanco, incluye; materia y mano de obra.	Pieza	15.00
CCC-823	Pintura para tránsito base solvente (alquidial - hule clorado) libre de plomo color amarillo línea Vía Color marca Comex o similar sobre guarniciones de 30 cm de desarrollo promedio con espesor de película húmeda de 381 micras (0.015").	ml.	958.95
JARDINERIA			
CCC-386	Suministro y colocación de tierra negra Incluye: suministro de material, acarreo hasta 20 m de distancia dentro de la obra tendido, arreglado, podado, herramienta menor y mano de obra.	m ³ .	-
CCC-025	Suministro y colocación de pasto Cuernavaca Incluye: suministro de material, abono, apertura de cepa y agua de riego hasta la entrega y recepción física de los trabajos.	m ²	-
DEDUCTIVAS			



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

CCC-293	Guarnición de concreto premezclado tiro directo F'c = 150 kg/cm ² , t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro, de sección trapezoidal de 0.15 m de corona, 0.25 m de base y 0.40 m de altura, armada con 4 varillas de 10 mm (3/8") de diámetro y estribos de 6 mm (1/4") de diámetro a cada 20 cm, volteador en las aristas, junta de Celotex de 13 mm (1/2") o similar a cada 12 m, cimbra metálica a base de canal montén de 200 x 76 mm (8" x 3") Cal 14	M	-712.95
CCC-295	Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm ² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado con volteador en las aristas	M2	-875.00
CCC-295A	Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm ² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, con adición de pigmento marca construcolor o similar de color a definir por la supervisión al 3% de kg por peso del cementante	M2	-425.71
CCC-145	Construcción de junta en banquetta de concreto hidráulico a cada 2.50 m a base de junta de plástico premoldeada Juntacreto T marca Curacreto o similar de 3.8 cm de altura	M2	-592.43
ABA BUZARD	Acabado busardeado (acabado antiderrapante) incl. Martelina (buzarda), esmeriladora eléctrica, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	-425.51
ACA ESTAM	Acabado estampado color natural, cemento con desmoldante color negro, molde tipo ashler, australiano o similar, lavado y desmanchado de pavimento estampado con jabón y agua a presión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	-35.00
CANTIDADES ADICIONALES			
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	M2	17.46
CCC-390	Demolición con herramienta manual de guarnición de concreto simple	M3	88.93
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	M3	143.93
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	M3	143.93



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Año del
Francisco
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	143.93
CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	M3	144.09
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	M3	214.07
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del	m ³ /km	214.07
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	214.07
CCC-013	Compactación de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavación adicional con equipo mecánico al noventa por ciento (90%) M.V.S.M.	M3	116.10
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arenilla), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	M3	110.20
CONCEPTOS NO PREVISTOS			
CNP-001	Guarnición de concreto premezclado tiro directo F'c = 150 kg/cm ² , t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro, de sección trapezoidal de 0.15 m de corona, 0.25 m de base y 0.40 m de altura, sin armar, volteador en las aristas, junta de Celotex de 13 mm (1/2") o similar a cada 12 m, cimbra metálica a base de canal montén de 200 x 76 mm (8" x 3") Cal 14	ML	839.18
CNP-002	Construcción de banqueta de concreto f'c=150 kg/cm ² a.m. 19 mm. de 10 cm de espesor con adición de pigmento marca construcolor o similar de color a definir por la supervisión al 3% de kg por peso del cementante utilizado en la proporción 0.03x1.00 kg. Hecho en obra con revolvedora, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10x10, en tableros de 1.50 x 2.50 mt., acabado busardeado, incluye: vaciado, junta de contracción de pvc de 2" a cada 2.50 mt., cimbra y descimbra.	M2	444.87
CNP-003	Construcción de banqueta de concreto f'c=150 kg/cm ² a.m. 19 m.m. de 10 cm de espesor con acabado estampado color travertino con desmoldante	M2	1,501.47



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
ESTADO DE TABASCO
Francisco
VILLA
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,070,861.56
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,019,090.01
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 2,019,090.01

FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0510-0154283
EMPRESA AFIANZADORA: BERKLEY MÉXICO FIANZAS
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 22/06/2023

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0510-0154269
EMPRESA AFIANZADORA: BERKLEY MÉXICO FIANZAS
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 22/06/2023

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS: BKY-0510-018366
EMPRESA AFIANZADORA: BERKLEY MÉXICO FIANZAS
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 15/11/2023

PERIODO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO 2023
FECHA DE TERMINACION: 13 DE OCTUBRE 2023

RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 296,894.14	\$ 89,068.24
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 629,077.62	\$ 188,723.29
EST. 3 (TRES) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 315,940.55	\$ 94,782.17
EST. 4 (CUATRO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES, CONCEPTOS NO PREVISTO.	\$ 777,176.45	\$ 233,153.30
	\$ 1,241,912.31	\$ 605,727.00

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA. LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 001 JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA

C. DARWIN CARRILLO PERALTA
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL **DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; **ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN**, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; **C. DARWIN CARRILLO PERALTA**. (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. - DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023
FECHA DE FORMALIZACION:	22-06-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	T0112.-05000513.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.
MONTO AUTORIZADO:	\$ 2,070,861.56
MONTO CONTRATADO:	\$ 2,019,090.01
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 2,019,090.01
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	75 DIAS
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	31 DE JULIO 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	13 DE OCTUBRE 2023

II. - RELACION DE ESTIMACIONES


LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRAPOSTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	21-SEPTIEMBRE-2023	DEL	28/08/2023	AL	15/09/2023	\$ 296,894.14 \$ 296,894.14
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	21-oct-23	DEL	16/09/2023	AL	15/10/2023	\$ 629,077.62 \$ 925,971.76
EST. 3 (TRES) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	04-nov-23	DEL	16/10/2023	AL	30/10/2023	\$ 315,940.55 \$ 1,241,912.31
EST. 4(CUATRO)FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS	15-nov-23	DEL	31/10/2023	AL	10/11/2023	\$ 777,176.45 \$ 2,019,088.76

Q



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM--026-2023

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA BKY-0510-018366 ASEGURADORA BERKLEY MÉXICO FIANZAS PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL **C.DARWIN CARRILLO PERALTA** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023** ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA **24 DE NOVIEMBRE DE 2023** EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ RAMÓN
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. DARWIN CARRILLO PERALTA
ADMINISTRADOR UNICO

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10712.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS; CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de

Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,

R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM:AAZE23B6

CCC-093

Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos




ING. REMANDO CARRILLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. JOSE ELVIRA RAMON
RESIDENTE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de

Francisco Javier Mina No. 24, Col. Cenito,


R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM:AAZE23B6

CCC-395

Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.



ING. RENAN DO CARILLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE F. LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA


ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023


Santa Rosa
 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES


Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
 Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
 R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
 SIEM:AA2E2386

CCC-395

Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.




 ING. REMIGIO CASARILLO PERALTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




 ING. JOSE L. LOPEZ RAMON
 RESIDENTE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de

Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro.


R.F.C. DCS-110131-108 IMSS: Q0711215103
SIEM:AA2E2386

CCC-012 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno

CCC-004 Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco




 ING. RENÁN D. FERRILLO PERALTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




 ING. JOSE LOPEZ RAMON
 RESPONSABLE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	107172.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023



Santa Rosa

INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES


Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM: AA2E2386

CCC-012 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno

CCC-004 Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco





ING. RENÁN CASILLAS PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION





ING. JOSÉ LÓPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA

 <p>Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro, R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103 SIEM:AA2E23B6</p>		<h2>ALBUM FOTOGRAFICO</h2>	
PROYECTO	10712.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)		
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023		
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

CCC-013 Compactación de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavación adicional con equipo mecánico al noventa por ciento (90%) M.V.S.M.



ING. REMANUEL CABRILLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE ALBERTO RAMON
RESIDENTE DE OBRA


ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO.-OP.-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Santa Rosa
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES

Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM:AA2E23B6

CCC-293 C Guarnición de concreto premezclado tiro directo F'c = 150 kg/cm², t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro, de sección trapezoidal de 0.15 m de corona, 0.25 m de base y 0.40 m de altura, armada con 4 varillas de 10 mm (3/8") de diámetro y estribos de 6 mm (1/4") de diámetro a cada 20 cm, volteador en las aristas



ING. RENAYO GARRILLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSE LOPEZ RAMON
PRESIDENTE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS,
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023



Santa Rosa
 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES

Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
 R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
 SIEM:AA2E23B6

CCC-293 C Guarnición de concreto premezclado tiro directo F'c = 150 kg/cm², t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro, de sección trapezoidal de 0.15 m de corona, 0.25 m de base y 0.40 m de altura, armada con 4 varillas de 10 mm (3/8") de diámetro y estribos de 6 mm (1/4") de diámetro a cada 20 cm, volteador en las aristas



ING. RENAN ZUÑIGA PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSE LÓPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023



Santa Rosa
 Diseños y Construcciones

Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
 R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
 SIEM:AA2E23B6

CCC-295 Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado con volteador en las aristas




 ING. RENÁN B. CARRILLO PERALTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




 ING. JOSÉ P. LOPEZ RAMON
 RESIDENTE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10712.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Santa Rosa


INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM: AA2E2386

CCC-295 A Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, con adición de pigmento marca construcolor o similar de color a definir por la supervisión al 3% de kg por peso del cementante




ING. REYNO D. BARRILLO PERALTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSE LOPEZ RAMON
 RESIDENTE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO.-OP.-MJAL.-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Santa Rosa


INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES

Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM: AA2E23B6

CCC-145 Construcción de junta en banquetta de concreto hidráulico a cada 2.50 m a base de junta de plástico premoldeada Juntacreto T marca Curacreto o similar de 3.8 cm de altura




ING. REMÁN CARRILLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSÉ LÓPEZ RAMON
RESPONSABLE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO





Santa Rosa
Diseños y Construcciones

Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM:AA2E2386

PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACA ESTAM

Acabado estampado color natural, cemento con desmoldante color negro, molde tipo ashier, australiano o similar, lavado y desmanchado de pavimento estampado con jabón y agua a presión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ING. JUAN CARLOS ARRILLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA


ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
 Francisco Javier Mina No. 24, Cal. Centro,
 R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
 SIEM:AAZE23B6

CCC-419B

Suministro y colocación de placa de discapacitados a base de poli concreto de 40x40x2.5 cm., sin relieve color azul y blanco, incluye; materia y mano de obra



ING. RENATO CARRILLO PERALTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE RAMON
 RESIDENTE DE OBRA


ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	107112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS.
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CONVENIO FISE (FAIS)
ESTIMACION	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
PERIODO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
 R.F.C. DCS-110131-108 IMSS: Q0711215103
 SIEM:AA2E2386

CCC-823

Pintura para tránsito base solvente (alquidal - hule clorado) libre de plomo color amarillo línea Vía Color marca Comex o similar sobre guarniciones de 30 cm de desarrollo promedio con espesor de película húmeda de 381 micras (0,015")



ING. RENAN D. CARRILLO PERALTA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE E. GARCIA RAMON
 RESIDENTE DE OBRA

MEC SUEL


MECANICA DE SUELOS S. DE RL. DE CV

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

		N° DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
OBRA	I0112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAYE No.	31
		FECHA DE RECIBO	18/10/2023
		FECHA DE INFORME	25/10/2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.		
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ, TABASCO.		
COMPANIA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV		

IDENTIFICACION	ENSAYE No.	31	
	MUESTRA No.	11	
	CILINDRO No.	31	
	TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X6-10/10 TRAMO VENTURA/TEMPLO	
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No.	F'c (Kg/Cm ²) 150 kg/cm ²	
		Rev. PROYECTO 14 + - 2	
	CEMENTO MARCA		
	DE FECHA		
	ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	
		FINALIDAD	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	
		FINALIDAD	
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	INMERSION	
	AGUA, CONSUMO POR SACO (L)		
	REVENIMIENTO (Cm)	14.0	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO (Cm)	15.0	
	SECCION (Cm)	176.7	
	FECHA DE COLADO	18/octubre/23	
	EDAD (DIAS)	7	
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL	
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION TOTAL EN AGUA	
	CARGA DE RUPTURA (Kg)	20,347	
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)	115.1	
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	76.8	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMX C-83-95, C-109-95
---------------------------------	---

EL LABORATORISTA  ING. JUAN LUIS GONZALEZ ARIAS	CONTACTO TEL. 9934 34 439 TEL. 9934 34 439 TEL. 9934 34 439 R.F.C. MEC SUELOS	vo. Bo.  ING. RAUL SOSA RAMOS
--	---	--

Calle Vengala Manzana 40 Lote 30, Fracc. Los Danales 2da etapa, C.P. 86510, H. Cardenas, Tabasco

MEC SUEL

MECANICA DE SUELOS S. DE RL. DE CV

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

		N° DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
OBRA:	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAYE No:	32
LOCALIDAD:	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ	FECHA DE RECIBO:	18/10/2023
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	FECHA DEL INFORME:	01/11/2023
COMPANIA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV		

IDENTIFICACION	ENSAYE No	32	
	MUESTRA No	11	
	CILINDRO No	32	
TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO, F C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. TRAMO VENTURA/TEMPO		
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No	Fc (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²
	Rev. PROYECTO	14 + - 2	
	CEMENTO MARCA Y TIPO		
DE FECHA			
ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO		
	FINALIDAD		
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	
		FINALIDAD	
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	INMERSION		
AGUA CONSUMO POR SACO (L)			
REVENIMIENTO (Cm)	14.0		
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO (Cm)	15.0	
	SECCION (Cm ²)	176.7	
	FECHA DE COLADO	18/octubre/23	
	EDAD (DIAS)	14	
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL	
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION TOTAL EN AGUA	
	CARGA DE RUPTURA (Kg)	25,560	
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)	144.7	
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	96.4	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMX C-83-95 C-109-95

EL LABORATORISTA	ING. JUAN LUIS GONZALEZ ARIAS	TEL. 987 11 4830 TEL. 984 344 4822	ING. RAUL SOSA RAMOS
------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------

MEC SUEL

MECANICA DE SUELOS S. DE R.L. DE CV

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

		N° DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023	
OBRA	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAYE No	33
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.	FECHA DE RECIBO	18/10/2023
MUNICIPIO	JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	FECHA DE INFORME	15/11/2023
COMPANIA	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV		

IDENTIFICACION	ENSAYE No.	33	
	MUESTRA No	11	
	CILINDRO No	33	
TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO. F' C= 150 KG/CM ² DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. TRAMO VENTURA/TEMPLO		
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No	F'c (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²
		Rev. PROYECTO (cm)	14 + - 2
	DE FECHA	CEMENTO, MARCA	
	ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	
		FINALIDAD	
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		INMERSION
DATOS DEL ESPECIMEN	AGUA, CONSUMO POR SACO (LIT)		
	REVENIMIENTO (Cm)		14.0
	DIAMETRO (Cm)		15.0
	SECCION (Cm)		176.7
DATOS DEL ENSAYE	FECHA DE COLADO		18/octubre/23
	EDAD (DIAS)		28
	TIPO DE PRUEBA		COMPRESION AXIAL
	PROCEDIMIENTO DE CURADO		INMERSION TOTAL EN AGUA
	CARGA DE RUPTURA (Kg)		29,193
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)		165.2
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO		110.1

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMX C-83-95 C-109-95

EL LABORATORISTA	CONTRATISTA	VO. BO
	TEL: 9934344	
ING. JUAN LUIS GONZALEZ ARIAS	TEL: 9934344	ING. PAUL SOSA RAMOS
	R.F.C. MEC SUEL	

Calle Vengala, Manzana 40, Lote 30, Fracc. Los Canales 2da etapa, C.P. 86510, H. Cardenas, Tabasco

M E C S U E L

MECANICA DE SUELOS DE R.L. DE CV

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INFORME DE ENSAYOS DE CONCRETO HIDRAULICO

		N° DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
OBRA:	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAYE No	34
LOCALIDAD:	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ	FECHA DE RECIBO	23/10/2023
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ TABASCO	FECHA DE INFORME	30/10/2023
COMPAÑIA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV		

IDENTIFICACION	ENSAYE No	34	
	MUESTRA No	12	
	CILINDRO No	34	
TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO Fc = 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCOLOR O SIMILAR DE COLOR A DIFINIR POR LA SUPERVISION AL 3% DE KG TRAMO PANORAMICO		
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No	Fc (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²
		Rev. PROYECTO	14 + - 2
		CEMENTO, MARCA	OP
	DE FECHA		
DATOS DE LA OBRA	ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	
		FINALIDAD	
	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
DATOS DEL ESPECIMEN	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	
		FINALIDAD	
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO		INMERSION
	AGUA CONSUMO POR SACO (L)		
	REVENIMIENTO (Cm)		14.0
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO (Cm)		15.0
	SECCION (Cm)		176.7
	FECHA DE COLADO		23/octubre/23
	EDAD (DIAS)		7
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA		COMPRESION AXIAL
	PROCEDIMIENTO DE CURADO		INMERSION TOTAL EN AGUA
	CARGA DE RUPTURA (Kg)		20,823
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)		117.8
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO		78.6

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICO LA NORMA NMX C-92-95 C-109-95

EL LABORATORISTA	TEL. 9934 640 0000	TEL. 9934 640 0000
	TEL. 9934 640 0000	TEL. 9934 640 0000
ING. JUAN LUIS GONZALEZ ARIAS	TEL. 9934 640 0000	TEL. 9934 640 0000
	TEL. 9934 640 0000	TEL. 9934 640 0000
	TEL. 9934 640 0000	TEL. 9934 640 0000
	TEL. 9934 640 0000	TEL. 9934 640 0000
	TEL. 9934 640 0000	TEL. 9934 640 0000

Calle Vengala, Manzana 40, Lote 30, Fracc. Los Canales 2da etapa, C.P. 86510, H. Cardenas, Tabasco

MECANSUEL

MECANICA DE SUELOS S. DE RL. DE CV.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

		N° DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023	
OBRA:	10112.- 05000513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAYE No.	35
LOCALIDAD:	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.	FECHA DE RECIBO	23/10/2023
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	FECHA DE INFORME	06/11/2023
COMPANIA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV.		

IDENTIFICACION	ENSAYE No	35	
	MUESTRA No	12	
	CILINDRO No	35	
TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO Fc = 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCCION O SIMILAR DE COLOR A DIFINIR POR LA SUPERVISION AL 3% DE KG. TRAMO PANORAMICO		
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No	Fc (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²
		Rev. PROYECTO	14 + - 2
	DE FECHA:	CEMENTO, MARCA Y TIPO	
	ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	
		FINALIDAD	
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	INMERSION	
	AGUA, CONSUMO POR SACO (L)		
DATOS DEL ESPECIMEN	REVENIMIENTO (Cm.)		14.0
	DIAMETRO (Cm.)		15.0
	SECCION (Cm.)		176.7
	FECHA DE COLADO		23/octubre/23
	EDAD (DIAS)		14
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL	
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION TOTAL EN AGUA	
	CARGA DE RUPTURA (Kg)	26,274	
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)	148.7	
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	99.1	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMX C-83-95 C-109-95

EL LABORATORISTA  ING. JUAN LUIS GONZALEZ ARIAS	CEN TEL: 9934 514 514 CEL: 9934 514 514 E-MAIL: info@mecansuel.com RFC: MECA010105074	Vº Bº  ING. RAUL SUSA RAMOS
--	---	--

MEC SUEL


MECANICA DE SUELOS S. DE R.L. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

		N° DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023	
OBRA:	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAJE No.	36
LOCALIDAD:	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.	FECHA DE RECIBO:	23/10/2023
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	FECHA DE INFORME:	20/11/2023
COMPANIA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.		

IDENTIFICACION	ENSAYE No.	36	
	MUESTRA No.	12	
	CILINDRO No.	36	
TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO Fc = 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-19 10 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCTOCOLOR O SIMILAR DE COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION AL 3% DE KG TRAMO PANORAMICO		
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No.	Fc (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²
		Rev PROYECTO (Cm)	14 + - 2
		CEMENTO, MARCA Y TIPO	
	DE FECHA.		
DATOS DE LA OBRA	ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	
		FINALIDAD	
	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
DATOS DEL ESPECIMEN	ADICIONANTE, MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	
		FINALIDAD	
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	INMERSION	
DATOS DEL ENSAYE	AGUA, CONSUMO POR SACO (Ll.)		
	REVENIMIENTO (Cm)	14.0	
	DIAMETRO (Cm)	15.0	
	SECCION (Cm)	176.7	
DATOS DEL ENSAYE	FECHA DE COLADO	23/octubre/23	
	EDAD (DIAS)	28	
	TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL	
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION TOTAL EN AGUA	
DATOS DEL ENSAYE	CARGA DE RUPTURA (Kg)	29,669	
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)	167.9	
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	111.9	



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMX C-83-95 (C-109-95)

EL LABORATORISTA ING. JUAN LUIS GONZÁLEZ ARIAS	COORDINADOR TEL: 9934344444 DEL 9934344444 CALLE VENGALA 40 MANZANA 40 LOTE 30 FRACC. LOS CAÑALES 2da etapa C.P. 86510 Cardenas, Tabasco R.F.C. MECA-02-000000	Mo. Bo. ING. PAUL GOSA RAMOS
---	--	-------------------------------------

MEC SUEL

MECANICA DE SUELOS S. DE RL. DE CV

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

Nº DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023

OBRA	I0112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAYE No	37
LOCALIDAD	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.	FECHA DE RECIBO	27/10/2023
MUNICIPIO	JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	FECHA DE INFORME	03/11/2023
COMPANIA	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV		

IDENTIFICACION	ENSAYE No	37		
	MUESTRA No	13		
	CILINDRO No	37		
TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO, Fc 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-1000 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCCOLOR O SIMILAR DE COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION AL 3% DE KG TRAMO ESC. PRIM			
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No.	Fc (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²	
		Rev PROYECTO (Cm)	14 ± 2	
		CEMENTO, MARCA Y TIPO		
	DE FECHA			
DATOS DE LA OBRA	ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA	
		FINALIDAD		
	CEMENTO	MARCA Y TIPO		
		CONSUMO		
DATOS DEL ESPECIMEN	ADICIONANTE MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	INMERSION	
		FINALIDAD		
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD			
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO			
DATOS DEL ENSAYE	AGUA CONSUMO POR SACO (L)			
	REVENIMIENTO (Cm)	14.0		
	DIAMETRO (Cm)	15.0		
	SECCION (Cm)	176.7		
DATOS DEL ESPECIMEN	FECHA DE COLADO	27/octubre/23		
	EDAD (DIAS)	7		
	TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL		
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION TOTAL EN AGUA		
DATOS DEL ESPECIMEN	CARGA DE RUPTURA (Kg)	20,587		
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)	116.5		
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	77.7		



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMX C-83-95 C-109-95

EL LABORATORISTA ING. JUAN LUIS GONZALEZ ARIAS	COMPANIA TEL 9934344197 CEL 9934344197 9941000872 R.F.C. MEC SUEL R.F.C. MEC SUEL	ING. BO ING. PAUL SOSA RAMOS
---	---	---------------------------------


MEC SUEL

MECANICA DE SUELOS S. DE R.L. DE CV.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

		Nº DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
OBRA:	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAYE No:	38
LOCALIDAD:	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.	FECHA DE RECIBO:	27/10/2023
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	FECHA DE INFORME:	10/11/2023
COMPANIA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV		

IDENTIFICACION	ENSAYE No.	38	
	MUESTRA No.	13	
	CILINDRO No.	38	
TOMADA DE:	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCTOCOLOR O SIMILAR DE COLOR A DIFINIR POR LA SUPERVISION AL 3% DE KG TRAMO ESC. PRIM		
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No.	$f'c$ (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²
		Rev. PROYECTO (Cm)	14 + - 2
	DE FECHA:	CEMENTO, MARCA Y TIPO	
ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA	
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
	ADICIONANTE, MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	
		FINALIDAD	
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	INMERSION	
	AGUA, CONSUMO POR SACO (Ll.)		
	REVENIMIENTO (Cm)	14.0	
DATOS DEL ESPECIMEN	DIAMETRO (Cm)	15.0	
	SECCION (Cm)	176.7	
	FECHA DE COLADO	27/octubre/23	
	EDAD (DIAS)	14	
DATOS DEL ENSAYE	TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL	
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION TOTAL EN AGUA	
	CARGA DE RUPTURA (Kg)	25,920	
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)	146.7	
	% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	97.8	



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMx C-83-95 C-109-95

EL LABORATORISTA ING. JUAN LUIS GONZALEZ ARIAS	CONTACTO TEL. 9934344539 CEL. 9934344539 / 9143000822 mecsuel@jcpm.com.gt R.F.C. MEC-104130628	Vn. So. ING. PAUL SOSA RAMOS
---	--	---------------------------------

MEC SUEL

MECANICA DE SUELOS S. DE RL. DE CV

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INFORME DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRAULICO

		N° DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023	
OBRA:	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.	ENSAJE No.	39
LOCALIDAD:	0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.	FECHA DE RECIBO:	27/10/2023
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ TABASCO.	FECHA DE INFORME:	24/11/2023
COMPANIA:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA, S.A. DE CV		

IDENTIFICACION	ENSAYE No.	39	
	MUESTRA No.	13	
	CILINDRO No.	39	
TOMADA DE	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-19-10 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCCOLOR O SIMILAR DE COLOR A DIFINIR POR LA SUPERVISION AL 3% DE KG TRAMO ESC. PRIM		
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO No.	F'c (Kg/Cm ²)	150 kg/cm ²
		Rev PROYECTO (Cm)	14 + - 2
	DE FECHA:	CEMENTO, MARCA Y TIPO	
	ADICIONANTE USADO	MARCA Y TIPO	FINALIDAD
DATOS DE LA OBRA	CEMENTO	MARCA Y TIPO	HECHO EN OBRA
		CONSUMO	
	ADICIONANTE, MARCA Y TIPO	CANTIDAD USADA	FINALIDAD
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAPACIDAD		
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	INMERSION	
	AGUA, CONSUMO POR SACO (Ll.)		
DATOS DEL ESPECIMEN	REVENIMIENTO (Cm)	14.0	
	DIAMETRO (Cm)	15.0	
	SECCION (Cm)	176.7	
	FECHA DE COLADO	27/octubre/23	
DATOS DEL ENSAYE	EDAD (DIAS)	28	
	TIPO DE PRUEBA	COMPRESION AXIAL	
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	INMERSION TOTAL EN AGUA	
	CARGA DE RUPTURA (Kg)	20,823	
	RESISTENCIA (Kg/Cm ²)	117.8	
% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO	78.6		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: PARA DETERMINAR LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESION SE APLICÓ LA NORMA NMX C - 83 - 95 C - 109 - 95

EL LABORATORISTA	CONTACTO	Yo So
	TEL 9934342777 9141500822	
ING. JUAN LUIS GONZÁLEZ ARIAS	R.F.C. 9934342777	ING. RAFAEL ROSA RAMOS

ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO	10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CONVENIO FISE (FAIS)
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	4 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS
ESTIMACION	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023
CONTRATO	DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO	0001 - CD. JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD	FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023




Santa Rosa
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES

Diseños y Construcciones Santa Rosa S.A. de
Francisco Javier Mina No. 24, Col. Centro,
R.F.C. DCS-110131-1Q8 IMSS: Q0711215103
SIEM:AA2E2386

GUARNICIONES Y BANQUETAS

Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos



ING. RENAN DE CARVALLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE LÓPEZ RAMÓN
RESIDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA.

CON ESTA FECHA Y EN CUMPLIMIENTO AL ART. 95 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, SE ABIERA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS.

10112.-05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD JALPA DE MENDEZ TABASCO, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA CON No. DE CONTRATO CTO-OP-MJAL-D00TSM-026-2023.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.

OBRA: TABASCO: 10112.-05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.

CIUDAD: JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

PROYECTO: No. 10112.-05000513

No. DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-D00TSM-026-2023.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: CONVENIO FISE (FAIS)

PROGRAMA: K004.- URBANIZACION

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO 2023

FECHA DE TERMINO: 13 DE OCTUBRE 2023

PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS NATURALES.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: ADJUDICACION DIRECTA

IMPORTE AUTORIZADO: (2,070,861,56 (DOS MILLONES SETENTA Y MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESO 56/100 M.N.).

IMPORTE CONTRATADO: (2,019,890,04 (DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA PESOS 04/100 M.N.). INCLUYE IVA.

IMPORTE DE ANTICIPA: 3,608,727,00 (TRES MILLONES CINCO MIL SEISCIENTAS VEINTICINTE PESOS 00/100 M.N. INCLUYE IVA.

META: 1,815.00 M2

DATOS DEL CONTRATISTA.

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANTA ROSA SA DE CV.

DOMICILIO: CALLE FCO. JAVIER MUINA No. 24 COL. CENTRO.

JALPA DE MENDEZ TABASCO.

CODIGO POSTAL: 86200

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTR. DE ST10131108

REGISTRO DEL IMSS. 6021572102.

REGISTRO DE CADRON DE CONTRATISTA: STI-CVC-022.02

NOMBRE DE LA APLAZADORA: BENKIZY MEXICO.

No. POLIZA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO BK4-0510-0164920.

CTO - OP - MIAL - DOTSMA - 026 - 2023

No. POLIZA DE LA FIANZA DE ANTICIPO
No. DE TELEFONO.

DATOS DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOMBRE: RENAN DARIO CARMILLO PERALTA.

PROFESION: INGENIERO CIVIL.


DIRECCION: P/A. CHACALAPA 2DA SECCION JALPA DE MENDEZ.

CEDULA No. 7138067.

No. CELULAR: 914 102 2575.

CORREO ELECTRONICO: RENACAPR@gmail.com.

FIRMA.



DATOS DEL RESIDENTE DE OBRA.

NOMBRE: JOSE E. LOPEZ RAMON

PROFESION: INGENIERO CIVIL


DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL S/N. POBLADO BOQUAPA
JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

CEDULA No. 12572997.

No. CELULAR: 914-118-67-39.

CORREO ELECTRONICO: FLAVIO - EDUETHO@gmail.com.

FIRMA:



CTO_OP_MIAL_DOOTSM-026-2023.

NOTA DE VALIDACION

ESTA BITACORA SERA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE FORMAN EL CONTACTO No. CTO-OP-MIAL-DOOTSM-026-2023.

- 1.- SE REGISTRAN POR AMBAS PARTES LOS ASUNTOS Y CONSULTAS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
- 2.- LA SIGUIENTE BITACORA DE OBRA, QUEDA BAJO RESGUARDO DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA, DE LA CONTRATANTE Y EL HORARIO PARA CONSULTAR Y ASUNTAR LAS NOTAS DE BITACORA SONAN DE 8:00 A LAS 16 HORAS.
- 3.- LAS FIRMAS Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MISMAS DEBEN SER CON UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS ACORDADO QUE EN CASO DE VENCER EL PLAZO PARA LA FIRMA DE LA NOTA SE DANA POR ACEPTADA LA O LAS NOTAS REFERIDAS, LAS NOTAS PODRAN SER RETIRADAS HASTA QUE ESTEN COMPLETAS Y FIRMADAS O EN SU CASO VENCIDO EL PLAZO DE LA FIRMA SE ENFATIZA LA PROHIBICION DE MODIFICAR LAS NOTAS FIRMADAS.
- 4.- LOS PLAZOS PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUMEROS GENERADORES, SE HANAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUDIA ULTIMA DEL CONTRATO FORMA DE PAGO, DEBIDO EL CONTRATISTA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES DENTRO LOS 6 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN COMPLICACION AL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- 5.- LA CONTRATISTA SOLO PODRA EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
- 6.- EL CONTRATISTA DEBE ACEPTAR LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL.

OBRA: I0112 - 05000 SIS. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE JAIPA DE MENDRZ, CIUDAD JAIPA DE MENDRZ, BARRIO SAN LUIS CALLE EXILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001. - CD. JAIPA DE MENDRZ.

CONTACTO: CTO - OF - MUAL - DOOTSM - 026 - 2023.

CON FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2023 LA EMPRESA CONSTRUCTORA HACE PRESENCIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADO EN ESTE CONTRATO Y ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO, SE OBSERVA QUE DERIVADO DE LAS FUERTES Y CONSTANTES LUVIAS QUE SE PRESENTAN EN LA REGION EL INMUEBLE NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIDO A LA SATURACION DE HUMEDAD, A LA AGLOMERACION DE ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES DEL TIEMPO.

POR LO CUAL LA EMPRESA A TRAVES DE UN OFICIO SM CON FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2023, SOLICITÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LA SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, DERIVADO Y OCASIONADO, POR LAS CONSTANTES LUVIAS QUE AZOTAN A LA REGION.

CON FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO 2023 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, NOTIFICA A LA EMPRESA MEDIANTE OFICIO No. DOOTSM/44/BIS/2023. - LA SUSPENSION TEMPORAL DEL PROYECTO EN CUESTION A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL 2023. DEBIENDO PRESENTAR LA EMPRESA CONSTRUCTORA LA PROGRAMACION DEL PROGRAMA ENCOMENDADO CON CANTIDADES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ING. JOSE E. ~~LOPEZ~~ RAMON

RESIDENTE DE OBRA,

ING. RENAN ~~D.~~ CARILLO PERALTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA,

OBRAS I0112. - 05000513. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JAIPA DE MENDOZA, CIUDAD JAIPA DE MENDOZA, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001. CD. JAIPA DE MENDOZA.

CONTACTO: CTO-OP-TIAL-DOOTSM-026-2023.

CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, LA PRESIDENCIA DE OBRAS, MEDIANTE EL OFICIO DOOTSM /494/BIS 2023. - INFORMA A LA EMPRESA QUE A PARTIR DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE DEBERAN REINICIAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A DICHO CONTRATO.

CON FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 LA EMPRESA CONSTRUCTORA A TRAVES DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y MEDIANTE EL OFICIO SN. 11465 ENTREGA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LA REPROGRAMACION DEL PROGRAMA CALENDARIZADO CON CALIFICACIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: INICIO: 31 DE JULIO 2023, TERMINO: 13 DE OCTUBRE DEL 2023. FECHA DE INICIO DE SUSPENSION TEMPORAL 31 DE JULIO 2023. FECHA DE TERMINO DE SUSPENSION 27 DE AGOSTO DEL 2023. FECHA DE REINICIO POR SUSPENSION 28 DE AGOSTO DEL 2023. FECHA DE TERMINO POR SUSPENSION 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 PLAZO 75 DIAS NATURALES.

ING. JOSE E. ROJAS RAMON
PRESIDENTE DE OBRA.

ING. RENATA CARULLO PERATA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: I0112 - 05000.513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAQUOTAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.


LOCALIDAD: 0001 - CD. JALPA DE MENDEZ.

CONTRATO: CTO OP - MIAL 0001M-026-2023.

CON FECHA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 LA EMPRESA CONSTRUCTORA DA INICIO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE DA INICIO CON EL TRAZO Y ALIVRIACION CON APARATO TOPOGRAFICO EL LOS TRABAJOS "EL CARRETERO" EL MOTIL, DELFINO, TRAMO LA ESCUELA PRIMARIA Y EL KINDER.

ASI MISMO EN EL TRANSCURSO DE TODO EL MISMO DIA, SE PROCEDE A LA REALIZACION DE LA DEMOLICION CON HERMIONTA MANUAL DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE EN TAL ESTADO, EN LOS TRABAJOS YA SEÑALADO CON ANTERIORIDAD.

ING. JOSE  LOPEZ RAMON
PRESIDENTE DE OBRA.

ING.  RENARDO OBERRILLO PERALTA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: IO112 - 05000513. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IAPA DE MENDEZ, CIUDAD IAPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE FELICIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 - CD. IAPA DE MENDEZ.

CONTRATO: CTO - OP - MPAI - D00TSM - 026 - 2023.

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO, LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA CON EL TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN LOS TRAMOS EL KUNIDEN Y LA ESCUELA PRIMARIA, ASI MISMO SE CONTINUA CON LA DEMOLICION CON HERMANUSTA MANUAL DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EN MAL ESTADO EN LOS TRAMOS EL CARCAMIO Y DELFINO.

ASI MISMO SE PROCESDE EN EL TRASCURSO DE ESTOS MISMOS DIAS, A LA CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN MAL ESTADO, CON MAQUINAS MECANICAS, RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO.

CON FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SE TUVO LA VISTA FISICA DEL PRO (DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA) ING SEBASTIAN ARIAS PETERZ, EL CUAL MEDIANTE UN RECORRIDO FISICO EN LOS TRAMOS QUE COMPONEN LA OBRA. DA VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.


ING. JOSE L. LOPEZ RAMON,
RESPONSABLE DE OBRA.


ING. BRIAN D. CARRILLO PRIMIT,
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: I0112-05000513.. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE ESTILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ.

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023.

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA CON LA DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE EN LOS TRANCHOS, EL CARCAMO, DELFINO Y EL MOTLE.

ASI TAMBIEN EN EL TRANSCURSO DE ESTOS ULTIMOS DIAS SE PROCEDA Y SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO, CARGADOS CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORAS Y CAMION VOLTRIO).

ASI TAMBIEN LA EMPRESA EN ESTOS DIAS PRESENTA LA ADQUISICION DE MATERIALES, CUBIERTAS METALICAS, ALMA COMPLEMENTO DE MATERIAL DE PLENIO, MALLA ELECTRO SOLADA Y COMONTO, GRASA Y ARENA.

ING. JOSE E. LOPEZ RAMON.

RESIDENTE DE OBRA.

ING. RENAN D. PERALTA PERALTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: I0112 - 0500051B. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EPULIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001. - CD. JALPA DE MENDEZ.

CONTRATO: CTO. - OP. - MIAL - D00TSM - 026 - 2023.

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN MAC BITADO EN LOS TRAMOS EL MOTIL ESCUELA PRIMARIA Y DEL TUNDR, ASI MISMO SE PROCEDE A LA CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA Y CATROON VOLTEO.

ASI MISMO SE PROCEDE A LA EXCAVACION CON HERRAMIENTAS MANUAL EN COPAS PARA ALOJAR CIMBRIA METALICA PARA CONSTRUIR GUARNICIONES EN DIMENSIONES Y LONGITUDES DE ACUERDO AL PROYECTO EN LOS TRAMOS EL CARCAMO Y DELFINO.

ASI MISMO EN EL TRANSURSO DE TODO ESTOS DIAS SE REALIZA EL COLADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES EN LAS DIMENSIONES Y RESISTENCIA DEL CONCRETO APECADOS AL PROYECTO EN EL TRAMO CARCAMO Y DELFINO.

CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE TUVO LA VISITA FISICA A LA OBRA DEL DRO (DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA) ING. SEBASTIAN ARIAS PERRER EL CUAL MEDIANTE UN RECORRIDO FISICO EN LOS TRAMOS QUE COMPONEN LA OBRA DA VISTO BUONO DE LAS ACTIVIDADES

ING. JOSE E. LOPEZ RAMON.

PROYECTANTE DE OBRA.

ING. RENATO G. CABRILLO PERALTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112 - 05000513. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JAPA DE MIENDEZ, CIUDAD IAPA DE MIENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

EN LOS DIAS ANTERIORES SEÑALADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO EN CUSTION. SE CONTINUA CON LA CIMENTA Y DESCIMBIA DE GUARNICIONES EN DIMENSIONES Y LONGITUDES EN EL TIPO "EL MOPLE".

ASI MISMO SE PROCEDE AL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA FORMACION DEL TERMINO EN LA CAMA DE RODAMIENTO DEL ANDADOR PARA ALCAR BANQUETA, EN DIMENSIONES Y ESPESORES SEGUN PROYECTO (TIPO DECIMO Y CARAMELO).

TAMBIEN SE CONTINUA CON LA DESCIMBIA DE ALGUNOS REGISTROS Y SE DA PASO AL CORTE DE TERMINO EN LA CAMA DE RODAMIENTO DEL ANDADOR PARA ALCAR BANQUETA Y SU RECOMPACTACION EN DIMENSIONES Y ESPESORES SEGUN PROYECTO. TIPO EL MOPLE.

Y PROSIGUIENDO CON LA ACTIVIDADES SE REALIZA EL COLADO DE GUARNICION EN EL TIPO DE MOPLE EN DIMENSIONES, LONGITUDES Y RESISTENCIA DE ACUERDO AL PROYECTO.

CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE TUVO LA VISITA FISICA DEL D.R.O. / DIRECTOR DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL SEBASTIAN ARIAS PEREZ DE CUAL MEDIANTE UN RECORRIDO FISICO EN LOS TIPOS QUE CORRESPONDE LA OBRA, DA VISTO BUENO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS RELLENOS Y COLADOS DE GUARNICIONES.

ING. JOSE E. LOPEZ RAMON
PRESIDENTE DE OBRA.

ING. RENAN CARULLO PERAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: I0112.-05000513.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MIRADOR, CIUDAD JALPA DE MIRADOR, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MIRADOR.

CONTINUTO: CTO-00-MIA-DOOTSM-026-2023.


EN LOS DIAS ANTES SEMBRADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA CON EL DESCIMBADO DE GUARNICION EN EL TRAMO "EL MOJIB" Y SUS PROYECTOS CURACIONES DE CRISTAS Y POROS PARA SU CALIDAD TERMINO.

ASI MISMO SE CONTINUA CON EL TENDIDO Y COLOCACION DE LA FORMACION DEL TERMIEN EN LA CAMA DE RODAMIENTO DEL ANDADOR PARA AJOAR BANQUETAS EN DIFERENCIAS Y ESPESORES SEGUN PROYECTO "TRAMO MOJIB".

TAMBIEN SE PROCEDE AL CURADO Y REBANE DE IMPERMEABILIZACIONES EN GUARNICIONES PARA SU ACABADO EN OBRA NEGRA.

SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 1 DE TRABAJO LOS PERCUTADOS, CON PERIODO DE ENTREGA DE 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE PARA SU REVISION Y PAGO.


ING. JOSE E. LOPEZ RAMON.
RESPONSABLE DE OBRA.


ING. RENAN A. BARRIO PERAZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112-0500053. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TALCA DE HUENDEZ, CIUDAD TALCA DE HUENDEZ, BARRIO SAN NIS; CALLE EXILLIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 - CD. TALCA DE HUENDEZ

CONTRATO: ETO - CP - HUAL - DOTSMA - 026 - 2023.

EN LOS DIAS ANTES SEMANADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL ANCIENSO EN CUESTION. SE CONTINUA CON EL TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO. EN EL TRAMO PANORAMICO ASI MISMO SE PROCEDE A LA REALIZACION DE LA DEMOLICION CON HERRAMIENTA EN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN EL TRAMO YA SEÑALADO. (TRAMO PANORAMICO).

DEL MISMO MODO EN EL TRANSURSO DE ESTOS DIAS SE PROCEDE A LA CARGA Y ABAJEO DE MATERIAL PRODUCIDO DE LAS DEMOLICIONES CON MEDIOS MECANICOS RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO EN EL TRAMO EL PANORAMICO. Y A LA PAR SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN COPAS EN DIMENSIONES Y PROFUNDIDADES PARA AJOJAR GUARNICIONES SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO (TRAMO PANORAMICO).

TAMBIEN EN EL TRANSURSO DE ESTOS DIAS LA EMPRESA REALIZA EL ABAJEO DE MATERIAL DE REBLLENDO EL CUAL ES ALMACENADO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR ABAJEO Y TONDO. ASI MISMO SE ALMACENAN MATERIALES COMO CEMENTO, GRAVA, ARENA Y MALLA.

SE LE COMUNICA A LA RESIDENCIA QUE TIENE CANTONAMIENTO ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS: ECC-105, CCC-017, ECC-175 Y ECC-295 - PARA SU REVISION APROBACION Y PAGO.

ING. JOSE LÓPEZ RAMÓN ING. PENA DE CARULLO PENALTA
PRESIDENTE DE OBRA. SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112 - 05000513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRERA EN EL MUNICIPIO DE LA PA DE VIENDEZ CIUDAD LA PA DE MERIZZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 - CO. LA PA DE MERIZZ.

CONTRATO: PTO. - OP - MIAL - D00TSM - 026 - 2023

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA CONSTRUCCION CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA CON EL TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO EN EL TRAMO EL PANORAMICO. ASI MISMO SE PROCEDE A LA REALIZACION Y CONCLUSION DE LA DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL EN GUARNICIONES Y BARRERAS DE CONCRETO SIMPLE EN EL TRAMO SEÑALADO (TRAMO PANORAMICO).

DEL MISMO MODO EN EL TRANSURSO DE ESTOS MISMOS DIAS, SE CONTINUA Y SE CONCLUYE CON LA CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES CON MEDIOS MECANICOS, RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO TRAMO EL PANORAMICO. Y A LA PAR SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN COPAS EN DIMENSIONES Y PROFUNDIDADES PARA ALOJAR GUARNICIONES SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

ASI MISMO SE PROCEDE AL CUBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES DE CONCRETO (TRAMO PANORAMICO) EN DIMENSIONES, RESISTENCIA SEGUN PROYECTO

CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE TUVO LA VISTA DEL DRO (DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA) ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ EL CUAL MEDIANTE UN RECORRIDO FISICO DE LOS TRABAJOS QUE COMPROBANDO LA OBRA, DA VOTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

ING. JOSE ~~LOPEZ~~ RAMON: ING. BENJAMIN CARMILO PRAMITA
RESIDENTE DE OBRA. SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 18112.- 05000513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE ALPA DE MENORZ. CIUDAD ALPA DE MENORZ, BARRIO SAN LUIS CALLE EXILIADO ZAPATA

LOCALIDAD: MOL. CD. ALPA DE MENORZ

CONTRATO: CTO-OP-MIM-DOOTSA-026-2023.

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADOS LA EMPRESA CONSTRUCCION CONTINUA CON LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO EN CONSTRUCCION. SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN CEPAS EN DIMENSIONES Y PROFUNDIDADES PARA ALOJAR GUARNICIONES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO TAMBO EL PANONALICO, BURIA PRIMARIA Y JARDIN DE VINOS.

ASI MISMO EN EL TRANSCURSO DE ESTOS MISMOS DIAS SE CONTINUA CON EL CUBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN EL TAMBO LA PRIMARIA Y TAMBO JARDIN DE VINOS EN DIMENSIONES Y PROFUNDIDADES Y LOCALIDADES DE ACUERDO AL PROYECTO.

DEL MISMO MODO EN ESTOS MISMOS DIAS SE PROCEDE AL CORTE DE TERRA EN EN ESPESORES, ANCHO Y LONGITUDES DE ACUERDO AL PROYECTO. EL MATERIAL PRODUCCION DEL MISMO CORTE, ES CARGADO Y ACARREADO CON MEDIOS MECANICOS, RETRO EXCAVADORA Y CAMION VOTRO. (TAMBO PANONALICO).

SE LE COMUNICA A LA PRESIDENCIA DE OBRA QUE SE TIENEN CANTIDADES ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS CCE-012 CCE 004 Y CCE 002. PARA SU REVISION APROBACION Y PAGO

MR. JOSE B. LOPEZ RAMON
PRESIDENTE DE OBRA.

ING. RENAN D. CARULLO PERAZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112.- 05000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE IAPA DE MENDEZ, CIUDAD IAPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS CALLE RAMANO ZAFATA.

LOCALIDAD: 0001 - CD. IAPA DE MENDEZ

CONTRATO: CTO - OP - MAJAL - DOOTSM - 026 - 2023.

EN LOS DIAS ANTES SEMBLADO LA EMPRESA CONSTRUCION CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA CON EL CORTE DE TERNAPLEN EN LA CAMA DE RODAMIENTO DE ANDADORS, EN ESPESORES, ANCHOS Y LONGITUDES DE ACUERDO AL PROYECTO. EL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO, ES CARGADO Y ACARGADO CON MEDIOS MECANICOS, TRAMO LA PRIMARIA Y TIRADA DE NIÑOS.

ASI MISMO EN EL TRANCURSO DE ESTOS MISMOS DIAS SE CONTINUA Y SE CONCLUYE CON EL CLABADO Y COLADO DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN EL TRAMO LA PRIMARIA Y TIRADA DE NIÑOS, EN DIMENSIONES, RESISTENCIA Y LONGITUDES DE ACUERDO AL PROYECTO.

ASI MISMO EN EL TRANCURSO DE ESTOS MISMOS DIAS SE PROCEDE A LA RECOMPACTACION DE TERNAPLEN, AL SUMINISTRO, TONIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO PARA AJUAR BANQUETA, EN ESPESORES Y ANCHOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, TRAMO EL PANORAMICO, LA PRIMARIA Y EL TUNDEZ.

CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE TUVO LA VISTA DEL D.R.O (DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS) ING. SEBASTIAN ARNAS OZCER, EL CUAL REALIZO UN RECORRIDO FISICO DE LOS TRAMOS, QUE COMPROBATE LA OBRA, DA VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

ING. JOSE L. LOPEZ RAMON

RESIDENTE DE OBRA.

ING. RAMON D. CORRALO PERALTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

OBRA: 10112 - 05000513. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IALPA DE MENDIPEZ CIUDAD IALPA DE MENDIPEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE BRILLANTES ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 - CD. IALPA DE MENDIPEZ

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTM-026-2023.

EN LOS DIAS ANTES DENUNCIANDO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA Y SE CONCLUYE CON EL CORTO DE TIERRA EN CAMA DE AYUDADOR EN ESPESORES, ANCHOS Y LONGITUDES DE ACUERDO AL PROYECTO. EL MATERIAL PRODUCIDO DEL MUNDO ES CARGADO Y ACARRIADO CON MEDIOS MIRENICOS (RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO). TRAMO LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS.

ASI MISMO EN EL TRASCURSO DE ESTOS MOMENTOS DIAS SE CONTINUA Y SE CONCLUYE CON LA RECOMPAÑACION DE TERMIENTES, CON EL SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO PARA ALCAH BANQUETA, EN ESPESORES Y ANCHOS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, (TRAMO EL PAVANILLO, LA PRIMARIA Y TRAMO EL TINDER O JARDIN DE NIÑOS).

DEL MISMO MODO SE PROCEDE AL CLABADO Y COLADO DEL CONCRETO EN BANQUETA CON MANTA BEEHIVE SOLADA BX6-10/10 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCTOR O SIMILAR ACABADO BUSARDEADO. TRAMO LA PRIMARIA, EN ESPESORES Y ANCHO SEGUN PROYECTO.

SE LE COMUNICA A LA DEPENDENCIA DE DONDE QUIERE TIENEN DEPENDENCIAS AMERICANAS EN LOS CONCEPTOS CCC-013 Y CCC-052. PARA SU REVISION APROBACION Y PAGO.

ING. JOSE  LOPEZ RAMON ING. BENITO O. CARULLO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA, SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 1012-05000513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE JALCA DE MIRVORZ, CIUDAD JALCA DE MIRVORZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE ITALIANO ZARATA.


Localidad: COOL CD. JALCA DE MIRVORZ


CONTINUTO CTO. OP-MIAL-DOOTSM-028-2023

EN LOS DIAS ANTER SEMBRANDO LA EMPRESA CONSTRUYA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EN CUESTION. SE CONTINUA CON EL CAMBIADO Y COLADO DEL CONCRETO EN BANQUETA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-10/10, CON ADICION DE PIGMENTO PARA CONSTRUCCION O SIMILAR ACABADO BUSANDEDO. (TRAMO DE RINDER EN BARRIOS Y ANCHOS SIGAW PROYECTO.

ASI MISMO EN EL TRANCURSO DE ESTOS POCOS DIAS SE CONTINUA CON EL CAMBIADO Y COLADO A LA PAR DEL CONCRETO EN BANQUETA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-10/10 ACABADO ESTABLECIDO TRAMO LA ORITARIA EN ESPERONES Y BUELOS. SIGAW PROYECTO.

CON FECHA 7 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CUESTION SE FUE LA VISITA DEL D.R.O (DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA) ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ, EL CUAL MEDIANTE UN RECORRIDO FISICO DE LOS TRABAJOS QUE COMPLETA LA OBRA DA VOTO BUENO DE LOS TRABAJOS.

ING. JOSE  LOPEZ RAMON
PRESIDENTE DE OBRA -


ING. JUAN D. CARRILLO, PERMUT
SUPERINTENDENTE DE OBRA

OBRA: 10112-05000513- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE ALBA DE MENORZ CIUDAD ALBA DE MENORZ, BARRIO SAN LUIS CALLE RAFAEL ANGARITA.

LOCALIDAD: BOUL. RD. ALBA DE MENORZ

CONTRATO: CTO. CP-MIAL-000TSM-026-2023.

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA- CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EN CUESTION. SE CONTINUA CON EL CUBRADO Y COLADO DEL CONCRETO EN BANQUETA CON MALLA ELECTROSOLDADA EXG-10/10 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCTOCOLOR O SIMILAR ACABADO BUSHARDADO (TRAMO EL PAVO PAVO), EN REPEROS, RESISTENCIA Y ANCHOS SEGUN PROYECTO.

ASI MISMO EN EL TRASCURSO DE ESTOS MISMOS DIAS SE CONTINUA CON EL CUBRADO Y COLADO DEL CONCRETO EN BANQUETAS CON MALLA ELECTROSOLDADA EXG-10/10 ACABADO ESTAMPADO O TRAMO EL KURDIR, EN REPEROS, Y ANCHOS SEGUN PROYECTO.

CON FECHA 11 DE OCTUBRE SU TURNO LA VONA DEL LABORATORIO CON LA FINALIDAD DE TOMAR MUESTRAS DEL CONCRETO PARA VERIFICAR SU ACERCAOS Y RESISTENCIA.

SE LE COMUNICA A LA PRODUCCION DE OBRA QUE SE TIENEN VALORES ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS ACA ESTAN PARA SU REVISION, APROBACION Y PAGO.

ING. JOSE LÓPEZ RAMÓN ING. RENAN D. CARULLO PERALTA.

RESPONSABLE DE OBRA.

SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112 - OS000513. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE IALPA DE MURDIZ. CIUDAD IALPA DE MURDIZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE TOMILIANO ZAGATA.

LOCALIDAD: OCU CD. IALPA DE MURDIZ


CONTRATO: ETO-OP-MIA-DOOTSM-026-2023

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMORSA CONSTRUCTORA. CONTINUA CON LOS TRABAJOS CONSIDERADOS AL PROYECTO EN CUESTION. SE CONTINUA Y SE CONCLUYE CON EL CAMBRADO Y COLADO DEL CONCRETO EN BANQUETA CON MALLA ELÉCTRICA SOLADA 6X6-10/10 CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCTORA O SIMILAR. ACABADO BUSARDEADO TRAMO EL PANORAMICO. EN ESPESORES, RESISTENCIA Y ANCHOS SEGUIN PROYECTO.

ASÍ TAMBO EN EL TRASCURSO DE ESTOS MISMOS DIAS SE CONTINUA Y SE CONCLUYE CON EL CAMBRADO Y COLADO DEL CONCRETO EN BANQUETA CON MALLA ELÉCTRICA SOLADA 6X6-10/10 ACABADO ESTAMPADO TRAMO EL PANORAMICO. EN ESPESORES Y ANCHOS SEGUIN PROYECTO.

SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 2. DE TRABAJOS REQUERIDOS CON PERIODO DE PLAZAMIENTO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE, PARA SU REVISION APROBACION Y PAGO.


ALFREDO LOPEZ RAMON
RESPONSABLE DE OBRA


RAMON D. CARRILLO PEREDA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112 - 05000513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IALFA DE TIERRAZ, CIUDAD IALFA DE TIERRAZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAGATA.

LOCALIDAD: 0003 CD. IALFA DE TIERRAZ

CONTRATO: ETO - op - 11/A - D00151 - 026 - 2023.

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADOS A LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION. SE CONTINUA CON LA DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DEL CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN EL TRAMO (LA BAHIA) FRENTE AL TRAMO A TOC PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS. EN ESPESORES Y LONGITUDES SEGUN PROYECTO. A LA PAR, SE CARGA Y SE ACARRUSA CON EQUIPO MECANICO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION (RETROEXCAVADORA, CAMION VOLTEO).

SE LE COMUNICA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE OBTIENEN CANTIDADES ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS CCC-390, CCC-105, CCC-017, Y CCC-175, LOS CUALES SE ASIENTAN PARA SU APROBACION Y PAGO.


 MR. JOSE E. LOPEZ RAMON
 RESIDENTE DE OBRA.


 MR. REYNO D. CARRILLO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112-05000513.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ALMA DE VIEJOS, CIUDAD ALMA DE VIEJOS, BARRIO SAN LUIS, CALLE BRILLIANO ZAPATA.


LOCALIDAD: 0101.- CD. ALMA DE VIEJOS.

CONTRATO: CTO-OP-TIJAL-POOTSM-026-2023.

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION. SE CONTINUA CON EL CAMBIO TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DEB. AL MISMO TIPO SE PROCEDE AL SUMINISTRO DEL CONCRETO PREPARADO $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO BUSANDEADO Y SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA JUNTA TIPO "T" TIPO PANORAMICO.

ASI MISMO A LA PAR EN EL TRANSCURSO DE OTROS POCOS DIAS SE CONTINUA CON EL CAMBIO TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y SE REALIZA EL SUMINISTRO DEL CONCRETO PREPARADO $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO Y SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA JUNTA TIPO "T" TIPO PANORAMICO.

CON FECHA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SE TUVO LA VISITA DEL D.R.G.O (DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA) ING. SEBASTIAN ARIAS ORTIZ EL CUAL DA VOTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.



 ING. JOSE E. LOPEZ RAMON ING. RENAN D. CARILLO PRADA
 PRESIDENTE DE OBRA. SUPERINTENDENTE DE OBRA

OBRA: 10112. 05000513. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
 MANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ALGA DE MIRADOR,
 CIUDAD DE ALGA DE MIRADOR, BARRIO SAN IUST.
 CALLE BRILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 - CD. ALGA DE MIRADOR

CONTRATO: CTO - OP. - TIA). BOOTRS. 020. 2023

EN LOS DIAS ANTES DENOTADOS LA EMPRESA CON-
 TRACTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
 AL PROYECTO EN CUESTION. SE CONTINUA CON EL CIM-
 BRADO, TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
 10/10. DEL MISMO MODO SE PROCEDA AL SUMI-
 NISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO FIC-150K/
 CM2. DE 10 CM DE ESPESOR. ACABADO BUSHARDADO
 Y SE REALIZA EL BUNNISTRO Y COLOCACION DE LA
 JUNTA TIPO "T" TIPO: WICHTO PARGAS A LA RE-
 PRINTERIA.

ASI MISMO A LA PAR EN EL TRANSURSO
 DE DOS DIAS SE PROCEDA CON EL CIMBRADO
 TENDIDO DE MALLA. ELECTROSOLDADA 6X6-10/10
 Y SE REALIZA EL SUMINISTRO DEL CONCRETO PRE-
 MEZCLADO FIC-150K/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.
 ACABADO BUSHARDADO Y SE REALIZA EL SUMINISTRO
 Y COLOCACION DE LA JUNTA TIPO "T" TIPO WICHTO
 PARGAS A LA ESCURIA PRINTERIA

SE LE COMUNICA A LA RESIDENCIA DE OBRA
 QUE SE OBTIENEN CANTIDADES ADICIONALES EN LOS COLCO-
 TOS C.C.C.-295 LOS CUALES SE SOLICITAN PARA
 SU APROBACION Y PAGO.

ING. JOSE R. LOPEZ RAMON N. PENA D. CASARDO PRIN-
 CIPAL DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA

OBRA: 10112. 05000513. - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MERUDES CIUDAD DE JALPA DE MERUDES, BARRIO SAN LUIS. CALLE RILIANO DAGATA.


LOCALIDAD COOL. CD. JALPA DE MERUDES

CONTRATO: CTO. OP - JALPA - D00TSM - 026 - 2023

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA. CAUS-
RUCIONA. CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
AL PROYECTO EN CURSOS. SE CONTINUA CON EL CAMBIO
TIENDE DE MALLA DE RETRO SOLDADA 6X6-10/10. DE C
TRANSITO TIPO SE PROCEDE AL SUMINISTRO DEL CONCRETO
PREPARADO $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR
ACABADO BASTURDADO Y SE REALIZA EL SUMINISTRO
Y COLOCACION DE LA JUNTA TIPO "T" TIPO BUREA PRIM
AL TIEMPO.

ASI MISMO A LA PAR EN EL TRANCURSO DE
ESTOS MISMO DIAS SE PROCEDE CON EL CAMBIO
TIENDE DE MALLA DE RETRO SOLDADA 6X6-10/10
Y SE REALIZA EL SUMINISTRO DEL CONCRETO PREPARADO
TIPO $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO
ESTAMPADO Y SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCA
CION DE LA JUNTA TIPO "T" TIPO BUREA PRIM
AL TIEMPO.

CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN
CURSO SE TUVO LA VISTA DEL DRO. (DIRECTOR REGIONAL
DE OBRA) ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ, EL CUAL
MEDIANTE UN RECORRIDO DA VISTO BUENO.



 ING. JOSE E. LOPEZ RAMON ING. RENAN D. BARRIOS PERAZA
 PRESIDENTE DE OBRA. SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 1012_05000513_ CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y
 BANCALTA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MELENDEZ
 CIUDAD DE JALPA DE MELENDEZ SAN LUIS.
 EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 CD. JALPA DE MELENDEZ

CONTRATO: CTO. OP - JALPA - DOSTM - 026 - 2023


EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA
 CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPON-
 DIENTE AL PROYECTO EN TURSION, SE CONTINUA CON
 EL ACABADO BUSARDADO (ACABADO ANTIDERRAMANTE)
 CON TRATILINA (BUSARDA) ESTERILIZADA ELECTIVA
 EN LOS TRAMOS EL PANORAMICO, LA PRIMAVERA Y
 JARDIN DE NIÑOS.

CON FECHA 30 DE OCTUBRE LA EMPRESA
 CONSTRUCTORA A TRAVES DEL SUPERINTENDENTE DE
 CONSTRUCCION PRESENTA A LA RESIDENCIA DE OBRA
 LOS CONCEPTOS NO CREDITOS SOLICITADOS POR LA
 LISTA RESIDENCIA CXP 001, CXP 002 Y CXP 003
 LOS CUALES SE REQUIEREN PARA JUSTIFICAR Y COMPLE-
 MENTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO 3
 DE TRABAJOS REQUERIDOS CON PERIODO ESTIMACION
 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE PARA SU REVISION, APRO-
 VACION Y PAGO.


 INGC. JOSE E. LOPEZ RAMON

RESIDENTE DE OBRA


 INGC. FERNANDO D. CARRILLO

SUPERINTENDENTE DE OBRA

OBRA: 1012-05000513- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ SAN LUIS EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: COOL CD. JALPA DE MENDEZ

CONTRATO: CTO. 010-MJAL-D00TSM-026-2023

EN LOS DIAS ANTES SEÑALADO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA, CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CUESTION, SE CONTINUA CON EL ACABADO BUSARDEADO (ACABADO ANTI DERIVANTE) CON MANTENIMIENTO (BUSARDEADO) ES MERILLADORA ELECTRICA EN LOS TRAMOS EL PANO RAMICO, LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS

CON FECHA 30 DE OCTUBRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, A TRAYEL DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION PRESENTA A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS SOLICITADOS POR LA MISMA RESIDENCIA, CNP 001, CNP 002 Y CNP 003 LOS CUALES SE REQUIRIERON PARA JUSTIFICAR Y COMPLEMENTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE DE OBRA AUTORIZA LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS, CNP 001, CNP 002, Y CNP 003, SOLICITADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.



ING. JOSE R. LOPEZ RAMON



ING. RENAN D. CARRILLO PERALTA


OBRA: 10112 - 05000513 - Construcción de Comarciones y Banquetas en el Municipio de Jalpa de Izambar, Ciudad Jalpa de Izambar, Barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.


EN LOS DIAS ANTEROS SE HA SIDO LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EN CUESTION. SE PROSIGUE DEL TIPO DE TRAZO Y TUBERACION CON REPARO TOPOGRAFICO. EN BANQUETAS ENTRE CALLES JARDINERAS, AREAS DE EXAMINADA PARTE POSTERIOR DEL CAMPO DE BISBOL Y VUELTAS DE CALLES EN EL CORREDO MAYO.

DEL MISMO MODO SE PROCEDIÓ A LA EXCAVACION, CARGA Y ASCENSO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DETALACIONES CON MEDIOS MANUALES Y TRACTORES (RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTRIO EN LA BAHIA SOBRE BANQUETAS Y COMARCIONES.

COMPACTACION DE LA CAMA DE LOS CORREDORES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACION ADICIONAL CON EQUIPO MECANICO AL NOVENTA por CIENTO.

Relleno y compactacion con equipo (Balkana) con material de blanco (arena).


ING. JOSÉ E. LÓPEZ RAMÓN
RESPONSABLE DE OBRA.


ING. PEDRO D. CARRILLO
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 10112 - 05000513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE JARQUEZ, CIUDAD JALPA DE JARQUEZ, BARRIO SAN ISIDRO, CALLE JULIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 - CD. JALPA DE JARQUEZ.

CONTRATO: ETO - OP - FIAL - D00TSM - 026 - 2023.

EN LOS DIAS ANTEROS, SE INICIO LA PROPUESTA CONSTRUCCION CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CURSOS. DEL MISMO MODO SE CONTINUA Y SE CONCLUYE CON LA EXCAVACION, CARGA Y ACUMULO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES (RETROEXCADORA Y CAMION VOLTRIO) EN LA BAHIA SOBRE BANQUETAS Y GUARNICIONES.

SE CONTINUA CON EL RALLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO (BALANINA) CON MATERIAL DE BANCO (ARENA).

SE PROCEDE EN ESTOS MISMOS DIAS CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO PRECRISTALIZADO TIPO DIRECTO. SECCION TRAPEZOIDAL, ANCHURA CON 4 VARILLAS DE 10 MM (3/8") Y ESTIBOS 6MM (1/4") FORMADO CON VOLTRADOR EN ARUSTAS.



ING. LUIS E. LOPEZ RAMON.
RESPONSABLE DE OBRA.



ING. RENAN D. CARRILLO.
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 1012 - 05000513 - CONSTRUCCION DE GUARDARREPOS Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TAPA DE VE
 EN LA CIUDAD DE TAPA DE VE, BARRIO
 SAN LUIS, CALLE RAULIANO ZAPATO.

LOCALIDAD: 0001 - CD. TAPA DE VE.


CONTINIO: CTO - OP - TUAL - 000513 - 026 - 2023.

EN LOS DIAS ANTES AMBOS SEMANAS LA REVISION
 CONSTRUCTIVA. CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE
 AL PROYECTO EN CURACION. SE CONTINUA CON LA
 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PULVERIZADO
 CUNDO TIRO DIRECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
 RESCOBILADO CON VOLTRADOR EN ARISTAS, BANQUETA
 ENTRE CALLE Y AREA EXPANSO.

BANQUETA DE CONCRETO PULVERIZADO TIRO
 DIRECTO DE 10 CM DE ESPESOR, CON ADICION DE
 TO JAREA CONSTRUCTIVA O SIMILAR DE COLORES
 DIFERENTE POR LA SUPERVISION. ENTRE CALLES,
 ACCESO A REC. PUBLICO. ACCESO A J.A.

CONSTRUCCION DE JUNTA EN BANQUETA DE
 CONCRETO HIDRAULICA A CADA 2.50 M. A BASE DE
 JUNTA DE PASTICO PURMOLDEADA. JUNTA CURTO.


 ING. JOSE E. LOPEZ ROMAN
 PRESIDENTE DE OBRA.


 ING. RAMON D. CARRILLO
 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

OBRA: 1012. 05000513. CONSTRUCCION DE GUARDAMUEBES Y BANQUETA EN EL MEMORIO DE JALPA DE MONDIZ. CIUDAD DE JALPA DE JENNER, BARRIO SAN LUIS, CALLE ITALIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0004. CD. JALPA DE MONDIZ.

CONTRATO: CTO-OP-MJA-DOOTSM-026-2023.

EN LOS DIAS ANTEROS SEÑALADO, LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EN CURSOS. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PULMEZCADO TIRO DIRECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA RETRIBULADA ACERADO BEOBILADO CON VOLTRADOR EN LAS ARISTAS BANDERAS ENTRE CALLES Y AREA DE EXPANSION.

BANQUETA DE CONCRETO PULMEZCADO TIRO DIRECTO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 10 CM ESPESOR CON APLICACION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCTO O SIMILAR DE COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION, BANQUETA ENTRE CALLE ACCESO PASO PRIMA. ACCESO J-N.

SUMINISTRO Y colocacion de placa de duraplacado a base de policoncreto de 40x40x2.5 cm.

PINTURA PARA TRAMITO BASE SOLVENTE (Alcornoque Hule clorado) Lacre de plomo color amarillo UNIK, VIA. color Jansa cement o similar. Sobre Guardamuebles de 30 cm.

SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 3 DE CANTIDAD ADICIONALES PRECEPTOS No PRECEPTOS. DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE.

ING. JOSÉ E. ~~FOOD~~ RANON NUG RIZWAN ~~DEL~~ PERDITA RESPONSABLE OBRA. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

OBRA: 1012-05000513 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS EN RC MUNICIPIO DE JALPA DE
MONDIZ, CIUDAD DE JALPA DE MONDIZ, BARRIO
SAN LUIS, CALLE JULIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001 C.D. JALPA DE MONDIZ.

CONTRATO: CTO-OP-4YA-DOOTSM-026-2023.

EN LOS DIAS ANTES SEMBLADO SE DA POR CONCLUI
DA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA CON LOS SIGUIENTES
AL PROYECTO: 1012-05000513 - CONSTRUCCION DE GUAR-
NICIONES Y BANQUETAS EN RC MUNICIPIO DE JALPA
DE MONDIZ, CIUDAD DE JALPA DE MONDIZ, BARRIO
SAN LUIS, CALLE JULIANO ZAPATA, CUANDO LOS
TRABAJOS TELECOS TERMINADOS AL 100% SIEMPRE LAS
11:30 HORAS DEL DIA VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2023.


ING. JOSÉ R. LÓPEZ RAMON
PRESIDENTE DE OBRA.


MG. RENAN D. CARULLO PERAZZA
SUPERINTENDENTE DE OBRA.