

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0095

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0095

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 15 PZAS.

Plaza Hidalgo 01, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
AÑO DE
Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$96,045.02

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$96,045.02

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 15.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 18-sep-23

FECHA DE TERMINACION: 23-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
AÑO DE
Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: 10095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 262 hombres y 267 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, C6200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA 10095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

CANTIDAD: 15.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 18-sep-23

TERMINO: 23-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	11.00	\$ 5,325.00	\$ 58,575.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	30.00	\$ 498.75	\$ 14,962.50
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	30.00	\$ 127.69	\$ 3,830.70
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	68.00	\$ 25.00	\$ 1,700.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	77.2471	\$ 14.69	\$ 1,134.76
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	24.00	\$ 16.40	\$ 393.60
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	10.00	\$ 28.70	\$ 287.00
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
LAMP/SC	Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	pza	3.00	\$ 478.41	\$ 1,435.23
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO					

SUBTOTAL:	\$ 82,797.43
16% IVA:	\$ 13,247.59
TOTAL:	\$ 96,045.02

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

CANTIDAD: 15.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 18-sep-23

TERMINO : 23-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					
ESLFU10A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .10 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	30.00	\$ 498.75	\$ 14,962.50
LAMP/SC-250	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZA	3.00	\$ 478.41	\$ 1,435.23
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	11.00	\$ 5,325.00	\$ 58,575.00
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	30.00	\$ 127.69	\$ 3,830.70
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	24.0000	\$ 16.40	\$ 393.60
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	68.00	\$ 25.00	\$ 1,700.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	77.2471	\$ 14.69	\$ 1,134.76
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	10.00	\$ 28.70	\$ 287.00
Total de Materiales					\$82,797.43
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 82,797.43

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

INICIO : 18-sep-23

CANTIDAD: 15.00

TERMINO: 23-sep-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	11.00	\$ 58,575.00	\$ -	\$ 58,575.00	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida útil de 30000 hrs.	pza	30.00	\$ 14,962.50	\$ -	\$ 14,962.50	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	30.00	\$ 3,830.70	\$ -	\$ 3,830.70	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	68.00	\$ 1,700.00	\$ -	\$ 1,700.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	77.25	\$ 1,134.76	\$ -	\$ 1,134.76	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	24.00	\$ 393.60	\$ -	\$ 393.60	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ -	\$ 249.24	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	10.00	\$ 287.00	\$ -	\$ 287.00	
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
LAMP/SC	Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	pza	3.00	\$ 1,435.23	\$ -	\$ 1,435.23	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 82,797.43 \$ - \$ 82,797.43
 16% IVA: \$ 13,247.59 \$ - \$ 13,247.59
 TOTAL: \$ 96,045.02 \$ - \$ 96,045.02
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:
 ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DOOTSM



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 18-sep-23

COMUNIDAD: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

F. DE TERMINO PROBABLE: 23-sep-23

CANTIDAD: 15.00

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 15.00	MONTO (PESOS) \$96,045.02
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 96,045.02
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE	100.00%	
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 96,045.02





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0095.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10095	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0012.- R/a. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel).	15 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 96,045.02

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				10095
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10095	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0012	Chacalapa 2da. Sección (San Manuel), Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	529	Hombres	262	Mujeres	267	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior			Inversión programada 2023			Inversión pendiente		
0.00	0.00			0.00			0.00		
Meta total	Unidad de medida			Meta programada			Meta pendiente		
15.00	PIEZAS			15.00			0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 18/09/2023				Administración					
Término 23/09/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	100.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				96,045.02
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	96,045.02	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	96,045.02	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	96,045.02	0.00	96,045.02

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0095	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,045.02
Total Capitulo		96,045.02
Global		96,045.02

Vo. Bo.

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10095 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0012.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC. (SAN MANUEL) MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 96,045.02

META PROGRAMADA: 15.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 18-sep-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 23-sep-2023

POBLACION BENEFICIADA: 529 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	11.00	\$ 4,615.34	\$ 50,768.74
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	30.00	\$ 402.50	\$ 12,075.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	30.00	\$ 108.00	\$ 3,240.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	66.00	\$ 32.02	\$ 2,177.36
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	77.00	\$ 20.30	\$ 1,563.10
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	24.00	\$ 30.44	\$ 730.56
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.53	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	10.00	\$ 43.50	\$ 435.00
LUMSUB	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZ	3.00	\$ 628.32	\$ 1,884.96
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:10 AMP	PZ	5.00	\$ 95.96	\$ 479.80
SUBTOTAL					\$ 73,625.63
16% IVA					\$ 11,780.11
TOTAL					\$ 85,405.79

META ALCANZADA: 41.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 18-sep-2023

TERMINO REAL: 20-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 95,405.79 SALDO POR CANCELAR: \$ 10,639.23

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 96,045.02

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco Villa

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRM MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. ENRIQUE CARRILLO RICARDEZ DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)



Presidente

Secretario

C. MIGUEL SANCHEZ MARQUEZ

C. CLAUDIA TORRES CARRILLO

1ER. Vocal

2DO. Vocal

C. LORENA TORRES OSORIO

C. DIANA LAURA HERNANDEZ GERONIMO

3ER. Vocal

C. YESSSENIA DEL CARMEN GOMEZ OLIVA

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23


PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
LUMLE D60		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	Cambio de luminarias 11.00	11.00	
FOCO- F10570- E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes 30.00	30.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos 30.00	30.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en línea de baja 2 x luminaria 68.00	68.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	1.70 ML X LUMNARIA 1.70 11.00 0.60 ml x conector 0.60 68.00 0.50M X SOQUET 0.50 10.00 3M X LUMINARIA PARA SUBURBANA 3.00 3.00	18.70 40.80 5.00 9.00	
				Total	73.50	
CABF1 1C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.34 ML X CONECTOR 0.35 68.00	24.00	
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	2.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

SOQM OIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE 5 SOQUES DE CARCAZAS	5.00	10.00
LUMSUB	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO		REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS		
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:10 AMP	PZ	ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR	5.00	5.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0095

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: Rta. Chacalapa 2da. Secc.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 15 piezas


Meta Alcanzada: 41 Piezas

Inversión Programada: \$ 96,045.02

Fecha de inicio: 18/09/2023

Fecha de terminación: 20/09/2023

Modalidad: Administración

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  ccd. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al Proyecto I0095. Rehabilitación del alumbrado Público. Ubicado en las calles de la localidad R/a. Chacalapa 2da. Sección

Revisados en la calle principal estando presente el delegado de esta localidad así como el comité del ramo 33 Se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al Proyecto I0095.

Proseguimos con el desmantelado de 11 piezas de luminarias led fundidas en la calle principal de esta localidad. Concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 11 piezas de luminarias led Luma 1M 60 Watts 120-277 Volts 5000^h h larga con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las nuevas luminarias led Luma 1M 60 Watts y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio #1 Cal. 6 se usó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las nuevas luminarias led Luma 1M 60 Watts y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de Obra

2 Oficiales eléctricos
2 Ayudantes eléctricos

Herramienta

2 Pinzas eléctricas
2 Desarmadores de cruz y Planos
2 Llaves Perica No. 10
2 Juegos de llave Hallen
2 Marros de 2 libras
1 Pinza burny

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez Fed. 3363900

Nota: 02

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al Proyecto 10095. Rehabilitación del alumbrado público Ubicado en las calles de la localidad Rta. Chacalapa 2da.

En este día se realiza en las calles de esta localidad con la instalación de 30 piezas de focos led de 70Watts, 3 piezas de luminarias suburbanas carcasa y acrílico nuevas con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas existentes.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 10 piezas de Soguet mogul para sustituir el Soguet mogul deteriorado de las luminarias suburbanas existentes.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas existentes y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra

4 Oficiales Eléctricos
4 Ayudantes Eléctricos

Herramienta

4 Pinzas eléctricas
4 Desarmadores
4 Cuchillas Peta cables.
1 Pinza Burny
4 Llaves Perico No. 10

Con esta fecha se concluye la presente bitácora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez Céd. 3363900



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




FECHA DE INICIO 18-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
BICENTENARIO DE FRANCISCO VILLA
REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE


FECHA DE INICIO 18-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE LA
Villa FRANCISCO
EL CENTENARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 18-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
ANIVERSARIO DE
**Francisco
VILLA**
SU RENOVAMIENTO DEL PUEBLO

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.
MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO 18-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL RENOVACIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 18-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
ANIVERSARIO
Francisco
VILLA
EN RECONSTRUCCIÓN DEL PAIS

FECHA DE INICIO 18-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
ANIVERSARIO DE
Francisco
VILLA
EL RENOVACIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 18-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0095. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0011.-RA. CHACALAPA 2DA. SECC.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ