

EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL

PROYECTO: I0032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

LOCALIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO FINAL

2023

RAMO 33 FONDO III

10032

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

PROYECTO: 10032

PARTIDA 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

LOCALIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO**

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA FINAL DE OBRA :

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$46,800.20

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$46,800.20

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA. TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 02-may-23 FECHA DE TERMINACION: 04-may-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____ PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0 No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María. 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María. MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María. BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X) EN PROCESO: () AMPLIACION: () REHABILITACION: () COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 815 hombres y 805 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

OBRA I0032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023

COMUNIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

INICIO : 02-may-23

TERMINO: 04-may-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.					
ADM-REFOR- 2DA-001	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 2 FASES PARA 13200 220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00
ADM-REFOR- 2DA-002	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	7.0000	\$ 320.00	\$ 2,240.00
ADM-REFOR- 2DA-003	ADQUISICIÓN DE CONECTOR DERIVADO ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	3.0000	\$ 35.00	\$ 105.00
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 40,345.00
16% IVA:	\$ 6,455.20
TOTAL:	\$ 46,800.20

ELABORO:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS DEL PROYECTO:

10032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023

COMUNIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.

INICIO : 02-may-23

CANTIDAD: 1.00

TERMINO : 04-may-23

UNIDAD: PZA.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS FINAL						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
CABLETHW3/0B	CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	7.00000	\$320.00	\$ 2,240.00	
M-JM-0058F	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 2 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00000	\$38,000.00	\$ 38,000.00	
M-JM-0163B	CONECTADOR DERIVADO ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	3.00000	\$35.00	\$ 105.00	
Total de Materiales					\$ 40,345.00	
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00	
Total de Mano de Obra					\$ -	
Herramienta						
Total de Herramienta					\$ -	
Equipo						
Total de Equipo					\$ -	
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 40,345.00	

ELABORO:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVIS

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023

INICIO : 02-may-23

TERMINO: 04-may-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

PROGRAMA DE EROGACIONES FINAL						2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	abr.-23	may.-23		
DM-REFOR-2DA-01	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 2 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 38,000.00		\$ 38,000.00		
ADM-REFOR-2DA-002	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	7.0000	\$ 2,240.00		\$ 2,240.00		
ADM-REFOR-2DA-003	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIVADO ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	3.0000	\$ 105.00		\$ 105.00		
#REF!	**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO** **LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**							

SUBTOTAL: \$ 40,345.00 \$ - \$ 40,345.00
 16% IVA: \$ 6,455.20 \$ - \$ 6,455.20
 TOTAL: \$ 46,800.20 \$ - \$ 46,800.20
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ELABORO:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VIAL EL RENOVACIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

COMUNIDAD: 0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.
 CANTIDAD: 1.00
 UNIDAD: PZA.

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023
 F. DE INICIO PROBABLE: 02-may-23
 F. DE TERMINO PROBABLE: 04-may-23
 PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO FINAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZA.	CANTIDAD 1.00	MONTO (PESOS) \$46,800.20
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO	100.00%	\$ 46,800.20
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 46,800.20





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**


EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MICROLOCALIZACION DEL (LA)



0029.- Reforma 2da. Sección Santa María.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: 10032.- Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA)



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO




DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: 10032.- Equipamiento de Electrificación en la Pta. Refer a 2da. Sección Santa María.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 96200, Jalpa de Méndez, Tab.



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 05 DE MAYO DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0032 DESCRIPCION: EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA

LOCALIDAD: 029.- RA. REFORMA 2DA. SECC. SANTA MARIA

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 46,800.20

META: 1.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 24-abr-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-may-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,620 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
ADM-REFOR-2DA-001	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KV 2 FASE PARA 13200 -220/127 VOLTS.	PZ	1.00	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00
ADM-REFOR-2DA-002	CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG	ML	7.00	\$ 320.00	\$ 2,240.00
ADM-REFOR-2DA-003	CONECTOR DERIV ALUMINIO TIPO H 507-82CAL. 3/0 A 3/0	PZ	3.00	\$ 35.00	\$ 105.00
SUBTOTAL					\$ 40,345.00
16% IVA					\$ 6,455.20
TOTAL					\$ 46,800.20

META ALCANZADA: 1.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 2-may-2023

TERMINO REAL: 4-may-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 46,800.20 SALDO POR CANCELAR: \$ -

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 52 SESIÓN ORDINARIA Fecha 17-mar-2023 Inversión (\$) \$ 46,800.20

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:**

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. MARIA MAGDALENA OVANDO DE LA CRUZ
DELEGADA MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

Secretario

Yessenia Ovando R.
C. YESSENIA OVANDO RICARDEZ

Karina Arias O.
C. KARINA ARIAS OVANDO

1ER. Vocal

2DO. Vocal

Maria Dolores Ricardez
C. MARIA DOLORES RICARDEZ

C. JACINTO OVANDO DE LA CRUZ

3ER. Vocal

Azucena del C.S.C.
C. AZUCENA DEL CARMEN SELVAN DE LA CRUZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO
Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 02-may-23
FECHA DE TERMINACION 04-may-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0032. EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA RA. REFORMA 2DA..

SECCION SANTA MARIA
LOCALIDAD:029.- RA. REFORMA 2DA. SECC. SANTA MARIA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL M2
ADM-REFOR-2DA-001		TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KV 2 FASE PARA 13200 -220/127 VOLTS..	PZ	1.00	1.00	
ADM-REFOR-2DA-002		CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG	ML	3 LINEAS 2.3 m X LINEA	7.00	
ADM-REFOR-2DA-003		CONECTOR DERIV ALUMINIO TIPO H 507-82CAL. 3/0 A 3/0	PZ	PARA 3 LINEA PARA CONECTAR CABLE DE COBRE, 1 CONECTOR POR LINEA	3.00	

SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




DIRECCIÓN DE
SERVICIOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Francisco
VILLA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10032. -EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA. REFORMA 2DA.
SECC.



SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitacora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: 10032

Nombre: Equipamiento de Electrificación en la R/a.
Reforma 2da. Sección Santa María.

Localidad: 0029... Reforma 2da. Sección Santa María


Costo total de la obra: \$ 46,800.20

Meta: 1 Pza

Modalidad: Administración Municipal

Fecha de Inicio: 24 - Abril - 23

Fecha de Terminación: 08 - Mayo - 23

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  ced. 3563900

Nota: 01

Con esta fecha iniciamos los trabajos de Equipamiento de electrificación en la Rla. Reforma 2da. Sección Santa María del municipio de Jalpa de Méndez Tab.

Comenzamos nuestras actividades con la entrega de material y Equipo Eléctrico al delegado y comité del ramo 33, después de entregar los materiales eléctricos proseguimos con el Equipamiento de Electrificación en la Rla. Reforma 2da.

Estando Presente el delegado y el Comité del Ramo 33 de la Rla. Reforma 2da. Se realiza la instalación del siguiente Equipo Eléctrico:

1 PZA Transformador tipo Poste de 75 KVA de 2 Fases
Para 13200-220/127 Volts.

Mano de obra

2 Oficiales Eléctricos liniers.
4 Ayudantes Eléctricos

Herramienta

1 Pertiga
1 Tensor
2 Cintorones de electricistas con bandola
1 Juego de poleas equipados.
2 Pares de Manchas
2 Haves Perico de No 10.
2 Pizcas Electricas
1 Amperimetro
1 Camioneta Pikut

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jimenez Céd. 3363900

Nota: 02

Con esta fecha concluimos con los trabajos de Equipamiento de Electrificación en la Rta. Refor-
ma 2da. Sección Santa María del municipio de Jalpa
de Méndez Tabasco.

Estando Presente el delegado y el Comité del
Ramo 33, Se realiza la instalación del siguiente
material Eléctrico:

7 MTS Cable de Cobre Tipo THW Calibre 3/0 AWG

3 PZA Conector Deriv. Aluminio Tipo H507-82
Cal. 3/0 a 3/0.

El cable de Cobre THW Cal. 3/0 y los conectores
Deriv. Aluminio Tipo H507-82 cal. 3/0 a 3/0 Se usaron
para conectar el Transformador de 75 kVA instalado
a las líneas de la red de baja tensión existentes.

Mano de obra

1 Oficial Eléctrico liniero

1 Ayudante Eléctrico

Herramienta

1 Perfiga

1 Cinturón de electricista con bandola

1 Par de marcas

1 Amperímetro

1 Pinza Eléctrica

1 Camioneta Pikut

1 Pinza burny

Residente: Ing. Anacleto Vázquez Jiménez ced. 3363900



DIRECCIÓN DE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
TERRITORIALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DEL
Francisco
VILLA

FECHA DE INICIO 02-may-23

FECHA DE TERMINACION 04-may-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT


PROYECTO: I0032. EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA RA. REFORMA 2DA..

SECCION SANTA MARIA

LOCALIDAD: 029.- RA. REFORMA 2DA. SECC. SANTA MARIA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ