



DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS



AVANCE FINANCIERO AGOSTO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
1,00	Construcción de Banquetas Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo: de Calle Negrete a Centro Cultural.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$616.891,12	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
2,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aliados	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.232.475,01	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
3,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aliados	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$628.127,02	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
4,00	Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard. de la R/a. Tomas Garrido.	R/a. Tomas Garrido Canabal (san jose)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$331.440,21	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
5,00	Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard R/a. Ribera Alta	R/a. Ribera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$870.040,45	100%	93%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
6,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: Los Javier	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$713.108,50	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
7,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: El Amalillo y Carretera Boquiapa.	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.287.968,18	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
8,00	Rehabilitación de Centro Integrador de Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata DIF Barrio Santa Ana.	Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.095.083,30	100%	75%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
9,00	Rehabilitación de Camino en Tramo Vicente Guerrero 1ra. Secc. a ejido Santa Lucía.	la. Vicente Guerrero 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$8.410.630,15	100%	97%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
10,00	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle 7 y Calle Sin Nombre.	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$706.721,22	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
11,00	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en la Calle 7 y Calle Sin Nombre	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.959.607,95	100%	74%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
12,00	Rehabilitación Integral de Pavimentación en la Calle Baudelio Jiménez.	Pob. soyotaco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.778.979,36	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
13,00	Rehabilitación de Rastro Municipal	Pob. soyotaco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.705.322,07	95%	85%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
14,00	Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.	R/a. Reforma 2da. Sección, Santa María.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46.800,20	100%	100%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
15,00	Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedro por la Deportiva	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$83.790,28	100%	100%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
16,00	Rehabilitación de Espacio Publico Multideportivo el Campeste Col. Enrique Pedrero	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.384.516,20	100%	77%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
17,00	Construcción de Carcamo Pluvial en el Barrio San Luis	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$9.382.949,66	80%	62%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 PROYECTO FIDUCIARIO

AVANCE FINANCIERO AGOSTO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
18.00	Rehabilitación de Carretera con Concreto Asfáltico en Calleante, Tramo: Rene	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,840,647.40	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
19.00	Rehabilitación de Camino con Concreto Asfáltico, Tramo Los Hernandez.	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,494,048.64	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
20.00	Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento de 1 1/2" a finos, Tramo: La Tia	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$453,221.14	100%	85%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
21.00	Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeidas	R/a. el Rio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$110,299.76	0%	100%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
22.00	Rehabilitación del Alumbrado Público en el Parque y Calle Allende.	Villa Jalpa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$156,877.24	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
23.00	Ampliación de Electrificación en la Calle del Jardín de Niños Salime del Rosario Mosqueda.	Ejido el Carmen	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$245,310.37	100%	98%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
24.00	Rehabilitación de Revestimiento de Camino en Tramo Familia de la O.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,013,951.24	100%	94%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
25.00	Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Pulpito a Vicente Guerrero.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,259,892.22	100%	84%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
26.00	Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Tramo Sector Burambilla.	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,231,372.65	100%	80%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
27.00	Construcción de Red de Agua Entubada	R/a Reforma 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,312,120.23	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
28.00	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la calle 5 de Mayo del Barrio Santa Ana	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,963,842.80	80%	40%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
29.00	Equipamiento de Electrificación en la Carretera Principal Por el Templo Bethel.	R/a. Hermegildo Galeana 2da. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$38,835.64	100%	100%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
30.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.	R/a. Chacalapa 1ra. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$18,195.81	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
31.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en Diferentes Calles del Municipio de Jalpa de Méndez.	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$106,989.41	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
32.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.	Col. Enrique Gonzales Pedrero	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$44,388.07	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
33.00	Rehabilitación Del Alumbrado Público	Col. la Pera	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$13,823.06	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
34.00	Rehabilitación Del Alumbrado Público	Ejido el Juncal	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$11,884.26	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
35.00	Rehabilitación Del Alumbrado Público	Ejido el Pulpito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46,332.02	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ

AVANCE FINANCIERO AGOSTO 2023

NUM.DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F.DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
36.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido San Hipolito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$27.468,36	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
37.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Ana	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$10.302,90	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
38.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Concepcion	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$22.708,13	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
39.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Cruz	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$35.743,17	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
40.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 3ra. Secc. (El Guano)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$15.779,65	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
41.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. San Gregorio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20.484,14	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
42.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierras Peleadas(Tierras Amigas)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20.354,43	100%	87%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
43.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$31.180,92	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
44.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Lucia	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$19.727,61	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
45.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17.922,74	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
46.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 3ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$61.368,51	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
47.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$176.592,01	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
48.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Soyataco	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$375.467,20	100%	88%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
49.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Iquiuapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$298.343,13	100%	87%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
50.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Ayapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$437.293,68	100%	87%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
51.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 3ra. Sección	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$136.260,26	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
52.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. El Rio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$233.276,60	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
53.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$143.757,42	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
54.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$199.350,08	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
55.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 1ra. Secc	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$101.306,23	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
56.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Villa Julupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$295.217,52	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
57.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Amatitan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$178.581,56	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
58.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Boquiapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$179.584,45	0%	0%	ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ



AVANCE FINANCIERO AGOSTO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	FONDO FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
59.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Mecatlan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$278,736.95	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
60.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Nicolas Bravo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$240,174.64	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
61.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$198,839.08	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
62.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chacalapa 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$171,736.09	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
63.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chacalapa 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$96,045.02	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
64.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Gregorio Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$47,115.46	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
65.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapascal 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$194,814.55	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
66.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapascal 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$197,879.27	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
67.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Pueblo Viejo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$95,931.01	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
68.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 1RA. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17,541.81	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
69.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$268,860.51	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
70.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$165,539.06	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
71.00	05000509.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,713,327.29	50%	28%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
72.00	05000510.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$147,341.48	100%	30%	ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
73.00	05000511.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$4,336,334.31	85%	50%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
74.00	05000512.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$330,761.63	100%	47%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ



DIRECCIÓN DE PARTICIPATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO AGOSTO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
75,00	05000513.-Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,070,861.56	5%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
76,00	05000514.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$7,677,075.32	10%	0%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
77,00	05000515.-Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez, Rancharía el Río.	Ra. el Río	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$9,161,838.08	70%	65%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
78,00	05000516.-Rehabilitación de aulas en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,710,332.15	60%	36%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
79,00	05000517.-Construcción de techado en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,185,541.51	40%	31%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
80,00	Rehabilitación de Espacios Públicos Multideportivo, Unidad Deportiva.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,086,147.05	0%	0%	
81,00	Rehabilitación de Revestimiento en Tramos Los García.	R/a. La Guadalupe	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,416,795.21	0%	35%	ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
82,00	Rehabilitación de Camino Tramo de Villa Jalupa a Tierra Adentro.	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$6,999,998.64	50%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
83,00	Rehabilitación de Centro Cultural Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,500,171.09	30%	0%	ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA
84,00	Adecuación de Espacios para Baños en Areas del Ayuntamiento Municipal de Jalpa de Méndez	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	INGRESO DE GESTION	\$515,725.41	95%	0%	ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA
85,00	Construcción de Cerca Perimetral en el Tele bachiller Comunitario No. 27	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$805,782.56	40%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
86,00	Construcción de Aula en el Tele bachiller Comunitario No. 27	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$714,188.92	60%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
87,00	Equipamiento de Electrificación por la Esc. Prim. Salvador Martínez Guzmán	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$495,450.21	100%	0%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA



**DIRECCIÓN DE
MUNICIPALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
FINANCIERO
VILLA**

AVANCE FINANCIERO AGOSTO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
88,00	Equipamiento de Electrificación en la Calle San Román entre Calle San Pedro y Palapa Jj.	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 118,722.52	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
89,00	Rehabilitación de Centro Artístico en la Plaza de la Juventud	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 2,175,614.59	0%	0%	ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA
90,00	Construcción de Camino con Grava de Revestimiento en Diversos Tramos Colonia la Cascarrilla.	R/a. Bento Juárez 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 1,671,022.21	0%	0%	
91,00	Rehabilitación de Camino en Tramo Caoba, Col. La Riverita	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 331,334.91	0%	0%	
92,00	Rehabilitación de Calle San Pedro Tramo la Deportiva con Mezcla Asfáltica.	Villa Jalupa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 239,140.66	0%	0%	
93,00	Ampliación a la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, Entrada la Chicharra.	Pob. Amatlan	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 295,527.17	0%	0%	
94,00	Equipamiento de Electrificación Por el Taller Mecánico los García, Barrio san Antonio.	Pob. Ayapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 111,202.24	0%	0%	
95,00	Equipamiento de Electrificación en la Calle Santos Degollado	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 72,384.00	0%	0%	
96,00	Rehabilitación al Parque Público	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 279,877.37	0%	0%	
97,00	Construcción Integral de la Calle Juan Aldama	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	CONVENIO SEDATU	\$ 6,000,000.00	0%	0%	
98,00	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estado Manuel Vargas Izquierdo	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 5,000,000.00	0%	0%	
99,00	Rehabilitación de Barda de acceso en el Tebechillerato No. 7	R/a. Hermenegildo Galeana	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 327,979.27	0%	0%	