



DIRECCIÓN DE  
SERVICIOS OPERATIVOS Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
FRENTE  
VILLA  
JALPA

AVANCE FINANCIERO JULIO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
1,00	Construcción de Banquetas Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo: de Calle Negrete a Centro Cultural.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$616.991,12	100%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
2,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.232.475,01	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
3,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$628.127,02	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
4,00	Público en Boulevard, de la R/a. Tomas Garrido.	R/a. Tomas Garrido Canabal (san jose)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$331.440,21	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
5,00	Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard R/a. Ribera Alta	R/a. Ribera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$870.040,45	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
6,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: Los Javier.	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$713.108,50	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOCQUEDA
7,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: El Amatillo y Carretera Boquilapa.	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.287.968,18	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOCQUEDA
8,00	Rehabilitación de Centro Integrador de Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata DJF Barrio Santa Ana.	Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.095.063,50	85%	64%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
9,00	Rehabilitación de Camino en Tramo Vicente Guerrero 1ra. Secc. a elido Santa Lucía.	Ra. Vicente Guerrero 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$8.410.630,15	100%	95%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
10,00	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle 7 y Calle Sin Nombre.	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$706.721,22	100%	97%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
11,00	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en la Calle 7 y Calle Sin Nombre	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.959.607,95	100%	74%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
12,00	Rehabilitación Integral de Pavimentación en la Calle Baudello Jiménez.	Pob. soyataco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.778.979,36	95%	69%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
13,00	Rehabilitación de Rastro Municipal	Pob. soyataco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.705.322,07	85%	60%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
14,00	Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.	R/a. Reforma 2da. Sección, Santa María.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46.800,20	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
15,00	Equipamiento de Electrificación en la Col. San Peñita por la Deportiva	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$83.750,28	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
16,00	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campeste Col. Enrique Pedrero	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.564.516,20	100%	77%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
17,00	Construcción de Carcamo Pluvial en el Barrio San Luis	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$9.382.949,66	80%	51%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ





**DIRECCIÓN DE  
PROYECTOS EN SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**AVANCE FINANCIERO JULIO 2023**

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
18,00	Rehabilitación de Carretera con Concreto Asfáltico en Calle de Tramo: Rente	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,640,647.40	100%	83%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
19,00	Rehabilitación de Camino con Concreto Asfáltico, Tramo Los Hernandez.	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,494,048.64	100%	89%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
20,00	Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento de 1 1/2" a finos, Tramo: La Tia	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$453,221.14	100%	84%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
21,00	Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeidas	R/a. el Rio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$110,299.76	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
22,00	Rehabilitación del Alumbrado Publico en el Parque Y Calle Allende.	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$156,977.24	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
23,00	Ampliación de Electrificación en la Calle del Jardín de Niños Salime del Rosario Mosqueda.	Ejido el Carmen	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$245,310.37	100%	15%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOSQUEDA
24,00	Rehabilitación de Revestimiento de Camino en Tramo Familia de la O.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,013,951.24	100%	94%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
25,00	Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Pulpito a Vicente Guerrero.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,259,892.22	100%	84%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
26,00	Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Tramo Sector Bugambilía.	Pob. Iquiquapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,231,372.65	85%	19%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
27,00	Construcción de Red de Agua Entubada	R/a Reforma 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,312,120.23	95%	73%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
28,00	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la calle 5 de Mayo del Barrio Santa Ana	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,963,842.80	45%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
29,00	Equipamiento de Electrificación en la Carretera Principal Por el Templo Bethel.	R/a. Hermegildo Galeana 2da. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$38,855.64	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
30,00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.	R/a. Chacalapa 1ra. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$28,195.81	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
31,00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en Diferentes Calles del Municipio de Jalpa de Méndez.	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$106,989.41	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
32,00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.	Col. Enrique Gonzalez Pedrero	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$94,288.07	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
33,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Col. la Pera	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$23,823.06	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
34,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Juncal	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$11,684.26	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
35,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Pulpito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46,352.02	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





**DIRECCION DE  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
PUBLICOS**



**2023  
Francisco  
VILLA**

AVANCE FINANCIERO JULIO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
36,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido San Hipolito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$27.408,36	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
37,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Ana	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$10.302,90	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
38,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Concepcion	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$22.708,13	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
39,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Cruz	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$25.743,17	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
40,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 3ra. Secc. ( El Glano)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$15.779,65	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
41,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. San Gregorio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20.484,14	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
42,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierras Peleadas( Tierras Amigas)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20.354,43	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
43,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$31.160,92	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
44,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Lucia	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$19.727,61	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
45,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17.922,74	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
46,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 3ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$61.368,51	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
47,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$176.592,01	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
48,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Soyataco	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$375.467,20	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
49,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Iquimapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$298.348,13	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
50,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Ayapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$437.293,68	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
51,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 3ra. Sección	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$136.260,26	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
52,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. El Rio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$233.276,60	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
53,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$143.757,42	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
54,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$189.350,08	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
55,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$101.306,23	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
56,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Villa Jalapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$285.217,52	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
57,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Amatitan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$178.581,56	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
58,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Boquiapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$179.584,45	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



**DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS  
MUNICIPALES**



AVANCE FINANCIERO JULIO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
59,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Mecocan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$278.736,95	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
60,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Nicolas Bravo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$240.174,64	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
61,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Bento Juárez 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$198.839,08	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
62,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chacalapa 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$171.736,09	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
63,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chacalapa 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$96.045,02	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
64,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Gregorio Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$47.115,46	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
65,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapacal 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$194.014,55	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
66,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapacal 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$197.873,27	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
67,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Pueblo Viejo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$95.931,01	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
68,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 1Ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17.541,81	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
69,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$268.860,51	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
70,00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$165.539,06	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
71,00	05000509.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2.713.327,29	25%	0%	ING. JOSÉ EDUARDO LOPEZ RAMON
7,00	05000510.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$147.341,48	80%	0%	ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
73,00	05000511.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$4.336.334,31	40%	0%	ING. JOSÉ RICARDO FRIAS HERNANDEZ
74,00	05000512.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$380.761,63	85%	0%	ING. JOSÉ RICARDO FRIAS HERNANDEZ





**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ORIENTADOS A LOS MUNICIPIALES**



**2023 FIESTAS PATRIAS**

AVANCE FINANCIERO JULIO 2023

NUM DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
75,00	05000513.-Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2.070.861,56	0%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
76,00	05000514.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$7.677.075,32	0%	0%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
77,00	05000515.-Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez, Rancharía el Río.	Ra. el Río	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$9.161.839,08	12%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
78,00	05000516.-Rehabilitación de aulas en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3.710.252,15	25%	0%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
79,00	05000517.-Construcción de techado en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3.185.541,51	25%	0%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ