




2023
FRENTE
A
NUEVA VILLA

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO NOVIEMBRE 2023

| NUM. DE PROYECTO | DESCRIPCION | LOCALIDAD | MODALIDAD | F. DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | SUPERVISOR |
|------------------|--|---|----------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 1.00 | Construcción de Banquetas Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo de Calle Negrete a Centro Cultural. | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$6,16,991.12 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 2.00 | Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Altiplanos | R/a. Santuario 1ra. Sección. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$1,231,475.01 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 3.00 | Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Altiplanos | R/a. Santuario 2da. Sección. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$628,127.02 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 4.00 | Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard de la R/a. Tomas Garrido. | R/a. Tomas Garrido Canabal (San Jose) | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$331,440.21 | 0% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 5.00 | Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard R/a. Ribera Alta | R/a. Ribera Alta | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$870,040.45 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 6.00 | Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: Los Javier | R/a. Santuario 2da. Sección. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$713,108.50 | 100% | 100% | ING. CARLOS MOSQUERA MOZQUEDA |
| 7.00 | Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: El Amatillo y Carretera Boquiapa. | R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Sección. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$1,287,968.18 | 100% | 100% | ING. CARLOS MOSQUERA MOZQUEDA |
| 8.00 | Rehabilitación de Centro Integrador de Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata DIF Barrio Santa Ana. | Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$3,095,063.50 | 100% | 77% | ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ |
| 9.00 | Rehabilitación de Camino en Tramo Vicente Guerrero 1ra. Sección a Ejido Santa Lucía. | Ra. Vicente Guerrero 1ra. Sección | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$8,410,630.15 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 10.00 | Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle 7 y Calle Sin Nombre. | Villa Jalapa. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$705,721.22 | 100% | 100% | ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ |
| 11.00 | Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en la Calle 7 y Calle Sin Nombre | Villa Jalapa. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$1,959,607.95 | 100% | 100% | ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ |
| 12.00 | Rehabilitación Integral de Pavimentación en la Calle Baudello Jiménez. | Pob. Soyataco | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$1,774,979.36 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 13.00 | Rehabilitación de Rastro Municipal | Pob. Soyataco | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$3,705,322.07 | 100% | 85% | ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ |
| 14.00 | Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María. | R/a. Reforma 2da. Sección, Santa María. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$46,800.20 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 15.00 | Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedito por la Deportiva | Villa Jalapa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$83,750.28 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 16.00 | Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campeste Col. Enrique Pedraza. | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$3,584,516.20 | 100% | 100% | ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ |
| 17.00 | Construcción de Carcamo Pluvial en el Barrio San Luis | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$9,362,949.66 | 100% | 74% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FRANCISCO VILLA

AVANCE FINANCIERO NOVIEMBRE 2023

| NUM. DE PROYECTO | DESCRIPCION | LOCALIDAD | MODALIDAD | F.D.E FINANCIAMIENTO | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | SUPERVISOR |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 18.00 | Rehabilitación de Carretera con Concreto Asfáltico en Calle de Tramo Rene | Ra. Hermegildo Galeana Zda. Sección | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$2,640,647.40 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 19.00 | Rehabilitación de Camino con Concreto Asfáltico, Tramo Los Hermanos. | Ra. Hermegildo Galeana Zda. Sección | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$2,491,048.64 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 20.00 | Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento de 1 1/2" a fines. Tramo: La Tia | Ra. Hermegildo Galeana Zda. Sección | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$453,221.14 | 100% | 100% | ING. JOSÉ EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 21.00 | Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almédas | R/a. el Río | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$110,298.76 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 22.00 | Rehabilitación del Alumbrado Público en el Parque y Calle Allende. | Villa Jalupa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$156,977.24 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 23.00 | Ampliación de Electrificación en la Calle del Jardín de Niños Salime del Rosario Mosqueda. | Ejido el Carmen | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$245,310.37 | 100% | 100% | ING. CARLOS MOSQUEDA MOSQUEDA |
| 24.00 | Rehabilitación de Revestimiento de Camino en Tramo Familia de la O. | Ejido el Pulpito | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$1,013,951.24 | 100% | 100% | ARO. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ |
| 25.00 | Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Pulpito a Vicente Guerrero. | Ejido el Pulpito | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$2,259,892.22 | 100% | 100% | ARO. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ |
| 26.00 | Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Tramo Sector Bugambilia. | Pob. Iquiquapa | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$2,231,372.65 | 100% | 100% | ARO. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ |
| 27.00 | Construcción de Red de Agua Entubada | R/A Reforma Zda. Sección | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$3,312,120.23 | 100% | 100% | ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ |
| 28.00 | Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la calle 5 de Mayo del Barrio Santa Ana | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$1,963,842.80 | 100% | 100% | ING. JOSÉ EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 29.00 | Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud | R/a. Mecoacon Zda. Sección | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$38,094.08 | 0% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 30.00 | Equipamiento de Electrificación en la Carretera Principal Por el Templo Bethel | R/a. Hermegildo Galeana Zda. Sección. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$38,835.64 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 31.00 | Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez. | R/a. Chacalapa Ira. Sección. | ADMINISTRACION | RAMO 23 | \$28,195.81 | 100% | 99% | ING. GUADALUPE JUAREZ |
| 32.00 | Bacheo de Pavimento Asfáltico en Diferentes Calles del Municipio de Jalpa de Méndez. | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 23 | \$106,995.41 | 100% | 99% | ING. GUADALUPE JUAREZ |
| 33.00 | Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez. | Col. Enrique Gonzalez Pedrero | ADMINISTRACION | RAMO 23 | \$34,288.07 | 100% | 99% | ING. GUADALUPE JUAREZ |
| 34.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Público | Col. la Pera | ADMINISTRACION | RAMO 23 | \$23,823.06 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 35.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Público | Ejido Ayapa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$25,858.95 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 36.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Público | Ejido El Carmen | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$22,559.00 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |



DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERRITORIALES Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO NOVIEMBRE 2023

| NUM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD | MODALIDAD | F. DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | SUPERVISOR |
|------------------|--------------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 37.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido el Junca | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$11,684.26 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 38.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido el Novillero | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$28,066.71 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 39.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido el Pujito | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$46,352.02 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 40.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido Iquiuapa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$27,615.45 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 41.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido Nabor Comello | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$62,294.71 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 42.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido San Hipolito | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$27,408.96 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 43.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido Santa Ana | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$10,302.90 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 44.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Campo Petrolero Mecocan | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$18,056.44 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 45.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. EL recreo | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$38,606.02 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 46.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. La Celba | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$17,120.42 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 47.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. La Concepcion | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$22,708.13 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 48.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. La Cruz | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$25,743.17 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 49.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. La Trinidad | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$19,736.71 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 50.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Reforma 3ra. Secc. (El Guano) | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$15,779.65 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 51.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. San Gregorio | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$20,484.14 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 52.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. La Guadalupe | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$16,953.03 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 53.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Mecocan 2da. Secc. (San Lorenzo) | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$35,734.50 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 54.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Tierras Peladas (Tierras Amigas) | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$20,354.43 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 55.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Vicente Guerrero 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$31,160.92 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 56.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Ejido santa Lucia | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$19,727.61 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 57.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Tierra Adentro 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$17,922.74 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 58.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Tierra Adentro 3ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$51,368.51 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO NOVIEMBRE 2023

| NUM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD | MODALIDAD | F. DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | SUPERVISOR |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 59.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Benito Juárez 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$176,592.01 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 60.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Pob. Soyotaco | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$875,467.20 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 61.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Pob. Iquimuxpa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$298,343.13 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 62.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Pob. Ayapa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$437,233.68 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 63.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Benito Juárez 3ra. Sección | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$136,260.26 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 64.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. El Rio | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$233,276.60 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 65.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Secc | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$143,757.42 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 66.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$199,350.08 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 67.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Tierra Adentro 1ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$101,306.23 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 68.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Villa Jalupa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$395,217.92 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 69.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Col. Enrique González Pedrero | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$50,191.30 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 70.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Pob. Amatlan | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$178,581.56 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 71.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Pob. Boquiapa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$179,584.45 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 72.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Pob. Mecoxan | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$278,736.95 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 73.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | Pob. Nicolas Bravo | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$246,174.64 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 74.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Benito Juárez 1ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$188,839.08 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 75.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Chacalapa 1ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$171,736.09 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 76.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Chacalapa 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$96,045.02 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 77.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Gregorio Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$47,115.46 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 78.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Huapacal 1ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$184,814.55 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 79.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Huapacal 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$197,879.27 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 80.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Pueblo Viejo | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$95,931.01 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 81.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Reforma 1ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$17,541.81 | 100% | 100% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 82.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Rivera Alta | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$20,781.70 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 83.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. San Nicolas | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$69,028.33 | 100% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 84.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Santuario 1ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$85,070.71 | 0% | 0% | ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ |



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FORTALECIMIENTO VIAL

AVANCE FINANCIERO NOVIEMBRE 2023

| NUM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD | MODALIDAD | F. DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | SUPERVISOR |
|------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 84.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Santuario 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$88,094.66 | 0% | 0% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 85.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Vicente Guerrero 1ra. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$268,860.51 | 100% | 100% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 86.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Reforma 2da. Secc. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$165,539.06 | 100% | 100% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 87.00 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico | R/a. Tomas Garrido | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$52,854.89 | 0% | 0% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 88.00 | 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado. | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$2,715,327.29 | 100% | 69% | ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 89.00 | 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado. | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$147,341.48 | 100% | 100% | ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ |
| 90.00 | 05000511.- Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata. | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$1,336,334.31 | 100% | 100% | ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ |
| 91.00 | 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata. | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$330,761.63 | 100% | 100% | ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ |
| 92.00 | 05000513.- Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata. | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$2,070,861.56 | 100% | 46% | ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 93.00 | 05000514.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata. | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$7,677,075.32 | 100% | 43% | ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ |
| 94.00 | 05000515.- Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez, Ranchería el Río. | Ra. el río | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$9,161,838.08 | 100% | 90% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO NOVIEMBRE 2023

| NUM. DE PROYECTO | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD | MODALIDAD | F. DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | SUPERVISOR |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 95.00 | 05000516.-Rehabilitación de aulas en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5 | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$9,710,252.15 | 100% | 75% | ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ |
| 96.00 | 05000517.-Construcción de techado en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5 | Cd. Jalpa de Méndez. | CONTRATO | CONVENIO FISE | \$3,185,541.51 | 100% | 87% | ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ |
| 97.00 | Rehabilitación de Espacios Públicos Multideportivo, Unidad Deportiva. | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$2,086,147.05 | 100% | 74% | ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ |
| 98.00 | Rehabilitación de Revestimiento en Tramos Los García. | R/a. La Guadalupe | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$3,415,795.21 | 100% | 100% | ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ |
| 99.00 | Rehabilitación de Camino Tramo de Villa Jalapa a Tierra Adentro. | R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$6,999,998.64 | 100% | 90% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 100.00 | Rehabilitación de Centro Cultural Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal. | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$3,500,171.09 | 100% | 56% | ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA |
| 101.00 | Adecuación de Espacios para Baños en Areas del Ayuntamiento Municipal de Jalpa de Méndez | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | INGRESO DE GESTION | \$515,725.41 | 100% | 100% | ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA |
| 102.00 | Construcción de Cerca Perimetral en el Tele bachiller Comunitario No. 27 | R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$806,782.56 | 100% | 47% | ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 103.00 | Construcción de Aula en el Tele bachiller Comunitario No. 27 | R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$714,168.92 | 100% | 74% | ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 104.00 | Equipamiento de Electrificación por la Esc. Prim. Salvador Martínez Guzmán | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$495,450.21 | 100% | 100% | ING. CARLOS MOSQUERA MOSQUERA |
| 105.00 | Equipamiento de Electrificación en la Calle San Román entre Calle San Pedro y Palapa JJ. | Villa Jalapa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$118,722.52 | 100% | 100% | ING. CARLOS MOSQUERA MOSQUERA |
| 106.00 | Rehabilitación de Centro Artístico en la Plaza de la Juventud | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 2,175,614.59 | 100% | 42% | ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA |
| 107.00 | Construcción de Camino con Grava de Revestimiento en Diversos Tramos Colonia la Cascañilla. | R/a. Benito Juárez 2da. Sección. | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 1,671,022.21 | 100% | 49% | ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 108.00 | Rehabilitación de Camino en Tramo Caoba. Col. La Rivera | Pob. Iquiuapa | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 331,334.91 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 109.00 | Rehabilitación de Calle San Pedro Tramo la Deportiva con Mezcla Asfáltica. | Villa Jalapa | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 239,140.66 | 100% | 100% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |

AVANCE FINANCIERO NOVIEMBRE 2023

| | NUM. DE PROYECTO | DESCRIPCION | LOCALIDAD | MODALIDAD | F.D.E FINANCIAMIENTO | IMPORTE AUTORIZADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | SUPERVISOR |
|--------|------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 110.00 | 10130 | Ampliación a la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, Entrada la Chicharra. | Pob. Amatitán | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 295,527.17 | 100% | 100% | ING. CARLOS MOSCOSO MOZQUEDA |
| 111.00 | 10131 | Equipamiento de Electrificación Por el Taller Mecánico los García, Barrio san Antonio. | Pob. Ayapa | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 111,202.24 | 0% | 0% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 112.00 | 10132 | Equipamiento de Electrificación en la Calle Santos Degollado | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 72,384.00 | 0% | 0% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 113.00 | 10133 | Rehabilitación al Parque Publico | Pob. Iquiuapa | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 273,877.37 | 100% | 0% | ARQ. DANIELA BABANALES MARQUEZ |
| 114.00 | 10134 | Construcción Integral de la Calle Juan Aldama | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | CONVENIO SEDATU | \$ 6,000,000.00 | 100% | 0% | ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ |
| 115.00 | 10135 | Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 5,000,000.00 | 100% | 0% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 116.00 | 10136 | Rehabilitación de Barda de acceso en el Telebachillerato No. 7 | R/A. Hermenegildo Galeana | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 327,974.27 | 100% | 100% | ARQ. DANIELA BABANALES MARQUEZ |
| 117.00 | 10137 | Construcción de Pavimento de Asfalto en Calle en Camino Acceso de entrada los Cabaña, en la Cd. San Antonio | Pob. Iquiuapa | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 266,965.96 | 85% | 0% | ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ |
| 118.00 | 10138 | Bacheo de Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Cabecera Municipal | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 23 | \$ 2,295,890.47 | 100% | 0% | ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ |
| 119.00 | 10139 | Equipamiento de Electrificación en Calle Gregorio Méndez Esquina con Santos Degollados, Barrio San Luis | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 58,000.00 | 0% | 100% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 120.00 | 10140 | Equipamiento de Electrificación en la Calle Benito Juárez Frente al Df, Barrio Santa Ana. | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 85,489.68 | 0% | 84% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 121.00 | 10141 | Equipamiento de Electrificación Frente a la Esc. Prim. Benito Juárez. | R/A. Benito Juárez 2da. Sección. | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 97,108.70 | 0% | 82% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 122.00 | 10142 | Construcción de Red de Agua Entubada en la Ra. El Campo Petrolero Mecocan. | Ra. El Campo Petrolero Mecocan | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 1,749,134.66 | 100% | 0% | ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ |
| 123.00 | 10143 | Equipamiento del Alumbrado Público Barrio la Guadalupe. | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 249,980.00 | 0% | 100% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 124.00 | 10144 | Equipamiento de Alumbrado Publico Barrio San Luis | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 187,485.00 | 0% | 100% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 125.00 | 10145 | Equipamiento de Alumbrado Público Barrio la Candelaria. | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 218,732.50 | 0% | 100% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 126.00 | 10146 | Equipamiento de Alumbrado Público Barrio Santa Ana | Cd. Jalpa de Méndez | ADMINISTRACION | RAMO 33 FONDO III | \$ 312,475.00 | 0% | 100% | ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ |
| 127.00 | 10147 | Rehabilitación de Espacio Publico Multideportivo en el Barrio San Luis | Cd. Jalpa de Méndez | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 60,515.27 | 85% | 0% | ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON |
| 128.00 | 10148 | Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento en la Entrada los Chicharra. | Pob. Amatitán | CONTRATO | RAMO 33 FONDO III | \$ 170,773.88 | 85% | 0% | |

