



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).

| DOCUMENTO | PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS |
|--|-----------------------------|
| | RAMO 33 FONDO III |
| COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO) | ✓ |
| COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN | N/A |
| ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | ✓ |
| ADECUACION PRESUPUESTAL | ✓ |
| CEDULA TÉCNICA VALIDADA | ✓ |
| ANEXO TÉCNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO | ✓ |
| CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL | ✓ |
| PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO | ✓ |
| EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO | ✓ |
| CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO | N/A |
| CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS | N/A |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA | N/A |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES | N/A |
| ACTA DE PRIORIZACION | N/A |
| ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD | N/A |
| ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ | N/A |
| PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES | N/A |
| PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS | ✓ |
| PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO | ✓ |
| MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO) | N/A |
| CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO) | N/A |



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

10062

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: 10062

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 10 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 85200, Jalpa de Méndez, Tab.

9



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$10,302.90

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$10,302.90

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 10.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 17-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 22-jul-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo 1, 85200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 170 hombres y 180 Mujeres HABITANTES





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILA
EL SERVIDOR DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).
CANTIDAD: 10.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 17-jul-23
TERMINO: 22-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

| CLAVE | CONCEPTOS DE TRABAJO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|--------|----------|--------------|-------------|
| I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público. | | | | | |
| FOCO-F10570-E40 | Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs. | pza | 10.00 | \$ 498.75 | \$ 4,987.50 |
| FOTCAU | Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va. | pza | 10.00 | \$ 127.69 | \$ 1,276.90 |
| CONAP8A4 | Suministro de conector bimetálico 6-8. | pza | 20.00 | \$ 25.00 | \$ 500.00 |
| CABTHWC12 | Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12. | ml | 33.0830 | \$ 14.69 | \$ 485.99 |
| CABF11C6 | Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6 | ml | 8.00 | \$ 16.40 | \$ 131.20 |
| CINAI533 | Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33. | pza | 1.00 | \$ 124.62 | \$ 124.62 |
| SOQMOIA | Suministros de soquet mogul E40 127-220v | pza | 5.00 | \$ 28.70 | \$ 143.50 |
| ESLFU5 | Suministro de eslabon fusible 5A | pza | 2.00 | \$ 45.88 | \$ 91.76 |
| ESLFU15 | Suministro de eslabon fusible 15 A | pza | 2.00 | \$ 45.88 | \$ 91.76 |
| ESLFU20 | Suministro de eslabon fusible 20 A | pza | 2.00 | \$ 45.88 | \$ 91.76 |
| LAMP/SC | Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO | pza | 2.00 | \$ 478.41 | \$ 956.82 |
| **LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO** | | | | | |
| **LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO** | | | | | |

| | |
|-----------|--------------|
| SUBTOTAL: | \$ 8,881.81 |
| 16% IVA: | \$ 1,421.09 |
| TOTAL: | \$ 10,302.90 |

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 17-jul-23

TERMINO : 22-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).

CANTIDAD: 10.00

UNIDAD: PZAS.

| EXPLOSION DE INSUMOS | | | | | |
|--|--|--------|----------|-------------|--------------------|
| Partida | Descripcion | Unidad | Cantidad | Costo Unit. | Importe |
| Materiales | | | | | |
| CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico. | | | | | \$8,881.81 |
| ESLFU15A | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15 AMP-15KV | PZA | 2.00 | \$ 45.88 | \$ 91.76 |
| ESLFU20A | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .20 AMP | PZA | 2.00 | \$ 45.88 | \$ 91.76 |
| F10570 | Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria) | Pza | 10.00 | \$ 498.75 | \$ 4,987.50 |
| LAMP/SC-250 | LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO | PZA | 2.00 | \$ 478.41 | \$ 956.82 |
| M-JM-0075E | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .05 AMP | PZA | 2.00 | \$ 45.88 | \$ 91.76 |
| M-JM-0079 | FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300 | PZA | 10.00 | \$ 127.69 | \$ 1,276.90 |
| M-JM-0105 | CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6 | ml. | 8.00 | \$ 16.40 | \$ 131.20 |
| M-JM-0162 | CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W | PZA | 20.00 | \$ 25.00 | \$ 500.00 |
| M-JM-0292 | cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts. | ml. | 33.0830 | \$ 14.69 | \$ 485.99 |
| M-JM-0295 | CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271 | pza. | 1.00 | \$ 124.62 | \$ 124.62 |
| SOQUETMOG1 | SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170 | PIEZA | 5.00 | \$ 28.70 | \$ 143.50 |
| Total de Materiales | | | | | \$8,881.81 |
| Mano de Obra | | | | | |
| **LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO** | | | | | \$0.00 |
| Total de Mano de Obra | | | | | \$ - |
| Herramienta | | | | | |
| Total de Herramienta | | | | | \$ - |
| Equipo | | | | | |
| Total de Equipo | | | | | \$ - |
| TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD): | | | | | \$ 8,881.81 |

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

10062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 17-jul-23

TERMINO: 22-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).

CANTIDAD: 10.00

UNIDAD: PZAS.

| PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL | | | | | | 2023 AÑO 2023 | | |
|---|---|--------|----------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|
| CLAVE | CONCEPTOS DE TRABAJO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
| | | | | | | Jul.-23 | | |
| FOCO-F10570-E40 | Suministro de foco led de 70 watt de potencia lgoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fría), vida útil de 30000 hrs. | pza | 10.00 | \$ 4,987.50 | \$ 4,987.50 | | | |
| FOTCAU | Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va. | pza | 10.00 | \$ 1,276.90 | \$ 1,276.90 | | | |
| CONAP8A4 | Suministro de conector bimetálico 6-8. | pza | 20.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | | | |
| CABTHWC12 | Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12. | ml | 33.08 | \$ 485.99 | \$ 485.99 | | | |
| CABF11C6 | Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6 | ml | 8.00 | \$ 131.20 | \$ 131.20 | | | |
| CINAIS33 | Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33. | pza | 1.00 | \$ 124.62 | \$ 124.62 | | | |
| SOQMOIA | Suministros de soquet mogul E40 127-220v | pza | 5.00 | \$ 143.50 | \$ 143.50 | | | |
| ESLFU5 | Suministro de eslabon fusible 5A | pza | 2.00 | \$ 91.76 | \$ 91.76 | | | |
| ESLFU15 | Suministro de eslabon fusible 15 A | pza | 2.00 | \$ 91.76 | \$ 91.76 | | | |
| ESLFU20 | Suministro de eslabon fusible 20 A | pza | 2.00 | \$ 91.76 | \$ 91.76 | | | |
| LAMP/SC | Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO | pza | 2.00 | \$ 956.82 | \$ 956.82 | | | |
| **LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO** | | | | | | | | |

SUBTOTAL: \$ 8,881.81 \$ 8,881.81 \$ -
 16% IVA: \$ 1,421.09 \$ 1,421.09 \$ -
 TOTAL: \$ 10,302.90 \$ 10,302.90 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO

 ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DOTSMS



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río).

CANTIDAD: 10.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 17-jul-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 22-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

| PROGRAMA ANUAL | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| UNIDAD DE MEDIDA PZAS. | CANTIDAD 10.00 | MONTO (PESOS) \$10,302.90 |
| MESES | FISICO CANTIDAD | FINANCIERO (PESOS) |
| ENERO | | |
| FEBRERO | | |
| MARZO | | |
| ABRIL | | |
| MAYO | | |
| JUNIO | | \$ 10,302.90 |
| JULIO | 100.00% | |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| TOTAL | 100.0000% | \$ 10,302.90 |

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0033.- Ejido Santa Ana (El Rfo).



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo 01, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0062.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0033.- Ejido Santa Ana (El Río).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0033.- Ejido Santa Ana (El Río)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripcion de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversion Autorizada |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|--|----------------------|
| 10062 | Rehabilitación del Alumbrado Público. | 0033.- Ejido Santa Ana (El Río). | 10 PZAS. | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 10,302.90 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 06 | 2023 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 08 |
| Prog. presupuestario | MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL | | | | K018 |
| Actividad Institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 008 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | | | | 10062 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023 | | | | |
| Mes de Registro | Junio | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO | | | | 1 |
| Objetivo | Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos. | | | | 1.6 |
| Estrategia | Alumbrado Público | | | | 1.6.2 |
| Línea de acción | Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades. | | | | 1.6.2.3 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | Combate a la Corrupción | | | | 1 |
| Estrategia | Auditorías a las áreas generadoras de ingreso | | | | 1.1 |
| Línea de acción | Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral. | | | | 1.1.3 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 06 | 2023 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-----|---------------------------|
| Proyecto (clave y descripción) | I0062 | | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0033 | | Santa Ana (El Río), Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 350 | Hombres | 170 | Mujeres | 180 | Proyectos Complementarios |
| Inversión Total | Inversión anterior | | Inversión programada 2023 | | | Inversión pendiente | | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| Meta total | Unidad de medida | | Meta programada | | | Meta pendiente | | |
| 10.00 | PIEZAS | | 10.00 | | | 0.00 | | |
| Periodo de ejecución: | Modalidad de ejecución: | | | | | | | |
| Inicio 17/07/2023 | Administración | | | | | | | |
| Término 22/07/2023 | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------|-------------------------|--------|-----------|------|--------|
| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 100.00 |
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 100.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 0.00 | 3er Trím | 100.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 10,302.90 |
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 10,302.90 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 10,302.90 | 3er Trim | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/06/2023 | TPN-JM-FIII-PN-005 | TPN-JM-FIII-PN-005 | 01/06/2023 | 0.00 | 10,302.90 | 0.00 | 10,302.90 |

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 06 | 2023 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Proyecto (clave y descripción) | 10062 | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------|

| PARTIDA | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 10,302.90 |
| Total Capitulo | | 10,302.90 |
| Global | | 10,302.90 |

Vo. Bo.

[Signature]

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO

[Signature]

LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO

[Signature]

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10062 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0032 -EJIDO SANTA ANA MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 10,302.90

META PROGRAMADA: 10.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 17-jul-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 22-jul-2023

POBLACION BENEFICIADA: 350 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

| Clave | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | F.U. | IMPORTE |
|---|--|--------|----------|-----------|--------------|
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | | | |
| FOCO-F10570-E40 | SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA) | PZ | 10.00 | \$ 402.50 | \$ 4,025.00 |
| LUMSUB | LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO | PZ | 2.00 | \$ 628.32 | \$ 1,256.64 |
| FOTCAU | SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300 | PZ | 10.00 | \$ 108.00 | \$ 1,080.00 |
| CONA P8A4 | SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W | ML | 25.00 | \$ 25.60 | \$ 640.00 |
| CABTHWC12 | SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS | PZ | 33.00 | \$ 20.50 | \$ 676.50 |
| CABF11C6 | SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6 | PZ | 8.00 | \$ 29.44 | \$ 235.52 |
| CINAISC3 | SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33 | PZ | 1.00 | \$ 135.55 | \$ 135.55 |
| SOQMOA | SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170 | PZ | 5.00 | \$ 43.50 | \$ 217.50 |
| ESLFU15 | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:15 AMP | PZ | 2.00 | \$ 72.50 | \$ 145.00 |
| ESLFU20 | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:20 AMP | PZ | 2.00 | \$ 72.50 | \$ 145.00 |
| ESLFU5 | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:05 AMP | PZ | 2.00 | \$ 58.61 | \$ 117.22 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 8,975.26 |
| | | | | 18% IVA | \$ 1,385.52 |
| | | | | TOTAL | \$ 10,360.78 |

META AL CANZADA: 10.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 18-sep-2023
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 10,063.88 SALDO POR CANCELAR: \$ 239.02
 TERMINO REAL: 19-sep-2023

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 87 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 10,302.90

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISIÓN

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. LAURA DIAZ HERNANDEZ DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

Secretario

C. Jose del Carmen Diaz Jimenez

C. Jesusmanuel Garcia Diaz

1ER. Vocal

Ariana Diaz Hernandez

2DO. Vocal

Lizbeth Diaz Notario

3ER. Vocal

C. Beatriz Ariana Rivera Diaz

POR LA COORDINACION DSI, RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUE ENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y


BASE DE SU REGLAMENTO Si la firma es condicionada: anotar

Dependencia:

Cargo:

Rezonas:

Nombre y firma:



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0062.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

FECHA DE TERMINACION 19-sep-23

LOCALIDAD:0032.-EJIDO SANTA ANA

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

| CLAVE | TRAMO | CONCEPTO | UNIDDA | CANTIDA D | TOTAL | TOTAL |
|-------------------------|-------|---|--------|--|-------|-------|
| FOCO- F10570- E40 | | FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. | PZ | Repocicion de focos fundidos en gabinetes | | |
| | | | | 10.00 | 10.00 | |
| FOTCA U | | FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300 | PZ | Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos | | |
| | | | | 2.00 | 2.00 | |
| CONA P8A4 | | CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W | PZ | Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja | | |
| | | | | 20.00 | 20.00 | |
| LUMSUB | | LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO | | REPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS | | |
| | | | | 2.00 | 2.00 | |
| CABTH WC12 | | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS | ML | 0.60 ml x conector | | |
| | | | | 0.60 | 20.00 | 12.00 |
| | | LUMINARIAS PARA SUBURBANA | | | | |
| | | 3M X LUMINARIA | | | | |
| | | 3.20 | 2 | 6.40 | | |
| | | SOQUET DE PORCELANA | | | | |
| | | 1M X SOQUET | | | | |
| | | 1.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | REEMPLAZO DE CABLE EN LUMINARIAS DAÑADAS | | | | |
| | | 3.20 | 3.00 | 9.60 | | |
| | | Total | | 33.00 | | |
| CABF11C6 | | CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6 | ML | 0.50 ML X CONECTOR | | |
| | | | | 0.40 | 20.00 | 8.00 |
| CINAIS 33 | | CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33 | PZ | 1.00 | | |
| | | | | 1.00 | 1.00 | |

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0062.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

FECHA DE TERMINACION 19-sep-23

LOCALIDAD:0632.-EJIDO SANTA ANA

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

| | | | | | |
|-------------|---|----|--------------------------------------|------|------|
| SOQM OIA | SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170 | PZ | REEMPLAZO DE SOQUES EN GABINETES | 5.00 | 5.00 |
| ESLFU 15 | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 15 AMP | PZ | REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES | 2.00 | 2.00 |
| ESLFU 20 | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 20 AMP | | ENERGIZACION DE LINEA DE ALTA | 2.00 | 2.00 |
| ESLFU5 | ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:05 AMP | PZ | ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR | 2.00 | 2.00 |

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presentaci3n de la bitacora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos m3s relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0062

Localidad: Ejido Santa Ana

Municipio: Jalpa de M3ndez, Tabasco

Descripci3n del proyecto: Rehabilitaci3n del Alcantarado P3blico.

Meta Programada: 10 Piezas

Meta Alcanzada: 10 Piezas

Inversi3n Programada: \$10,302.90

Modalidad: Administraci3n

Fecha de inicio: 18/09/2023

Fecha de terminaci3n: 19/09/2023

Residente: Ing. Axel V3zquez Jimenez / Cid. 336390

Nota 01

En esta fecha se inician y se concluyen los trabajos referentes al proyecto 10062. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicada en las calles de la localidad Ejido Santa Ana.

Reunidos en la calle principal estando presente el delegado de esta localidad así como el Comité del ram 35 se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto 10062.

Después continuamos en las calles de esta localidad con la instalación de 10 piezas de Focos led de 70 Watts, 2 piezas de luminaria Suburbana Carcaza y acrílica nuevas con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas existentes.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 5 piezas de Saguet megal para sustituir el Saguet megal deteriorado de las luminarias suburbanas.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas de eslabón fusible universal de 15 Amp/15KV, 2 piezas de eslabón fusible universal de 20 Amp/15KV y 2 piezas de eslabón fusible universal de 5 Amp/15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 141 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red de bajaten-sión eléctrica.

Con 1 pieza de cinta aislante Super 33 se hace el encintado en las uniones de los cables de cobre.

continua la nota 01


Mano de obra.

3 Oficiales Electricistas
3 Ayudantes Electricistas

Herramienta


3 Pinzas eléctricas
3 llaves perica
3 Desarmadores planos
3 Desarmadores de Cruz.
1 Martillo
1 Pinza busbar.

En esta fecha se concluye la presente bitácora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  ccd-3366900



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES



FRANCISCO
VILLA

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: 10062.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




FECHA DE TERMINACION 19-sep-23

LOCALIDAD: 0032.- EJIDO SANTA ANA

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS
MUNICIPALES

2023
Francisco
VILLA

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: 10062.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO



LOCALIDAD: 0032.- EJIDO SANTA ANA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 19-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FRANCISCO

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0062.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD: 0032.- EJIDO SANTA ANA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 19-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0062.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




FECHA DE TERMINACION 19-sep-23

LOCALIDAD:0032.-EJIDO SANTA ANA

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
AL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0062.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO



FECHA DE TERMINACION 19-sep-23

LOCALIDAD:0032.-EJIDO SANTA ANA

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ