



AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
2.00	Construcción de Banquetas Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo: de Calle Negrete a Centro Cultural	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$616.991,12	100%	100%	ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
2.00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.232.175,01	100%	100%	ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
2.00	Rehabilitación de Camión Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$624.127,02	100%	100%	ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
4.00	Rehabilitación de Alumbreado Público en Boulevard de la R/a. Tomas Garrido	R/a. Tomas Garrido Canabal (sin Jose)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$331.440,21	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
5.00	Rehabilitación de Alumbreado Publico en Boulevard R/a. Ribera Alta	R/a. Ribera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$870.040,45	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
6.00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión. Tramo: Los Javier	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$713.109,50	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEJIA
7.00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión. Tramo: El Amatillo y Carretera Bojilapa.	R/a. Hermenegildo Galiana 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.287.868,18	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEJIA
9.00	Rehabilitación de Centro Integrador de Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata DIF Barrio Santa Ana.	Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.095.063,50	100%	77%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
9.00	Rehabilitación de Camino en Tramo Vicente Guerrero 1ra. Sección a elido Santa Lucia	Ra. Vicente Guerrero 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$8.410.630,15	100%	100%	ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
10.00	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle 7 y Calle Sin Nombre.	Villa Jalapa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$705.721,22	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
11.00	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en la Calle 7 y Calle Sin Nombre	Villa Jalapa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.955.607,95	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
12.00	Rehabilitación Integral de Pavimentación en la Calle Baudelio Jiménez	Pob. Soyataco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.778.979,36	100%	100%	ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
12.00	Rehabilitación de Rastro Municipal	Pob. Soyataco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.705.322,07	100%	85%	ARQ. DANIELA BARRALES MARQUEZ
14.00	Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección. Santa María.	R/a. Reforma 2da. Sección. Santa María.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46.800,20	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
15.00	Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedro por la Deportiva	Villa Jalapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$83.790,28	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
16.00	Rehabilitación de Espacio Publico Multideportivo el Campeste Col. Enrique Pedrero	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.584.516,20	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
17.00	Construcción de Carcamo Pluvial en el Barrio San Luis	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$5.382.949,66	90%	74%	ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
18.00	Rehabilitación de Carretera con Concreto Asfáltico en Calle Tramo: Reina	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,640,667.40	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
19.00	Rehabilitación de Camino con Concreto Asfáltico Tramo Los Hernandez.	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,494,048.64	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
20.00	Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento de 1 1/2" a filos. Tramo: La Tia	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$453,221.14	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
21.00	Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeidas	R/a. el filo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$110,299.76	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
22.00	Rehabilitación del Alumbrado Publico en el Parque y Calle Allende.	Villa Jalapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$156,977.24	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
23.00	Ampliación de Electrificación en la Calle del Jardín de Niños Salime del Rosario Mosqueda.	Ejido el Carmen	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$245,310.37	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
24.00	Rehabilitación de Revestimiento de Camino en Tramo Familia de la O.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,013,951.24	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
25.00	Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Pulpito a Vicente Guerrero.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,259,892.22	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
26.00	Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Tramo Sector Bugambililla.	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,311,372.65	100%	80%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
27.00	Construcción de Red de Agua Entubada	R/a Reforma 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,312,120.23	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
28.00	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la calle 5 de Mayo del Barrio Santa Ana	Cd. Jaipa de Méndez.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,963,842.80	100%	98%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
29.00	Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud	R/a. Mecoaan 2da. Sección	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$38,034.08	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
30.00	Equipamiento de Electrificación en la Carretera Principal Por el Templo Bethel.	R/a. Hermegildo Galeana 2da. Sección	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$38,835.64	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
31.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jaipa de Méndez.	R/a. Chacalapa 1ra. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$28,195.81	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
32.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en Diferentes Calles del Municipio de Jaipa de Méndez.	Cd. Jaipa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$106,989.41	0%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
33.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jaipa de Méndez.	Col. Enrique Gonzalez Pedrero	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$34,288.07	100%	0%	ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ
34.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Col. la Pera	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$23,823.06	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
35.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Ayapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$25,858.95	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
36.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido El Carmen	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$22,559.00	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCION DE SERVICIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS



AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
34.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Juncal	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$11,684.26	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
35.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Novillero	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$28,066.71	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Pulpito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46,352.02	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Inhuusapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$27,615.45	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Nabor Cornelio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$62,294.71	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
36.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido San Ilipolito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$27,408.36	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
37.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Ana	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$10,302.80	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Campo Petrolero Mecocan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$18,056.44	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. El Recreo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$38,606.02	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Ceiba	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17,120.42	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
38.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Concepcion	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$22,708.13	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
39.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Cruz	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$25,743.17	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Trinidad	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$13,736.71	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
41.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 3ra. Secc. (El Guano)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$15,779.65	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. San Gregorio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20,484.14	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Guadalupe	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$16,953.03	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Mecocan 2da. Secc. (San Lorenzo)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$35,734.50	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
42.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierras Pelicadas(Tierras Amigas)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20,354.43	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
43.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$31,100.32	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
44.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Lucia	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$19,727.61	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
45.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17,922.74	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
46.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 3ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$61,368.51	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	FONDO FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
47.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$176,592.01	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
48.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Soyataco	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$375,467.20	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
49.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Iquihuapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$298,343.13	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
50.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Ayappa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$437,293.68	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
51.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 3ra. Sección	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$136,260.26	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
52.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. El Rio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$233,276.60	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
53.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$143,757.42	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
54.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$198,350.08	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
55.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$101,306.23	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
56.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$295,217.52	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
57.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Col. Enrique González Pedrero	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$50,191.30	%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
58.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Amatlan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$278,591.56	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
59.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Boquiapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$178,594.45	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
60.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Mecocan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$278,736.95	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
61.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pob. Nicosas Bravo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$240,174.64	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
62.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$198,839.08	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
63.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chacalapa 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$171,736.09	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
64.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chacalapa 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$96,045.02	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
65.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Gregorio Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$47,115.46	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
66.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapacal 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$194,814.55	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
67.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapacal 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$197,879.27	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
68.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Pueblo Viejo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$95,931.01	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
10100	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapacal 1RA. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17,541.81	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
10101	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Rivera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20,781.70	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
10102	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. San Nicolas	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$69,028.33	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
10103	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Samsuario 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$85,070.71	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE SERVICIOS
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN



AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

	NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
61,00	10104	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Santuario 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$88,094.66	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
70,00	10105	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$268,860.51	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	10106	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$165,539.06	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
	10107	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tomas Garrido	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$52,854.89	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
71,00	10108 A-B	05000509.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,713,327.29	80%	69%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERRANDEZ
70,00	10109 A-B	05000510.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$147,341.48	100%	30%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERRANDEZ
73,00	11110 A-B	05000511.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$4,336,334.31	100%	96%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERRANDEZ
74,00	10111 A-B	05000512.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$930,761.63	100%	47%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERRANDEZ

AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
75.00	10112 A-B 05000513.-Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,070,861.56	25%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
76.00	10113 A-B 05000514.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$7,677,075.32	22%	9%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
77.00	10114 A-B 05000515.-Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez, Ranchería el Río.	Ra. el Río	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$9,161,898.08	95%	65%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
78.00	10115 A-B 05000516.-Rehabilitación de aulas en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,710,352.15	95%	58%	ARC. DANIELA RABANALES MARQUEZ
79.00	10116 A-B 05000517.-Construcción de techo en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,185,541.51	100%	71%	ARC. DANIELA RABANALES MARQUEZ
80.00	10117 Rehabilitación de Espacios Públicos Multideportivo, Unidad Deportiva.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,086,147.05	95%	0%	ARC. DANIELA RABANALES MARQUEZ
81.00	10118 Rehabilitación de Revestimiento en Tramos Los García.	R/a. La Guadalupe	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,416,795.21	100%	91%	ING. CARLOS RENEE JIMENEZ GONZALEZ
82.00	10119 Rehabilitación de Camino Tramo de Villa Jalupa a Tierra Adentro.	R/a. Tierra Adentro tra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$6,999,998.64	95%	62%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
83.00	10120 Rehabilitación de Centro Cultural Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,500,171.09	20%	0%	ARC. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA
84.00	10121 Adecuación de Espacios para Baños en Áreas del Ayuntamiento Municipal de Jalpa de Méndez	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	INGRESO DE GESTION	\$515,725.41	100%	99%	ARC. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA
85.00	10122 Construcción de Cerca Perimetral en el Tele bachiller Comunitario No. 27	R/a. Tierra Adentro tra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$806,782.56	70%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
85.00	10123 Construcción de Aula en el Tele bachiller Comunitario No. 27	R/a. Tierra Adentro tra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$714,168.82	95%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
86.00	10124 Equipamiento de Electrificación por la Esc. Prim. Salvador Martínez Guzmán	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$495,450.21	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUIZA



DIRECCION DE INGENIERIA
 DIRECCION DE INGENIERIA
 DIRECCION DE INGENIERIA
 DIRECCION DE INGENIERIA



AVANCE FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

	RUN. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
89.00	10125	Equipamiento de Electrificación en la Calle San Román entre Calle San Pedro y Palapa JJ.	Villa Jalapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 118,722.52	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
89.00	10126	Rehabilitación de Centro Artístico en la Plaza de la Juventud	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 2,175,614.59	20%	0%	ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMON
90.00	10127	Construcción de Camino con Grava de Revestimiento en Diversos Tramos Colonia la Cascarilla.	R/a. Benito Juárez 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 1,671,022.21	60%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
91.00	10128	Rehabilitación de Camino en Tramo Caoba, Col. La Ilverita	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 331,334.91	100%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
91.00	10129	Rehabilitación de Calle San Pedro Tramo la Deportiva con Mezcla Asfáltica.	Villa Jalapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 239,140.66	100%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
91.00	10130	Ampliación a la red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, Entradas la Chicharra.	Pob. Amatlan	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 295,527.17	100%	0%	ING. CARLOS MARQUEDA MOZCUEVA
91.00	10131	Equipamiento de Electrificación Por el Taller Mecánico los Garza, Barrio San Antonio.	Pob. Ayapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 111,202.24	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
95.00	10132	Equipamiento de Electrificación en la Calle Santos Degollado	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 72,384.00	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
95.00	10133	Rehabilitación al Parque Público	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 273,877.37	100%	0%	ARQ. DANIELA RABINOWITZ MARQUEZ
97.00	10134	Construcción Integral de la Calle Juan Aldama	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	CONVENIO SEDATU	\$ 6,000,000.00	0%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
98.00	10135	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 5,000,000.00	0%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
99.00	10136	Rehabilitación de Barid de acceso en el Telebancillerato No. 7	R/a. Hermenegildo Galeana	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 327,979.27	20%	0%	ARQ. DANIELA RABINOWITZ MARQUEZ