



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
C0079	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS R33 FONDO III		CD. JALPA DE MENDEZ	16679	Admon.			79902	60,758,516.73	40,205,827.65					40,205,827.65	0%	0%
					Admon. Directa		1/02/2022-31/12/2022	32501 Y 32502		2,410,500.00	2,148,300.00	781,200.00	781,200.00	781,200.00	1,629,300.00	32%	32%
CO132	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FII	7 vehiculos	Ciudad Jalpa de Mendez	16679													
10011	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DIECIOCHO DE MARZO BENITO JUAREZ ENTRE PLAZA HIDALGO Y RUBEN PONCE DE LEON	544 M.L.	Ciudad Jalpa de Mendez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-001-2022	01/04/2022-30/04/2022	61403		2,063,066.89	2,032,115.35	1,616,109.44	1,616,109.44	1,616,109.44	446,957.45	78%	100%
10013	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AVANZA CONTIGO ENTRE NICOLAS BRAVO Y EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE	400.63 M2	Ciudad Jalpa de Mendez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-006-2022	18/04/2022-02/05/2022	61403		574,150.35	567,657.79				574,150.35	0%	100%
10014	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVANZA CONTIGO ENTRE NICOLAS BRAVO Y DE LA TRANSFORMACION EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE	130.01 M.L.	Ciudad Jalpa de Mendez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-002-2022	01/04/2022-15/04/2022	61302		583,219.23	583,219.23	583,219.23	583,219.23	583,219.23		100%	100%
10015	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE JUSTO SIERRA Y JUAN ALDAMA BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	487.50 M2	Ciudad Jalpa de Mendez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-005-2022	18/04/2022-02/05/2022	61501		560,607.47	560,607.47	560,607.47	560,607.47	560,607.47		100%	100%
10016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE JUSTO SIERRA Y JUAN ALDAMA BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	75 ML	Ciudad Jalpa de Mendez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-003-2022	01/04/2022-15/04/2022	61302		430,218.84	430,218.84	430,218.84	430,218.84	430,218.84		100%	100%
10019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y FCO I MADRERO BARRIO LA GUADALUPE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	304 ML	Ciudad Jalpa de Mendez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-004-2022	01/04/2022-30/04/2022	61302		2,005,764.03	2,008,377.81	509,485.22	509,485.22	509,485.22	1,536,278.81	25%	90%



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
10020	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB MECOACAN	110 PIEZAS	POBLADO MECOACAN	2666	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	86,090.92	86,090.92	86,090.92	86,090.92	-	-	100%	100%
10021	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO PRIMERA SECCION	46 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO IRA SECCION	1235	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	33,993.09	33,993.09	33,993.09	33,993.09	-	-	100%	100%
10022	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CRUZ	49 PIEZAS	RA LA CRUZ	499	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	37,370.79	37,370.79	37,370.79	37,370.79	-	-	100%	100%
10023	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CONCEPCION	38 PIEZAS	RA LA CONCEPCION	600	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,949.78	29,949.78	29,949.78	29,949.78	-	-	100%	100%
10024	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	47 PIEZAS	RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	716	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	35,929.86	35,929.86	35,929.86	35,929.86	-	-	100%	100%
10025	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO SEGUNDA SECCION	31 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO 2DA SECCION	800	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	26,157.20	26,157.20	26,157.20	26,157.20	-	-	100%	100%
10026	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ NOVILLERO	59 PIEZAS	EJIDO EJ NOVILLERO	1084	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	46,354.79	46,354.79	46,354.79	46,354.79	-	-	100%	100%
10027	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COL ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	24 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	32,501.74	32,501.74	32,501.74	32,501.74	-	-	100%	100%
10028	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA TRINIDAD	40 PIEZAS	RA LA TRINIDAD	948	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	37,749.36	37,749.36	37,749.36	37,749.36	-	-	100%	100%
10029	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB SOYATACO	150 PIEZAS	POBLADO SOYATACO	4463	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	101,501.17	101,501.17	101,501.17	101,501.17	-	-	100%	100%
10030	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA JALUPA	200 PIEZAS	VILLA JALUPA	5622	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	138,762.51	138,762.51	138,762.51	138,762.51	-	-	100%	100%
10031	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ EL JUNCAL	30 PIEZAS	EJIDO EJ JUNCAL	413	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	23,907.51	23,907.51	23,907.51	23,907.51	-	-	100%	100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO						
10032	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL EL PULPITO	25 PIEZAS	EIDO EL PULPITO	392	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	20,682.45	20,682.45	20,682.45	20,682.45	20,682.45	-	100%	100%
10035	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB AMATITÁN	120 PIEZAS	POBLADO AMATITAN	331	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	95,959.23	95,959.23	95,959.23	95,959.23	95,959.23	-	100%	100%
10036	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA BENITO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓN	106 PIEZAS	RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	579	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	83,029.00	83,029.00	83,029.00	83,029.00	83,029.00	-	100%	100%
10037	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	43 PIEZAS	RA EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	479	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	26,960.09	26,960.09	26,960.09	26,960.09	26,960.09	-	100%	100%
10038	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL RECREO	80 PIEZAS	RA EL RECREO	1180	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	48,552.60	48,552.60	48,552.60	48,552.60	48,552.60	-	100%	100%
10039	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL RIO	100 PIEZAS	RA EL RIO	1835	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	82,772.82	82,772.82	82,772.82	82,772.82	82,772.82	-	100%	100%
10040	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CEIBA	45 PIEZAS	RA LA CEIBA	629	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,174.24	29,174.24	29,174.24	29,174.24	29,174.24	-	100%	100%
10041	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA GUADALUPE	110 PIEZAS	RA LA GUADALUPE	622	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	64,458.68	64,458.68	64,458.68	64,458.68	64,458.68	-	100%	100%
10042	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA PRIMERA SECCIÓN	36 PIEZAS	RA REFORMA 1RA SECCION	494	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,045.95	29,045.95	29,045.95	29,045.95	29,045.95	-	100%	100%
10043	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA SEGUNDA SECCIÓN SANTA MARÍA	59 PIEZAS	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	1620	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	39,577.98	39,577.98	39,577.98	39,577.98	39,577.98	-	100%	100%
10044	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA TERCERA SECCIÓN EL GUANO	43 PIEZAS	RA REFORMA 3RA SECCION EL GUANO	513	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	30,540.79	30,540.79	30,540.79	30,540.79	30,540.79	-	100%	100%
10045	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SAN GREGORIO	40 PIEZAS	RA SAN GREGORIO	268	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	24,991.36	24,991.36	24,991.36	24,991.36	24,991.36	-	100%	100%



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10046	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO TERCERA SECCIÓN EL VIGA	30 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN EL VIGA	348	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	22,310.18	22,310.18	22,310.18	22,310.18	22,310.18	22,310.18	-	100%	100%
10047	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TOMÁS GARRIDO CANABAL SAN JOSÉ	50 PIEZAS	RA TOMÁS GARRIDO CANABAL SAN JOSÉ	421	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	43,734.97	43,734.97	43,734.97	43,734.97	43,734.97	43,734.97	-	100%	100%
10048	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA RIVERA ALTA	50 PIEZAS	RA RIVERA ALTA	911	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	48,160.37	48,160.37	48,160.37	48,160.37	48,160.37	48,160.37	-	100%	100%
10049	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EI SAN HIPOLITO	58 PIEZAS	EIDO SAN HIPOLITO	926	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	46,330.63	46,330.63	46,330.63	46,330.63	46,330.63	46,330.63	-	100%	100%
10051	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SAN NICOLAS	30 PIEZAS	RA SAN NICOLAS	640	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	27,686.22	27,686.22	27,686.22	27,686.22	27,686.22	27,686.22	-	100%	100%
10053	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EI SANTA LUCIA	35 PIEZAS	EIDO SANTA LUCIA	1122	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	27,679.93	27,679.93	27,679.93	27,679.93	27,679.93	27,679.93	-	100%	100%
10054	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SANTUARIO PRIMERA SECCIÓN	30 PIEZAS	RA SANTUARIO 1RA SECCIÓN	1095	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	34,516.70	34,516.70	34,516.70	34,516.70	34,516.70	34,516.70	-	100%	100%
10055	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SANTUARIO SEGUNDA SECCIÓN	40 PIEZAS	RA SANTUARIO 2DA SECCIÓN	974	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	35,649.63	35,649.63	35,649.63	35,649.63	35,649.63	35,649.63	-	100%	100%
10056	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA VICENTE GUERRERO PRIMERA SECCIÓN	90 PIEZAS	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCIÓN	2953	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	71,902.96	71,902.96	71,902.96	71,902.96	71,902.96	71,902.96	-	100%	100%
10057	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3600 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO		01/03/2022-30/04/2022	12201, 21801, 24901 Y 32801	-	720,609.16	704,082.68	672,637.53	92,700.87	90,374.32	627,908.29	-	13%	90%
10058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EI SANTA ANA (EL RIO)	23 PIEZAS	EIDO SANTA ANA (EL RIO)	350	ADMON DIRECTA		01/03/2022 A 15/04/2022	24601	-	167,215.93	18,153.61	18,153.61	-	-	167,215.93	-	0%	0%
10059	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EI AVAPA	44 PIEZAS	EIDO AVAPA	508	ADMON DIRECTA		01/03/2022 A 15/04/2022	24601	-	87,451.95	27,902.65	27,902.65	-	-	87,451.95	-	0%	0%


*Handwritten signature*

*Handwritten initials*





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**




NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		ERERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
10072	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA PRIMERA SECCIÓN	62 PIEZAS	RA. HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCIÓN	1718	ADMION DIRECTA		01/03/2022 A 15/04/2022	24601	-	109,915.67	42,951.08	-	-	-	109,915.67	0%	0%
10073	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCIÓN	111 PIEZAS	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN	1928	ADMION DIRECTA		01/03/2022 A 15/04/2022	24601	-	301,264.32	78,049.00	-	-	-	301,264.32	0%	0%
10074	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB NICOLÁS BRAVO	178 PIEZAS	POBLADO NICOLÁS BRAVO	2631	ADMION DIRECTA		01/03/2022 A 15/04/2022	24601	-	379,445.77	111,360.49	111,360.49	-	-	379,445.77	0%	0%
10075	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA PUEBLO VIEJO	103 PIEZAS	RA. PUEBLO VIEJO	1272	ADMION DIRECTA		01/03/2022 A 15/04/2022	24601	-	232,952.45	69,210.80	-	-	-	232,952.45	0%	0%
10076	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA MECCOACÁN SEGUNDA SECCION LORENZO	78 PIEZAS	RA. MECCOACÁN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	1428	ADMION DIRECTA		01/03/2022 A 15/04/2022	24601	-	172,661.17	53,638.21	-	-	-	172,661.17	0%	0%
10077	REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN	1 PUENTE	RA. BENITO JUÁREZ 2DA. SECCION	3070	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTISM-FII-009-2022	01/04/2022-30/04/2022	62502	-	1,101,659.51	1,087,817.38	711,257.25	711,257.25	711,257.25	390,402.26	65%	98%
10078	REHABILITACIÓN DE DRENALIE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO INDALECIO MADERO ENTRE CALLEÓN 5 BARRIO LA GUADALUPE EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	102 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTISM-FII-007-2022	02/05/2022-15/06/2022	61303	-	877,886.17	863,192.83	634,145.56	634,145.56	634,145.56	243,740.61	72%	100%
10080	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD DEL POB MECCOACÁN	2 CONEXION ES	POBLADO MECCOACÁN	2666	ADMION DIRECTA		4/04/2022-08/04/2022	24601 Y 24701	-	28,965.29	23,841.46	-	-	-	28,965.29	0%	0%
10082	REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 04000 AL 1 + 254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	1.254 KM	POBLADO AMATITÁN	331	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTISM-FII-008-2022	11/04/2022-10/05/2022	61501	-	3,635,241.90	3,595,425.01	3,273,465.85	3,273,465.85	3,273,465.85	361,776.05	90%	100%
10083	AMPLIACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	200 M.L	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCIÓN	50	ADMION DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	62302	-	168,637.04	166,013.23	-	-	-	168,637.04	0%	10%
10084	MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESCUELA IDITEC NÚMERO 3	1 PIEZA	POBLADO IQUINIAPA	2666	ADMION DIRECTA		29/04/2022 12/05/2022	24601	-	53,757.88	53,757.88	-	-	-	53,757.88	0%	0%

*(Handwritten signature and initials)*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO						
10085	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SANCHEZ EN CALLE SAM MARCOS	887.40 M2	VILLA JALUPA	5622	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-010-2022	16/05/2022 29/06/2022	61501	-	1,464,404.51	1,435,137.34	937,190.01	937,190.01	937,190.01	527,214.50	64%	100%
10086	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO RA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION	546.30 ML	RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	321	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-012-2022	16/05/2022 29/06/2022	61501	-	938,755.97	920,040.85	370,826.83	370,826.83	370,826.83	567,929.14	40%	100%
10087	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO JUAN MERCADO	342.50 ML.	RA BENITO JUAREZ 2DA SECCION	180	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-014-2022	16/05/2022 29/06/2022	61501	-	1,079,850.91	1,063,839.09	-	-	-	1,079,850.91	0%	40%
10088	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO JUAN OVANDO	161 ML	RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	716	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-015-2022	23/05/2022 06/06/2022	61501	-	461,171.82	454,443.97	318,824.56	318,824.56	318,824.56	142,347.26	69%	100%
10093	EQUIPAMIENTO EN LA RA HERMENEGILDO SEGUNDA SECCION	1 PIEZA	HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	180	ADMION DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	24601	-	24,360.00	24,360.00	-	-	-	24,360.00	0%	0%
10094	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES: GONZALEZ GARCIA Y SEBASTIAN LERIO DE TEADA, BARRIO LA CANDELARIA JALUPA DE MENDEZ	167 ML	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	300	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-016-2022	23/05/2022 06/07/2022	61303	-	835,938.81	828,050.48	229,045.39	229,045.39	229,045.39	605,993.42	27%	90%
10095	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA ENTRADA DON ABEL	0.973 KM	POBLADO AMATTIAN	331	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-011-2022	16/05/2022 29/06/2022	61501	-	2,662,211.14	2,622,648.67	185,635.26	185,635.26	185,635.26	2,476,575.88	7%	100%
10096	REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMOS DE VILLA JALUPA A RA LA CRUZ	2940 M2	VILLA JALUPA	499	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-017-2022	17/05/2022 17/06/2022	61502	-	981,934.19	969,267.67	-	-	-	981,934.19	0%	95%
10098	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN JALPA DE MENDEZ	1 CENTRO DE SALUD	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-HIL-018-2022	1/05/2022 14/06/2022	61202	-	1,962,435.31	1,944,039.04	-	-	-	1,962,435.31	0%	7%
10099	EQUIPAMIENTO EN RA REFORMA PRIMERA SECCION	4 PIEZAS	RA REFORMA 1RA SECCION	494	ADMION DIRECTA		16/05/2022 25/05/2022	24601	-	275,117.25	259,427.41	-	-	-	275,117.25	0%	0%
10100	EQUIPAMIENTO EN LA RA SAN GREGORIO	3 PIEZAS	RA SAN GREGORIO	268	ADMION DIRECTA		16/05/2022 25/05/2022	24601	-	206,337.92	196,194.67	-	-	-	206,337.92	0%	0%
10101	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA LA CEIBA	1 PIEZA	RA LA CEIBA	105	ADMION DIRECTA		16/05/2022 25/05/2022	24601	-	29,580.00	29,580.00	-	-	-	29,580.00	0%	0%



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA DE MENEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENE.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
10104	REHABILITACION DE CAMINO EN EL SANTA LUCIA	1.80 KM	EJIDO SANTA LUCIA	1122	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIL-020-2022	17/06/2022-31/07/2022	61501	-	1,006,105.99	998,034.07	-	-	-	1,006,105.99	0%	10%
10106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	65 PIEZAS	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	740	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	51,013.05	51,013.05	-	-	-	51,013.05	0%	0%
10107	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	50 PIEZAS	RA. TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE	508	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	26,292.21	-	-	-	-	26,292.21	0%	0%
10108	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	168 PIEZAS	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	3070	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	114,364.24	114,364.24	-	-	-	114,364.24	0%	0%
10109	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	100 PIEZAS	POBLADO AMATTIAN		ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	206,159.86	158,792.42	-	-	-	206,159.86	0%	0%
10110	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS	57 PIEZAS	CUADRA JALPA DE MENEZ		ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	178,152.64	163,629.32	-	-	-	178,152.64	0%	0%
10111	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA	30 PIEZAS	CUADRA JALPA DE MENEZ		ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	431,427.92	379,296.23	-	-	-	431,427.92	0%	0%
10112	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	18 PIEZAS	CUADRA JALPA DE MENEZ	508	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	493,198.21	241,609.22	-	-	-	493,198.21	0%	0%
10115	REHABILITACION DE CAMINO VEICINAL CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO LA HERRADURA ENTRADA LOS CORONELES	0.420 KM	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	770	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIL-021-2022	17/06/2022-31/07/2022	61501	-	1,105,974.14	1,096,123.56	-	-	-	1,105,974.14	0%	10%
10116	MANTENIMIENTO PARQUE RECREATIVO INFANTIL CENTRO DE CONVIVENCIA PRIMERA ETAPA	4500 M2	CUADRA JALPA DE MENEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIL-022-2022	17/06/2022-15/08/2022	61202	-	1,337,067.65	1,316,895.58	-	-	-	1,337,067.65	0%	30%
10117	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I MADERO BARRIO LA GUADALUPE	642.98 ML	CUADRA JALPA DE MENEZ	16679	CONTRATO		15/07/2022-112/09/2022	61403	-	1,180,625.00	-	-	-	-	1,180,625.00	0%	0%
10118	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DUENAS, BARRIO SANTA ANA	61 ML	CUADRA JALPA DE MENEZ	16679	CONTRATO		15/07/2022-13/08/2022	61303	-	464,937.07	-	-	-	-	464,937.07	0%	0%

*Handwritten signature and initials.*





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
10119	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES ISABEL TORRES LORCA Y ERNESTO MAY COLONIA ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	194.70 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	499	CONTRATO		15/07/2022-28/08/2022	61502	-	1,009,728.77	-	-	-	1,009,728.77	0%	0%	
10120	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALEON LA PERLA	230 ML	RA GREGORIO MENDEZ	1112	CONTRATO		15/07/2022-29/07/2022	61302	-	71,935.38	-	-	-	71,935.38	0%	0%	
10121	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRITO	60 ML	VILLA JALUPA	50	CONTRATO		22/07/2022-20/08/2022	61303	-	563,789.73	-	-	-	563,789.73	0%	0%	
10122	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	561 ML	RA LA CEIBA	629	CONTRATO		22/07/2022-19/09/2022	62301	-	787,040.49	-	-	-	787,040.49	0%	0%	
10124	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL PORFIRIO DIAZ ENTRE LA CALLE AURELIANO BARRIAU HERNANDEZ Y CALLE CARLOS GONZALEZ, BARRIO LA GUADALUPE	133 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	600	CONTRATO		15/07/2022-13/08/2022	61303	-	828,967.34	-	-	-	828,967.34	0%	0%	
<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL:</b>									<b>60,758,516.73</b>	<b>81,713,518.00</b>	<b>32,858,446.61</b>	<b>13,718,936.57</b>	<b>12,797,917.28</b>	<b>12,795,590.73</b>	<b>68,918,716.28</b>		
<b>INTERESES 2022</b>																	
C0128	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS R33 FONDO III INTERESES		CD. JALPA DE MENDEZ	16596	Admon.			79902	-	3,115.56	0.00	0.00	0.00	3,115.56	0%	0%	
<b>TOTAL INTERESES 2022:</b>									<b>-</b>	<b>3,115.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,115.56</b>		
<b>TOTAL</b>									<b>60,758,516.73</b>	<b>81,716,633.56</b>	<b>32,858,446.61</b>	<b>13,718,936.57</b>	<b>12,797,917.28</b>	<b>12,795,590.73</b>	<b>68,918,716.28</b>		

**TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2022**  
**\$81,713,518.00**

Formulé

Autorizó

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL  
 COORDINADOR DEL RAMO 33

LCR. MANUEL ANTONIO CORTÉZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MPAL.



**RAMO 33**

Autorizó

ING. CARLOS MARIO GÁRZAR HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Vo.Bo.





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL**  
**FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO		COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO							
C0086	1 lote	Gasto de Operación Dir-seguridad Publica FIV	Cd. Jalpa de Mendez	16679	01/01/2022	31/12/2022	TECHO FINANCIERO APROBADO 2022	\$68,025,409.00									
								11301	9,144,204.00	9,144,204.00	9,144,204.00	740,594.61	740,594.61	740,594.61	8,403,609.39		
								12201	64,956.00	100,668.35	100,668.35	28,855.65	28,855.65	28,855.65	71,812.70		
								13101	900,384.00	900,384.00	900,384.00	74,625.64	74,625.64	74,625.64	825,758.36		
								13201	359,220.00	359,220.00	359,220.00	-	-	-	359,220.00		
								13302	7,478,424.00	7,478,424.00	7,478,424.00	-	-	-	7,478,424.00		
								13415	3,000,000.00	2,964,287.65	2,964,287.65	276,600.34	276,600.34	276,600.34	2,687,687.31		
								14106	2,410,188.00	2,410,188.00	2,410,188.00	192,554.23	192,554.23	192,554.23	2,217,633.77		
								14401	315,072.00	765,235.33	765,235.33	765,235.33	765,235.33	765,235.33	-		
								15401	3,055,824.00	3,055,824.00	3,055,824.00	211,316.49	211,316.49	211,316.49	2,844,507.51		
								15901	744,108.00	744,108.00	744,108.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	693,858.00		
								15902	618,372.00	618,372.00	618,372.00	50,250.00	50,250.00	50,250.00	568,122.00		
								17102	1,286,220.00	1,286,220.00	1,286,220.00	462,803.96	462,803.96	462,803.96	823,416.04		
								21503	-	14,000.00	14,000.00	13,279.68	13,279.68	13,279.68	720.32		
								21601	221,844.00	221,844.00	221,844.00	-	-	-	221,844.00		
22104	79,104.00	72,953.96	72,953.96	-	-	-	72,953.96										
22106	27,840.00	27,840.00	27,840.00	-	-	-	27,840.00										
22301	9,948.00	9,948.00	9,948.00	-	-	-	9,948.00										
24101	4,356.00	4,356.00	4,356.00	-	-	-	4,356.00										
24601	20,028.00	20,028.00	20,028.00	-	-	-	20,028.00										
24701	10,860.00	10,860.00	10,860.00	-	-	-	10,860.00										
24801	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	-	-	3,300.00										
24901	38,244.00	38,244.00	38,244.00	-	-	-	38,244.00										
25401	24,120.00	24,120.00	24,120.00	-	-	-	24,120.00										
25601	1,236.00	1,236.00	1,236.00	-	-	-	1,236.00										
26102	3,436,836.00	3,436,836.00	3,436,836.00	2,167,239.49	2,167,239.49	2,108,415.60	1,328,420.40										
27101	4,311,720.00	4,311,720.00	4,311,720.00	-	-	-	4,311,720.00										
29101	492.00	492.00	492.00	-	-	-	492.00										
29201	480.00	480.00	480.00	-	-	-	480.00										
29401	63,336.00	63,336.00	63,336.00	-	-	-	63,336.00										
29601	772,200.00	758,200.00	758,200.00	249,375.92	249,375.92	218,125.24	540,074.76										
31401	19,872.00	19,872.00	19,872.00	10,841.52	10,841.52	10,841.52	9,030.48										
32701	-	6,150.04	6,150.04	6,150.04	6,150.04	6,150.04	-										
33901	188,088.00	188,088.00	188,088.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	171,588.00										
34501	713,688.00	713,688.00	713,688.00	545,566.47	545,566.47	545,566.47	168,121.53										
35303	67,272.00	67,272.00	67,272.00	-	-	-	67,272.00										
35501	24,456.00	24,456.00	24,456.00	10,063.00	10,063.00	10,063.00	14,393.00										
35701	74,388.00	74,388.00	74,388.00	-	-	-	74,388.00										
<b>TOTAL PROYECTO C0086</b>								<b>39,490,680.00</b>	<b>39,940,843.33</b>	<b>32,846,151.45</b>	<b>5,872,102.37</b>	<b>5,782,027.80</b>	<b>5,780,220.88</b>	<b>34,158,815.53</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2022**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL**  
**FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



NUM. DE PROV.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO		POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO		
					INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO. METIDO				DEVENGADO	EJERCIDO
C0080		Erogaciones extraordinarias Fondo IV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	79902	1,890,602.02	2,989,353.24	-	-	2,989,353.24	0%	0%	
C0088		Pago de energía eléctrica edificios y alumbrado público	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	31101	21,598,610.00	21,598,610.00	7,793,951.00	7,793,951.00	7,793,951.00	36%	36%	
C0111		Programa Covid fortalecimiento a la salud	Cd. Jalpa de Méndez	16679	03/01/2022	31/10/2022	21601 y 44503	-	400,000.00	86,072.00	86,072.00	86,072.00	22%	22%	
A0009		Adquisición de motocicleta "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			54103	-	65,980.00	65,980.00	65,980.00	65,980.00	0%	0%	
A0010		Adquisición de motopatruillas "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			54101	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0%	0%	
10090		Rehabilitación de drenaje sanitario y ampliación de agua potable en seguridad pública "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			61303	-	263,881.89	261,884.63	-	263,881.89	0%	100%	
10081		Rehabilitación de cárcel de seguridad pública	Cd. Jalpa de Méndez	16679			varios	-	24,866.62	24,272.17	24,272.17	24,272.17	98%	100%	
10079		Construcción de pavimento de concreto hidráulico guarniciones y banquetas en acceso al edificio de seguridad pública municipal	Cd. Jalpa de Méndez	16679			61501	-	2,103,873.92	2,080,451.51	315,824.00	315,824.00	15%	65%	
							TOTAL PROGRAMA NORMAL:	62,979,892.02	68,025,409.00	43,778,762.76	14,158,201.54	14,002,146.97	14,000,340.05	54,023,262.03	
							TOTAL	62,979,892.02	68,025,714.15	43,778,762.76	14,158,201.54	14,002,146.97	14,000,340.05	54,024,567.18	
		INTERESES 2022													
		Erogaciones extraordinarias Fondo IV Intereses													

Formuló

Autorizó

Autorizó

Vo.Bo.



LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

ING. CARLOS MARI JUAREZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS, CARENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Handwritten mark or signature.*