



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CO079	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS R33 FONDO III		CD. JALPA DE MENDEZ	16679	Admon.			79902	60,758,516.73	5,213,119.58	-	-	-	5,213,119.58	0%	0%	
CO132	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FIII	7 vehículos	Ciudad Jalpa de Méndez	16679	Admon. Directa		1/02/2022-31/12/2022	32501 y 32502	-	2,410,500.00	2,148,300.00	1,367,100.00	1,367,100.00	1,367,100.00	1,367,100.00	57%	57%
A0014	EQUIPAMIENTO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 (PRODIMDF)	1 LOTE	Ciudad Jalpa de Méndez	16679	Admon. Directa		1/08/2022-31/12/2022	51101 y 51501	-	821,431.16	818,543.20	-	-	821,431.16	0%	0%	
CO156	EQUIPAMIENTO DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 (PRODIMDF)	1 LOTE	Ciudad Jalpa de Méndez	16679	Admon. Directa		1/08/2022-31/12/2022	21102 y 29401	-	154,492.64	154,492.64	-	-	154,492.64	0%	0%	
10011	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DIEGOCHO DE MARZO BENITO JUAREZ ENTRE PLAZA HIDALGO Y RUBEN PONCE DE LEON	544 ML.	Ciudad Jalpa de Méndez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-FIII-001-2022	01/04/2022-30/04/2022	61403	-	2,429,259.89	2,429,259.89	2,429,259.89	2,429,259.89	2,429,259.89	2,429,259.89	100%	100%
10013	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AVANZA CONTIGO ENTRE NICOLAS BRAVO Y DE LA TRANSFORMACION EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE	400.63 M2	Ciudad Jalpa de Méndez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-FIII-006-2022	18/04/2022-02/05/2022	61403	-	551,442.11	551,442.11	551,442.11	551,442.11	551,442.11	544,694.71	100%	100%
10014	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVANZA CONTIGO ENTRE NICOLAS BRAVO Y DE LA TRANSFORMACION EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE	130.01 M.L.	Ciudad Jalpa de Méndez	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-FIII-002-2022	01/04/2022-15/04/2022	61302	-	583,219.23	583,219.23	583,219.23	583,219.23	583,219.23	583,219.23	100%	100%

1 DE 14

t
os
B
q



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO							
10015	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE JUSTO SIERRA Y SAN LUIS MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	487.50 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-FII-005-2022	18/04/2022-02/05/2022	61501	-	560,607.47	560,607.47	560,607.47	560,607.47	560,607.47	560,607.47	-	100%	100%	
10016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE JUSTO SIERRA Y JUAN ALDAMA BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	75 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-FII-003-2022	01/04/2022-15/04/2022	61302	-	430,218.84	430,218.84	430,218.84	430,218.84	430,218.84	430,218.84	-	100%	100%	
10019	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FCO I MADEIRO BARRIO LA GUADALUPE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	304 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-FII-004-2022	01/04/2022-30/04/2022	61302	-	2,008,134.92	2,008,134.92	2,008,134.92	2,008,134.92	2,008,134.92	1,997,048.82	-	100%	100%	
10020	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB MECOACAN	110 PIEZAS	POBLADO MECOACAN	2666	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	86,090.92	86,090.92	86,090.92	86,090.92	86,090.92	86,090.92	-	100%	100%	
10021	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO PRIMERA SECCION	46 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO 1RA SECCION	1235	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	33,993.09	33,993.09	33,993.09	33,993.09	33,993.09	33,993.09	-	100%	100%	
10022	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CRUZ	49 PIEZAS	RA LA CRUZ	499	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	37,370.79	37,370.79	37,370.79	37,370.79	37,370.79	37,370.79	-	100%	100%	
10023	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CONCEPCION	38 PIEZAS	RA LA CONCEPCION	600	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,949.78	29,949.78	29,949.78	29,949.78	29,949.78	29,949.78	-	100%	100%	
10024	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	47 PIEZAS	RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	716	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	35,929.86	35,929.86	35,929.86	35,929.86	35,929.86	35,929.86	-	100%	100%	
10025	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO SEGUNDA SECCION	31 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO 2DA SECCION	800	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	26,157.20	26,157.20	26,157.20	26,157.20	26,157.20	26,157.20	-	100%	100%	
10026	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL NOVILLERO	59 PIEZAS	EIDO EL NOVILLERO	1084	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	46,354.79	46,354.79	46,354.79	46,354.79	46,354.79	46,354.79	-	100%	100%	

Handwritten marks and signatures:
 A large blue checkmark is visible on the right side of the page.
 There are several handwritten signatures and initials in blue ink, including a prominent one at the bottom right.



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10027	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	24 PIEZAS	Ciudad Jalpa de Mendez	16679	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	32,501.74	32,501.74	32,501.74	32,501.74	32,501.74	-	-	100%	100%
10028	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA TRINIDAD	40 PIEZAS	RA LA TRINIDAD	948	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	37,749.36	37,749.36	37,749.36	37,749.36	37,749.36	-	-	100%	100%
10029	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB SOYATACO	150 PIEZAS	POBLADO SOYATACO	4463	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	101,501.17	101,501.17	101,501.17	101,501.17	101,501.17	-	-	100%	100%
10030	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA JALUPA	200 PIEZAS	VILLA JALUPA	5622	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	138,762.51	138,762.51	138,762.51	138,762.51	138,762.51	-	-	100%	100%
10031	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL	30 PIEZAS	EJIDO EL JUNCAL	413	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	23,907.51	23,907.51	23,907.51	23,907.51	23,907.51	-	-	100%	100%
10032	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL EJIDO EL PULPITO	25 PIEZAS	EJIDO EL PULPITO	392	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	20,682.45	20,682.45	20,682.45	20,682.45	20,682.45	-	-	100%	100%
10035	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB AMATITÁN	120 PIEZAS	POBLADO AMATITÁN	331	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	95,959.23	95,959.23	95,959.23	95,959.23	95,959.23	-	-	100%	100%
10036	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	106 PIEZAS	RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	579	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	83,029.00	83,029.00	83,029.00	83,029.00	83,029.00	-	-	100%	100%
10037	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	43 PIEZAS	RA EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	479	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	26,960.09	26,960.09	26,960.09	26,960.09	26,960.09	-	-	100%	100%
10038	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL RECREO	80 PIEZAS	RA EL RECREO	1180	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	48,552.60	48,552.60	48,552.60	48,552.60	48,552.60	-	-	100%	100%
10039	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL RÍO	100 PIEZAS	RA EL RÍO	1835	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	82,772.82	82,772.82	82,772.82	82,772.82	82,772.82	-	-	100%	100%
10040	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CEIBA	45 PIEZAS	RA LA CEIBA	629	ADMION DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,174.24	29,174.24	29,174.24	29,174.24	29,174.24	-	-	100%	100%

[Handwritten signatures and initials]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EFERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
10041	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA GUADALUPE	110 PIEZAS	RA LA GUADALUPE	622	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	64,458.68	64,458.68	64,458.68	64,458.68	64,458.68	-	100%	100%
10042	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA PRIMERA SECCIÓN	36 PIEZAS	RA REFORMA 1RA SECCIÓN	494	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,045.95	29,045.95	29,045.95	29,045.95	29,045.95	-	100%	100%
10043	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA SEGUNDA SECCIÓN SANTA MARÍA	59 PIEZAS	RA REFORMA 2DA SECCIÓN SANTA MARÍA	1620	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	39,577.98	39,577.98	39,577.98	39,577.98	39,577.98	-	100%	100%
10044	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA TERCERA SECCIÓN EL GUANO	43 PIEZAS	RA REFORMA 3RA SECCIÓN EL GUANO	513	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	30,540.79	30,540.79	30,540.79	30,540.79	30,540.79	-	100%	100%
10045	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SAN GREGORIO	40 PIEZAS	RA SAN GREGORIO	268	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	24,991.36	24,991.36	24,991.36	24,991.36	24,991.36	-	100%	100%
10046	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADEWTEO TERCERA SECCIÓN EL VIGIA	30 PIEZAS	RA TIERRA ADEWTEO 3RA SECCIÓN EL VIGIA	348	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	22,310.18	22,310.18	22,310.18	22,310.18	22,310.18	-	100%	100%
10047	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TOMÁS GARRIDO CAMARAL SAN JOSÉ	50 PIEZAS	RA TOMÁS GARRIDO CAMARAL SAN JOSÉ	421	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	43,734.97	43,734.97	43,734.97	43,734.97	43,734.97	-	100%	100%
10048	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA RIVERA ALTA	50 PIEZAS	RA RIVERA ALTA	911	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	48,160.37	48,160.37	48,160.37	48,160.37	48,160.37	-	100%	100%
10049	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL SAN HIPÓLITO	58 PIEZAS	EIDO SAN HIPÓLITO	926	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	46,330.63	46,330.63	46,330.63	46,330.63	46,330.63	-	100%	100%
10051	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SAN NICOLÁS	30 PIEZAS	RA SAN NICOLÁS	640	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	27,686.22	27,686.22	27,686.22	27,686.22	27,686.22	-	100%	100%
10053	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL SANTA LUCÍA	35 PIEZAS	EIDO SANTA LUCÍA	1122	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	27,679.93	27,679.93	27,679.93	27,679.93	27,679.93	-	100%	100%

[Handwritten signature]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	ERECIDO					
10054	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SANTUARIO PRIMERA SECCIÓN	30 PIEZAS	RA SANTUARIO 1RA SECCIÓN	1095	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	34,516.70	34,516.70	34,516.70	34,516.70	34,516.70	-	100%	100%	
10055	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SANTUARIO SEGUNDA SECCIÓN	40 PIEZAS	RA SANTUARIO 2DA SECCIÓN	974	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	35,649.63	35,649.63	35,649.63	35,649.63	35,649.63	-	100%	100%	
10056	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA VICENTE GUERRERO PRIMERA SECCIÓN	90 PIEZAS	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCIÓN	2953	ADMON DIRECTA		1/03/2022-15/04/2022	24601	-	71,902.96	71,902.96	71,902.96	71,902.96	71,902.96	-	100%	100%	
10057	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3600 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	ADMON DIRECTA		01/03/2022-30/04/2022	12201, 21801, 24901 Y 32801	-	685,617.13	685,617.13	685,617.13	685,617.13	685,617.13	-	100%	100%	
10058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL SANTA ANA (EL RIO)	23 PIEZAS	EJIDO SANTA ANA (EL RIO)	350	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	18,153.61	18,153.61	18,153.61	18,153.61	18,153.61	-	100%	100%	
10059	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL AYAPA	44 PIEZAS	EJIDO AYAPA	508	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	27,902.65	27,902.65	27,902.65	27,902.65	27,902.65	-	100%	100%	
10060	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN	65 PIEZAS	EJIDO EL CARMEN	1709	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	41,143.52	41,143.52	41,143.52	41,143.52	41,143.52	-	100%	100%	
10061	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL IQUINUAPA	70 PIEZAS	EJIDO IQUINUAPA (EL CLAVO)	247	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	42,897.81	42,897.81	42,897.81	42,897.81	42,897.81	-	100%	100%	
10062	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL NABOR CORNELIO ALVAREZ	75 PIEZAS	EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ	1570	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	49,995.61	49,995.61	49,995.61	49,995.61	49,995.61	-	100%	100%	
10063	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN	60 PIEZAS	RA HUAPACAL 1RA SECCIÓN	642	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	49,628.94	49,628.94	49,628.94	49,628.94	49,628.94	-	100%	100%	

r
 WS
 3
 q



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			ERRCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10064	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN	75 PIEZAS	RA HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVAL)	1982	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		49,628.94		49,628.94	49,628.94	49,628.94			100%	100%
10055	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB AYAPA	250 PIEZAS	POBLADO AYAPA	6377	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		162,553.31		162,553.31	162,553.31	162,553.31			100%	100%
10056	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB BOQUIAPA	53 PIEZAS	POBLADO BOQUIAPA	1425	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		37,389.51		37,389.51	37,389.51	37,389.51			100%	100%
10067	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB IQUINUAPA	100 PIEZAS	POBLADO IQUINUAPA	3134	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		67,655.86		67,655.86	67,655.86	67,655.86			100%	100%
10058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA BENITO JUAREZ TERCERA SECCION	142 PIEZAS	RA BENITO JUAREZ 3RA SECCION	848	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		85,613.08		85,613.08	85,613.08	85,613.08			100%	100%
10069	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA CHACALAPA PRIMERA SECCION	170 PIEZAS	RA CHACALAPA 1RA SECCION	1781	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		101,690.50		101,690.50	101,690.50	101,690.50			100%	100%
10070	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA CHACALAPA SEGUNDA SECCION	65 PIEZAS	RA CHACALAPA 2DA. SECCION	529	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		47,215.55		47,215.55	47,215.55	47,215.55			100%	100%
10071	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA GREGORIO MENDEZ	96 PIEZAS	RA GREGORIO MENDEZ	1112	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		66,368.80		66,368.80	66,368.80	66,368.80			100%	100%
10072	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA PRIMERA SECCION	62 PIEZAS	RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	1718	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		42,951.08		42,951.08	42,951.08	42,951.08			100%	100%
10073	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCION	111 PIEZAS	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	1928	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		78,049.00		78,049.00	78,049.00	78,049.00			100%	100%
10074	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD POB NICOLAS BRAVO	178 PIEZAS	POBLADO NICOLAS BRAVO	2631	ADMON DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601		111,360.49		111,360.49	111,360.49	111,360.49			100%	100%

r
 w
 3
 9



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISIMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
10075	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA PUEBLITO VIEJO	103 PIEZAS	RA. PUEBLITO VIEJO	1272	ADMÓN DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	69,210.80	69,210.80	69,210.80	69,210.80	-	-	100%	100%
10076	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA MECOACÁN SEGUNDA SECCIÓN SAN LORENZO	78 PIEZAS	RA MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)	1428	ADMÓN DIRECTA		14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	53,638.21	53,638.21	53,638.21	53,638.21	-	-	100%	100%
10077	REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN	1 PUENTE	RA. BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN	3070	CONTRATO DIRECTA		02/04/2022-30/04/2022	62502	-	1,038,633.52	1,038,633.52	1,038,633.52	1,032,415.74	-	-	100%	100%
10078	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO INDALECIO MADERO ENTRE CALLEJÓN 5 BARRIO LA GUADALUPE EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	102 ML.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO DIRECTA		02/05/2022-15/06/2022	61303	-	634,145.56	634,145.56	634,145.56	634,145.56	-	-	100%	100%
10080	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD DEL POB MECOACÁN	2 CONEXION ES	POBLADO MECOACÁN	2666	ADMÓN DIRECTA		4/04/2022-08/04/2022	24601 Y 24701	-	23,841.46	23,841.46	23,841.46	23,841.46	-	-	100%	100%
10082	REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1 + 254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	1.254 KM	POBLADO AMATITÁN	331	CONTRATO DIRECTA		11/04/2022-10/05/2022	61501	-	3,593,899.46	3,593,899.46	3,593,899.46	3,593,899.46	-	-	100%	100%
10083	AMPLIACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	200 M.L.	RA HERMENEGILDO GALIANA 2DA SECCIÓN	50	ADMÓN DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	62302	-	166,012.54	166,012.54	166,012.54	166,012.54	-	-	100%	100%
10084	MAINTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESCUELA IDIFTEC NÚMERO 3	1 PIEZA	POBLADO IQUINUAPA	2666	ADMÓN DIRECTA		29/04/2022 12/05/2022	24601	-	53,757.88	53,757.88	53,757.88	53,757.88	-	-	100%	100%
10085	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SÁNCHEZ EN CALLE SAN MARCOS	887.40 M2	VILLA JALUPA	5622	CONTRATO DIRECTA		16/05/2022 29/06/2022	61501	-	1,456,044.08	1,456,044.08	1,456,044.08	1,456,044.08	-	-	100%	100%
10086	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO RA BENITO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓN	546.30 ML	RA BENITO JUÁREZ 1RA SECCIÓN	321	CONTRATO DIRECTA		16/05/2022 29/06/2022	61501	-	919,370.32	919,370.32	919,370.32	919,370.32	-	-	100%	100%

2

WS

3

4



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCI.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10087	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO JUAN MERCADO	342.50 M.L.	RA BENITO JUAREZ 2DA SECCION	180	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FII-014-2022	16/05/2022 29/06/2022	61501	-	955,118.03	955,118.03	955,118.03	955,118.03	955,118.03	955,118.03	-	100%	100%
10088	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO JUAN OVANDO	161 ML	RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	716	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FII-015-2022	23/05/2022 06/06/2022	61501	-	453,309.86	453,309.86	453,309.86	453,309.86	453,309.86	453,309.86	-	100%	100%
10093	EQUIPAMIENTO EN LA RA HERMENEGLDO GALEANA SEGUNDA SECCION	1 PIEZA	RA HERMENEGLDO GALEANA 2DA SECCION	180	ADMION DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	24601	-	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	-	100%	100%
10094	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES: GONZALEZ GARCIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, BARRIO LA CANDELARIA JALPA DE MENDEZ	167 ML	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	300	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FII-016-2022	23/05/2022 06/07/2022	61303	-	777,895.52	777,895.52	777,895.52	777,895.52	777,895.52	777,895.52	-	100%	100%
10095	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA ENTRADA DON ABEL	0.973 KM	POBLADO AMATTIAN	331	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FII-011-2022	16/05/2022 29/06/2022	61501	-	2,601,904.60	2,601,904.60	2,601,904.60	2,601,904.60	2,601,904.60	2,601,904.60	-	100%	100%
10096	REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMOS DE VILLA JALUPA A RA LA CRUZ	2940 M2	VILLA JALUPA	499	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FII-017-2022	17/05/2022 17/06/2022	61502	-	918,649.94	918,649.94	918,649.94	918,649.94	918,649.94	917,786.66	-	100%	100%
10098	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN JALPA DE MENDEZ	1 CENTRO DE SALUD	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FII-018-2022	1/05/2022 14/06/2022	61202	-	3,301,811.30	1,944,039.04	441,840.14	441,840.14	440,192.07	2,859,971.16	-	13%	85%
10099	EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION EN RA REFORMA PRIMERA SECCION	4 PIEZAS	RA REFORMA 1RA SECCION	494	ADMION DIRECTA		16/05/2022 29/05/2022	24601	-	259,427.41	259,427.41	259,427.41	259,427.41	259,427.41	259,427.41	-	100%	100%
10100	EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION EN LA RA SAN GREGORIO	3 PIEZAS	RA SAN GREGORIO	268	ADMION DIRECTA		16/05/2022 29/05/2022	24601	-	196,194.67	196,194.67	196,194.67	196,194.67	196,194.67	196,194.67	-	100%	100%
10101	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA LA CEIBA	1 PIEZA	RA LA CEIBA	105	ADMION DIRECTA		16/05/2022 29/05/2022	24601	-	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	-	100%	100%

[Handwritten signature and initials]




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N E T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
10102	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS ENTRE RA CHACALAPA PRIMERA SECCION A RA GALEANA SEGUNDA SECCION JALPA DE MENDEZ	1360 M2	RA CHACALAPA 1RA. SECCION	1781	ADMON DIRECTA		20/09/2022 04/10/2022	VARIAS	-	526,285.42	490,201.83	-	-	-	526,285.42	0%	80%
10103	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS RA EL RIO A VILLA JALUPA, JALPA DE MENDEZ	490 M2	VILLA JALUPA	5622	ADMON DIRECTA		20/09/2022 04/10/2022	VARIAS	-	204,707.59	196,013.97	-	-	-	204,707.59	0%	85%
10104	REHABILITACION DE CAMINO EN E. SANTA LUCIA	1.80 KM	EJIDO SANTA LUCIA	1122	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIIL-020-2022	17/06/2022 31/07/2022	61501	-	997,213.59	997,213.59	997,213.59	997,213.59	997,213.59	-	100%	100%
10106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	65 PIEZAS	RA VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	740	ADMON DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	24601	-	51,013.05	51,013.05	51,013.05	51,013.05	51,013.05	-	100%	100%
10108	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	168 PIEZAS	RA. BENITO JUÁREZ 2DA. SECCION	3070	ADMON DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	24601	-	114,364.24	114,364.24	114,364.24	114,364.24	114,364.24	-	100%	100%
10109	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	100 PIEZAS	POBLADO AMATTIAN		ADMON DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	24601	-	206,159.86	194,723.42	194,723.42	194,723.42	194,723.42	11,436.44	94%	100%
10110	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS	57 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMON DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	24601	-	178,152.64	172,184.32	172,184.32	172,184.32	172,184.32	5,968.32	97%	100%
10111	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA	30 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMON DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	VARIAS	-	431,427.92	408,383.23	408,383.23	408,383.23	408,383.23	23,044.69	95%	100%
10112	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COL. ENRIQUE GONZALEZ PEÑERO	18 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	508	ADMON DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	VARIAS	-	493,198.21	344,269.22	344,269.22	344,269.22	344,269.22	148,928.99	70%	100%
10113	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA CANDELARIA	57 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	ADMON DIRECTA		20/09/2022 04/11/2022	VARIAS	-	706,933.13	697,513.46	697,513.46	697,513.46	697,513.46	671,002.13	5%	30%
10114	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA GUADALUPE	114 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	ADMON DIRECTA		20/09/2022 04/11/2022	VARIAS	-	1,334,307.38	1,040,094.20	1,040,094.20	1,040,094.20	1,040,094.20	1,303,509.38	2%	30%
10115	REHABILITACION DE CAMINO VEGINAL CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO LA HERRADURA ENTRADA LOS CORONELTES	0.420 KM	RA VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	770	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIIL-021-2022	17/06/2022- 31/07/2022	61501	-	1,096,123.44	1,096,123.44	1,096,123.44	1,096,123.44	1,096,123.44	-	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)




NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.C.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10116	MANTENIMIENTO PARQUE RECREATIVO INFANTIL CENTRO DE CONVIVENCIA PRIMERA ETAPA	4500 M2	CUADRA JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-022-2022	17/06/2022-15/08/2022	61202	-	1,337,067.65	1,316,895.58	511,264.06	511,264.06	508,178.84	825,803.59	38%	100%	
10117	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y FRANCISCO MADRERO, BARRIO LA GUADALUPE	642.98 ML	CUADRA JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-023-2022	15/07/2022-112/09/2022	61403	-	1,180,625.00	1,167,315.05	540,785.84	540,785.84	537,522.48	639,839.16	46%	100%	
10118	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGISO MENDOZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DUERNAS, BARRIO SANTA ANA	61 ML	CUADRA JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-024-2022	15/07/2022-13/08/2022	61303	-	397,789.64	397,789.64	397,789.64	397,789.64	397,789.64	-	100%	100%	
10119	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES ISABEL TORRES LORCA Y ERNESTO MAY COLONIA ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	194.70 ML	CUADRA JALPA DE MENDEZ	499	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-025-2022	15/07/2022-28/08/2022	61502	-	1,009,728.77	994,582.82	190,232.76	190,232.76	190,232.76	819,496.01	19%	100%	
10120	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLEJON LA PERLA	230 ML	RA GREGORIO MENDEZ	1112	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-026-2022	15/07/2022-29/07/2022	61302	-	65,569.24	65,569.24	65,569.24	65,569.24	65,569.24	-	100%	100%	
10121	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRITO	60 ML	VILLA JALUPA	50	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-027-2022	22/07/2022-20/08/2022	61303	-	563,789.73	558,771.40	407,759.72	407,759.72	401,977.17	156,030.01	72%	90%	
10124	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL PORRINO DIAZ ENTRE LA CALLE AURELIANO BARAU HERNANDEZ Y CALLE CARLOS GONZALEZ, BARRIO LA GUADALUPE	133 ML	CUADRA JALPA DE MENDEZ	600	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-029-2022	15/07/2022-13/08/2022	61303	-	678,158.16	678,158.16	678,158.16	678,158.16	678,158.16	-	100%	100%	
10128	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE TRAMO LA ETA EL FILAR	5.230 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-032-2022	11/09/2022-09/11/2022	61501	-	4,436,673.75	4,309,162.28	-	-	-	4,436,673.75	0%	15%	
10129	REHABILITACION DE BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS	1.226 M2	RA REFORMA 1RA SECCION	494	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-033-2022	11/09/2022-29/10/2022	61403	-	897,972.75	890,600.66	-	-	-	897,972.75	0%	27%	

r us 13 4




H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPR-METIDO	DEVENGADO						
10130	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN UNO UN MEDIO A FINOS VARIOS TRAMOS	0.540 KM	RA HUAPAÇAL 1RA SECCION	1570	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-034-2022	11/09/2022 25/10/2022	61501	-	845,669.26	833,987.21	-	-	-	-	845,669.26	0%	85%
10135	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA CERRADA LOS LÓPEZ Y CERRADA LOS RAMOS	0.540 KM	CHAGALAPA PRIMERA SECCION		CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-030-2022	11/09/2022 25/10/2022	61501	-	504,479.45	499,259.87	-	-	-	-	504,479.45	0%	50%
10136	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO SAN LUIS	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	3200	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-031-2022	18/07/2022 16/08/2022	62302	-	379,744.18	-	-	-	-	-	379,744.18	0%	0%
10137	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	561 ML	RA LA CEIBA	600	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-031-2022	11/09/2022 09/11/2022	62302	-	1,026,854.23	1,019,736.14	-	-	-	-	1,026,854.23	0%	30%
10139	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL JAVIER MADRIGAL	470.80 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-036-2022	06-10-2022 19/11/2022	61202	-	586,186.21	582,006.72	-	-	-	-	586,186.21	0%	0%
10140	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL JAVIER MADRIGAL	3 AULAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-037-2022	06-10-2022 19/11/2022	61202	-	404,199.67	400,929.00	-	-	-	-	404,199.67	0%	0%
10141	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL RIO SECTOR SAN FRANCISCO RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCION	1.08 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-038-2022	06/10/2022 04/11/2022	61501	-	1,175,711.24	-	-	-	-	-	1,175,711.24	0%	0%
10142	REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO SAN FRANCISCO DE ASIS RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCION	1.05 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-039-2022	06/10/2022 04/11/2022	61501	-	2,193,533.53	-	-	-	-	-	2,193,533.53	0%	0%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
							INICIO-	TERMINO				COMPRO. METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
10143	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD GALEANA RA SECCION CRUCERO DEL PUENTE	255 ML	RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION	1718	CONTRATO		24/10/2022	07/12/2022	62302	-	778,438.11	-	-	-	778,438.11	0%	0%	
10144	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS ARIAS LOCALIDAD RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION	165 ML	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION	360	CONTRATO		24/10/2022	07/12/2022	62302	-	482,402.03	-	-	-	482,402.03	0%	0%	
10145	REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMOS AISLADOS DESDE EL PUENTE DONDE INICIA VICENTE GUERRERO A RANCHO ALEGRE RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA	1.47 KM	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION	2953	CONTRATO		24/10/2022	22/11/2022	61502	-	1,071,544.14	-	-	-	1,071,544.14	0%	0%	
10146	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON	780 M.L.	RA GREGORIO MENDEZ	1112	CONTRATO		24/10/2022	22/11/2022	61303	-	328,438.21	-	-	-	328,438.21	0%	0%	
10147	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA POBLADO IQUINUAPA	107.20 ML	POBLADO IQUINUAPA	300	CONTRATO		27/10/2022	25/11/2022	61303	-	218,284.81	-	-	-	218,284.81	0%	0%	
10148	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION CACOTERA AMCO	240 ML	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO		27/10/2022	10/12/2022	62302	-	929,126.63	-	-	-	929,126.63	0%	0%	
10149	CONSTRUCCION DE AULA EN EWSAD No 59 POB AYAPA	1 AULA	POBLADO AYAPA	508	CONTRATO		27/10/2022	25/11/2022	61201	-	703,975.32	-	-	-	703,975.32	0%	0%	
10150	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EN LA RA REFORMA SEGUNDA SECCION	1 POZO	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	640	CONTRATO		27/10/2022	15/12/2022	61302	-	7,319,382.64	-	-	-	7,319,382.64	0%	0%	

12 DE 14



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN O CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
10151	EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL CABECERA MUNICIPAL	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO		28/10/2022 26/11/2022	62302	-	717,370.78	-	-	-	-	717,370.78	0%	0%
10152	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ENSAD No. 27 RA TIERRA ADENTRO IRA SECCION	3 AULAS	TERRA ADENTRO IRA SECC.	430	CONTRATO		28/10/2022 21/12/2022	61201	-	2,667,097.62	-	-	-	-	2,667,097.62	0%	0%
100044	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN TRAMO PUENTE LA NEGRITA ENTRADA AL POLVORIN	1.46 KM	RA EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	479	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-001-2022	07/08/2022 20/10/2022	62502	-	1,326,183.43	1,287,444.06	561,304.87	561,304.87	557,917.69	764,878.56	42%	70%
100054	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA IRA SECCION	3.82 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA IRA SECCION	1718	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-002-2022	28/09/2022 29/11/2022	61501	-	2,528,463.89	2,490,629.19	-	-	-	2,528,463.89	0%	0%
100094	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ CIUDAD SANTA AVA CALLE CINCO DE MAYO	244 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-003-2022	28/09/2022 26/11/2022	61303	-	1,241,712.38	1,183,357.76	-	-	-	1,241,712.38	0%	0%
100074	REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ LA CANDELARIA	1	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-005-2022	02-10-2022 31/10/2022	61303	-	103,113.53	101,773.05	-	-	-	103,113.53	0%	0%
100084	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ POBLADO SOYATACO CALLE 27 DE FEBRERO	189.50 ML	SOYATACO	4463	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-004-2022	02-10-2022 30/11/2022	61303	-	1,255,313.66	1,220,606.76	-	-	-	1,255,313.66	0%	0%
TOTAL PROGRAMA NORMAL:									60,758,516.73	81,713,518.00	54,983,824.65	34,395,463.81	32,724,485.15	32,615,675.21	48,989,032.85		



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO					EJERCIDO
CO128	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS R33 FONDO III INTERESES		CD. JALPA DE MENDEZ	16696	Admon.			79902		6,766.04	0.00	0.00	0.00	6,766.04	0%	0%	
TOTAL INTERESES 2022:										6,766.04				6,766.04			
TOTAL									60,758,516.73	81,720,284.04	54,983,824.65	34,395,463.81	32,724,485.15	32,615,675.21	48,995,798.89		

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2022
\$81,713,518.00



RAMO 33
 Formulario

ARG. WANERGE YARGAS MADRIGAL
 COORDINADOR DEL RAMO 33



ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

Vo.Bo.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CO086	1 lote	PROGRAMA NORMAL Gasto de Operación Dir. seguridad Pública FIV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	11301	9,144,204.00	9,052,622.25	9,052,622.25	4,957,036.80	4,957,036.80	4,661,524.65	4,095,585.45		
							12201	64,956.00	192,250.10	192,250.10	181,491.90	181,491.90	181,491.90	10,758.20		
							13101	900,384.00	900,384.00	900,384.00	519,480.59	519,480.59	519,480.59	380,903.41		
							13201	359,220.00	359,220.00	359,220.00	-	-	-	359,220.00		
							13202	7,478,424.00	7,478,424.00	7,478,424.00	-	-	-	7,478,424.00		
		TECHO FINANCIERO APROBADO					13415	3,000,000.00	2,964,287.65	2,964,287.65	2,283,386.84	2,283,386.84	2,149,050.18	680,900.81		
		2022					14106	2,410,188.00	2,410,188.00	2,410,188.00	1,288,827.55	1,288,827.55	1,288,827.55	1,121,360.45		
		\$68,025,409.00					14401	315,072.00	765,235.33	765,235.33	765,235.33	765,235.33	765,235.33	-		
							15401	3,055,824.00	3,055,824.00	3,055,824.00	1,778,388.19	1,778,388.19	1,778,388.19	1,277,435.81		
							15901	744,108.00	744,108.00	744,108.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	445,108.00		
							15902	618,372.00	618,372.00	618,372.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	319,372.00		
							17102	1,286,220.00	1,286,220.00	1,286,220.00	675,861.02	675,861.02	667,660.64	610,358.98		
							21503	-	15,740.00	15,019.68	15,019.68	15,019.68	13,279.68	720.32		
							21601	221,844.00	221,844.00	-	-	-	-	221,844.00		
							22104	79,104.00	72,953.96	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	71,561.96		
							22106	27,840.00	27,840.00	-	-	-	-	27,840.00		
							22301	9,948.00	9,948.00	-	-	-	-	9,948.00		
							24101	4,356.00	4,356.00	-	-	-	-	4,356.00		
							24601	20,028.00	20,028.00	-	-	-	-	20,028.00		
							24701	10,860.00	10,860.00	-	-	-	-	10,860.00		
							24801	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00		
							24901	38,244.00	38,244.00	-	-	-	-	38,244.00		
							25401	24,120.00	24,120.00	-	-	-	-	24,120.00		
							25601	1,236.00	1,236.00	-	-	-	-	1,236.00		
							26102	3,436,836.00	3,509,051.69	3,509,051.69	3,509,051.69	3,509,051.69	3,037,634.70	-		
							27101	4,311,720.00	1,629,929.92	1,629,929.92	1,629,929.92	1,629,929.92	1,629,929.92	-		
							27201	-	421,776.00	421,776.00	421,776.00	421,776.00	421,776.00	-		
							28302	-	527,220.00	527,220.00	527,220.00	527,220.00	527,220.00	-		
							29101	492.00	492.00	-	-	-	-	492.00		
							29201	480.00	480.00	-	-	-	-	480.00		
							29401	63,336.00	63,336.00	-	-	-	-	63,336.00		

[Handwritten signatures and initials]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO		PAGADO	POR		% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
					INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO		DEVENGADO	EJERCIDO			EJERCER
							29601	772,200.00	622,729.51	334,195.12	334,195.12	264,595.12	358,134.39			
							29901	-	61,514.80	-	-	-	61,514.80			
							31401	19,872.00	20,354.94	14,455.36	14,455.36	14,455.36	5,899.58			
							32701	-	6,150.04	6,150.04	6,150.04	6,150.04	-			
							33901	188,088.00	188,088.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	171,588.00			
							34501	713,688.00	713,688.00	588,734.32	588,734.32	588,734.32	124,953.68			
							35303	67,272.00	131,002.01	122,848.25	70,080.24	70,080.24	60,921.77			
							35501	24,456.00	24,456.00	16,048.60	14,540.60	14,540.60	9,915.40			
							35701	74,388.00	10,175.05	-	-	-	10,175.05			
								-	1,160.00	-	-	-	1,160.00			
								39,490,680.00	38,209,209.25	37,030,456.31	20,196,753.19	20,127,153.19	19,204,985.01	18,082,056.06	53%	53%
CO080		Erogaciones extraordinarias Fondo IV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	79902	1,890,602.02	669,143.99	-	-	-	669,143.99	0%	0%	
CO088		Pago de energía eléctrica edificios y alumbrado público	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	31101	21,598,610.00	18,598,610.00	13,995,443.31	13,995,443.31	12,596,371.31	4,623,054.69	75%	75%	
CO111		Programa Covid fortalecimiento a la salud	Cd. Jalpa de Méndez	16679	03/01/2022	31/10/2022	21601 y 44503	-	979,783.80	685,855.80	685,855.80	685,855.80	293,928.00	70%	70%	
CO163		Pago de obligaciones jurídicas Ineludibles "FV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/07/2022	31/12/2022	39401	-	3,701,134.00	1,280,579.16	1,280,579.16	1,166,111.77	2,420,554.84	35%	35%	
CO164		Gastos de operación Dir. Seguridad Pública Aportaciones al Iset "FV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/07/2022	31/12/2022	14106	-	2,309,086.29	2,309,086.29	2,309,086.29	2,309,086.29	-	100%	100%	
CO168		Gastos de operación de la Dirección de Admon "FV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/07/2022	31/12/2022	34601 y 34701	-	275,400.00	-	-	-	275,400.00	0%	0%	
A0009		Adquisición de motocicleta "FV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			54103	-	65,980.00	65,980.00	65,980.00	65,980.00	-	100%	100%	
A0010		Adquisición de motopatruillas "FV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			54101	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	-	100%	100%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TERCER TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROV.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO	MONTO		POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO				
					INICIO	TERMINACION		APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
A0018		Adquisición de equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			56501		232,026.91		0%	0%				
10090		Rehabilitación de drenaje sanitario y ampliación de agua potable en seguridad pública "FIV"	Soyataco	4463	19/04/2022	16/07/2022	61303		261,050.82		100%	100%				
10081		Rehabilitación de cárcel de seguridad pública	Cd. Jalpa de Méndez	16679	21/03/2022	30/04/2022	varias		24,272.17		100%	100%				
10079		Construcción de pavimento de concreto hidráulico guariniones y banquetas en acceso al edificio de seguridad pública municipal	Soyataco	4463	22/04/2022	30/08/2022	61501		2,059,711.77		100%	100%				
TOTAL PROGRAMA NORMAL:									62,979,892.02	68,025,409.00	58,352,435.63	41,518,732.51	41,429,244.51	39,013,424.94	26,596,164.49	
INTERESES 2022																
TOTAL									62,979,892.02	68,028,892.43	58,352,435.63	41,518,732.51	41,429,244.51	39,013,424.94	26,599,647.92	

Formuló

Autorizó

Autorizó

Vo.Bo.

LCF. MANUEL ANTONIO CORTÉS FÉREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

ING. CARLOS MARCO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MANUEL PÉREZ NOTARIO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL

