

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPIESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
	PROGRAMA NORMAL															
C0132	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FIII	7 vehículos	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/02/2022-31/12/2022	32501 Y 32502		2,302,384.08	2,302,384.08	2,302,384.08	2,302,384.08	2,302,384.08	100%	100%
A0014	EQUIPAMIENTO DE COORDINACION DEL RAMO 33 (PRODIMDF)	1 LOTE	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/08/2022-31/12/2022	51101 Y 51501		818,543.20	818,543.20	818,543.20	818,543.20	818,543.20	100%	100%
C0156	EQUIPAMIENTO DE COORDINACION DEL RAMO 33 (PRODIMDF)	1 LOTE	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/08/2022-31/12/2022	21102 Y 29401		154,492.64	154,492.64	154,492.64	154,492.64	154,492.64	100%	100%
I0011	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DIECIOCHO DE MARZO BENITO JUAREZ ENTRE PLAZA HIDALGO Y RUBEN PONCE DE LEON	544 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-001-2022	01/04/2022-30/04/2022	61403		2,429,259.89	2,429,259.89	2,429,259.89	2,429,259.89	2,429,259.89	100%	100%
I0013	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AVANZA CONTIGO ENTRE NICOLAS BRAVO Y DE LA TRANSFORMACION EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE	400.63 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-006-2022	18/04/2022-02/05/2022	61403		551,442.11	551,442.11	551,442.11	551,442.11	551,442.11	100%	100%
I0014	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVANZA CONTIGO ENTRE NICOLAS BRAVO Y DE LA TRANSFORMACION EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE	130.01 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-002-2022	01/04/2022-15/04/2022	61302		583,219.23	583,219.23	583,219.23	583,219.23	583,219.23	100%	100%
I0015	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE JUSTO SIERRA Y JUAN ALDAMA BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	487.50 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-005-2022	18/04/2022-02/05/2022	61501		560,607.47	560,607.47	560,607.47	560,607.47	560,607.47	100%	100%
I0016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE JUSTO SIERRA Y JUAN ALDAMA BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	75 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-003-2022	01/04/2022-15/04/2022	61302		430,218.84	430,218.84	430,218.84	430,218.84	430,218.84	100%	100%

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '3' and a signature.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O			POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO			
10019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y FCO I MADERO BARRIO LA GUADALUPE MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	304 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-004-2022	01/04/2022-30/04/2022	61302	-	2,008,134.92	2,008,134.92	2,008,134.92	-	100%	100%
10020	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB MECOACÁN	110 PIEZAS	POBLADO MECOACAN	2666	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	86,090.92	86,090.92	86,090.92	-	100%	100%
10021	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO PRIMERA SECCIÓN	46 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO 1RA SECCIÓN	1235	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	33,993.09	33,993.09	33,993.09	-	100%	100%
10022	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CRUZ	49 PIEZAS	RA LA CRUZ	499	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	37,370.79	37,370.79	37,370.79	-	100%	100%
10023	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CONCEPCIÓN	38 PIEZAS	RA LA CONCEPCIÓN	600	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,949.78	29,949.78	29,949.78	-	100%	100%
10024	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	47 PIEZAS	RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	716	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	35,929.86	35,929.86	35,929.86	-	100%	100%
10025	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO SEGUNDA SECCIÓN	31 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO 2DA SECCIÓN	800	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	26,157.20	26,157.20	26,157.20	-	100%	100%
10026	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ NOVILLERO	59 PIEZAS	EJIDO EL NOVILLERO	1084	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	46,354.79	46,354.79	46,354.79	-	100%	100%
10027	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COL ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	24 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	32,501.74	32,501.74	32,501.74	-	100%	100%
10028	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA TRINIDAD	40 PIEZAS	RA LA TRINIDAD	948	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	37,749.36	37,749.36	37,749.36	-	100%	100%
10029	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB SOYATACO	150 PIEZAS	POBLADO SOYATACO	4463	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	101,501.17	101,501.17	101,501.17	-	100%	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10030	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA JALAPA	200 PIEZAS	VILLA JALAPA	5622	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	138,762.51	138,762.51	138,762.51	138,762.51	-	100%	100%
10031	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ EL JUNCAL	30 PIEZAS	EJIDO EL JUNCAL	413	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	23,907.51	23,907.51	23,907.51	23,907.51	-	100%	100%
10032	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ EL PÚLPITO	25 PIEZAS	EJIDO EL PÚLPITO	392	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	20,682.45	20,682.45	20,682.45	20,682.45	-	100%	100%
10035	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB AMATITÁN	120 PIEZAS	POBLADO AMATITÁN	331	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	95,959.23	95,959.23	95,959.23	95,959.23	-	100%	100%
10036	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA BENITO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓN	106 PIEZAS	RA BENITO JUÁREZ IRA SECCIÓN	579	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	83,029.00	83,029.00	83,029.00	83,029.00	-	100%	100%
10037	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	43 PIEZAS	RA EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	479	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	26,960.09	26,960.09	26,960.09	26,960.09	-	100%	100%
10038	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL RECREO	80 PIEZAS	RA EL RECREO	1180	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	48,552.60	48,552.60	48,552.60	48,552.60	-	100%	100%
10039	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA EL RÍO	100 PIEZAS	RA EL RÍO	1835	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	82,772.82	82,772.82	82,772.82	82,772.82	-	100%	100%
10040	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA CEIBA	45 PIEZAS	RA LA CEIBA	629	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,174.24	29,174.24	29,174.24	29,174.24	-	100%	100%
10041	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA LA GUADALUPE	110 PIEZAS	RA LA GUADALUPE	622	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	64,458.68	64,458.68	64,458.68	64,458.68	-	100%	100%
10042	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA PRIMERA SECCIÓN	36 PIEZAS	RA REFORMA IRA SECCIÓN	494	ADMÓN DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	29,045.95	29,045.95	29,045.95	29,045.95	-	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10043	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA SEGUNDA SECCIÓN SANTA MARÍA	59 PIEZAS	RA REFORMA 2DA SECCIÓN SANTA MARÍA	1620	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	39,577.98	39,577.98	39,577.98	39,577.98	-	100%	100%
10044	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA REFORMA TERCERA SECCIÓN EL GUANO	43 PIEZAS	RA REFORMA 3RA SECCIÓN EL GUANO	513	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	30,540.79	30,540.79	30,540.79	30,540.79	-	100%	100%
10045	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SAN GREGORIO	40 PIEZAS	RA SAN GREGORIO	268	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	24,991.36	24,991.36	24,991.36	24,991.36	-	100%	100%
10046	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TIERRA ADENTRO TERCERA SECCIÓN EL VIGÍA	30 PIEZAS	RA TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN EL VIGÍA	348	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	22,310.18	22,310.18	22,310.18	22,310.18	-	100%	100%
10047	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA TOMÁS GARRIDO CANABAL SAN JOSÉ	50 PIEZAS	RA TOMÁS GARRIDO CANABAL SAN JOSÉ	421	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	43,734.97	43,734.97	43,734.97	43,734.97	-	100%	100%
10048	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA RIVERA ALTA	50 PIEZAS	RA RIVERA ALTA	911	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	48,160.37	48,160.37	48,160.37	48,160.37	-	100%	100%
10049	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL SAN HIPÓLITO	58 PIEZAS	EJIDO SAN HIPÓLITO	926	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	46,330.63	46,330.63	46,330.63	46,330.63	-	100%	100%
10051	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SAN NICOLÁS	30 PIEZAS	RA SAN NICOLÁS	640	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	27,686.22	27,686.22	27,686.22	27,686.22	-	100%	100%
10053	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL SANTA LUCÍA	35 PIEZAS	EJIDO SANTA LUCÍA	1122	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	27,679.93	27,679.93	27,679.93	27,679.93	-	100%	100%
10054	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SANTUARIO PRIMERA SECCIÓN	30 PIEZAS	RA SANTUARIO 1RA SECCIÓN	1095	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	34,516.70	34,516.70	34,516.70	34,516.70	-	100%	100%
10055	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA SANTUARIO SEGUNDA SECCIÓN	40 PIEZAS	RA SANTUARIO 2DA SECCIÓN	974	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIII-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	35,649.63	35,649.63	35,649.63	35,649.63	-	100%	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10056	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA VICENTE GUERRERO PRIMERA SECCIÓN	90 PIEZAS	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCIÓN	2953	ADMON DIRECTA	DAM-CPS-R33-FIH-002-2022	1/03/2022-15/04/2022	24601	-	71,902.96	71,902.96	71,902.96	71,902.96	-	100%	100%
10057	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, Y RAYAS PEATONALES CANALIZADORAS DE CARRIL EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3600 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	ADMON DIRECTA		01/03/2022-30/04/2022	12201, 21801, 24901 Y 32601	-	685,617.13	685,617.13	685,617.13	685,617.13	-	100%	100%
10058	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ SANTA ANA (EL RIO)	23 PIEZAS	EJIDO SANTA ANA (EL RIO)	350	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	18,153.61	18,153.61	18,153.61	18,153.61	-	100%	100%
10059	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ AYAPA	44 PIEZAS	EJIDO AYAPA	508	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	27,902.65	27,902.65	27,902.65	27,902.65	-	100%	100%
10060	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ EL CARMEN	65 PIEZAS	EJIDO EL CARMEN	1709	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	41,143.52	41,143.52	41,143.52	41,143.52	-	100%	100%
10061	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ IQUINUAIPA	70 PIEZAS	EJIDO IQUINUAIPA (EL CLAVO)	247	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	42,897.81	42,897.81	42,897.81	42,897.81	-	100%	100%
10062	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ NABOR CORNELIO ALVAREZ	75 PIEZAS	EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ	1570	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	49,995.61	49,995.61	49,995.61	49,995.61	-	100%	100%
10063	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN	60 PIEZAS	RA HUAPACAL 1RA SECCIÓN	642	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	49,628.94	49,628.94	49,628.94	49,628.94	-	100%	100%
10064	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RANCHERIA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN	75 PIEZAS	RA HUAPACAL 2DA. SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	1982	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	49,628.94	49,628.94	49,628.94	49,628.94	-	100%	100%
10065	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB AYAPA	250 PIEZAS	POBLADO AYAPA	6377	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	162,553.31	162,553.31	162,553.31	162,553.31	-	100%	100%
10066	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB BOQUIAPA	53 PIEZAS	POBLADO BOQUIAPA	1425	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601	-	37,389.51	37,389.51	37,389.51	37,389.51	-	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O			POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO			
10067	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB IQUINUAPA	100 PIEZAS	POBLADO IQUINUAPA	3134	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		67,655.86	67,655.86	67,655.86	67,655.86	100%	100%
10068	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA BENITO JUAREZ TERCERA SECCIÓN	142 PIEZAS	RA BENITO JUAREZ 3RA SECCIÓN	848	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		85,613.08	85,613.08	85,613.08	85,613.08	100%	100%
10069	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA CHACALAPA PRIMERA SECCIÓN	170 PIEZAS	RA CHACALAPA 1RA SECCIÓN	1781	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		101,690.50	101,690.50	101,690.50	101,690.50	100%	100%
10070	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA CHACALAPA SEGUNDA SECCIÓN	65 PIEZAS	RA CHACALAPA 2DA. SECCIÓN	529	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		47,215.55	47,215.55	47,215.55	47,215.55	100%	100%
10071	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA GREGORIO MÉNDEZ	96 PIEZAS	RA GREGORIO MÉNDEZ	1112	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		66,368.80	66,368.80	66,368.80	66,368.80	100%	100%
10072	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA PRIMERA SECCIÓN	62 PIEZAS	RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN	1718	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		42,951.08	42,951.08	42,951.08	42,951.08	100%	100%
10073	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCIÓN	111 PIEZAS	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN	1928	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		78,049.00	78,049.00	78,049.00	78,049.00	100%	100%
10074	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB NICOLÁS BRAVO	178 PIEZAS	POBLADO NICOLÁS BRAVO	2651	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		111,360.49	111,360.49	111,360.49	111,360.49	100%	100%
10075	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA PUEBLO VIEJO	103 PIEZAS	RA PUEBLO VIEJO	1272	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		69,210.80	69,210.80	69,210.80	69,210.80	100%	100%
10076	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA MECOACÁN SEGUNDA SECCION SAN LORENZO	78 PIEZAS	RA MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)	1428	ADMON DIRECTA	DAM-CADQ-R33-002-2022	14/06/2022 A 13/07/2022	24601		53,638.21	53,638.21	53,638.21	53,638.21	100%	100%

(Handwritten signatures and initials)



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
10077	REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	1 PUENTE	RA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	3070	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-Fili-009-2022	01/04/2022-30/04/2022	62502	-	1,038,633.52	1,038,633.52	1,038,633.52	1,038,633.52	-	100%
10078	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO INDALECIO MADERO ENTRE CALLELÓN 5 BARRIO LA GUADALUPE EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	102 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-Fili-007-2022	02/05/2022-15/06/2022	61303	-	634,145.56	634,145.56	634,145.56	634,145.56	-	100%
10080	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD DEL POB MECOACAN	2 CONEXIONES	POBLADO MECOACAN	2666	ADMON DIRECTA		4/04/2022-09/04/2022	24601 Y 24701	-	23,841.46	23,841.46	23,841.46	23,841.46	-	100%
10082	REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1 + 254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	1.254 KM	POBLADO AMATITAN	331	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-Fili-008-2022	11/04/2022-10/05/2022	61501	-	3,593,899.46	3,593,899.46	3,593,899.46	3,593,899.46	-	100%
10083	AMPLIACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	200 M.L.	RA HERMENEGIL DO GALEANA 2DA SECCIÓN	50	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	62302	-	166,012.54	166,012.54	166,012.54	166,012.54	-	100%
10084	MANTENIMIENTO A LA SUBSTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESCUELA IDIFTEC NÚMERO 3	1 PIEZA	POBLADO IQUINUAPA	2666	ADMON DIRECTA		29/04/2022-12/05/2022	24601	-	53,757.88	53,757.88	53,757.88	53,757.88	-	100%
10085	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SÁNCHEZ EN CALLE SAN MARCOS	887.40 M2	VILLA JALUPA	5622	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-Fili-010-2022	16/05/2022-29/06/2022	61501	-	1,456,044.08	1,456,044.08	1,456,044.08	1,456,044.08	-	100%
10086	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	546.30 ML	RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	321	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-Fili-012-2022	16/05/2022-29/06/2022	61501	-	919,370.32	919,370.32	919,370.32	919,370.32	-	100%
10087	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO TRAMO JUAN MERCADO	342.50 M.L.	RA BENITO JUAREZ 2DA SECCION	180	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-Fili-014-2022	16/05/2022-29/06/2022	61501	-	955,118.03	955,118.03	955,118.03	955,118.03	-	100%
10088	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFÁLTICA TRAMO JUAN OVANDO	161 ML	RA TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	716	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-Fili-015-2022	23/05/2022-06/06/2022	61501	-	453,309.86	453,309.86	453,309.86	453,309.86	-	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
10093	EQUIPAMIENTO DE LA RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCIÓN	1 PIEZA	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCIÓN	180	ADMON DIRECTA		14/06/2022 13/07/2022	24601	-	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	-	100%
10094	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE LAS CALLES: GONZÁLEZ GARCÍA Y SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, BARRIO LA CANDELARIA JALPA DE MÉNDEZ	167 ML	CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ	300	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FI-016-2022	23/05/2022 06/07/2022	61303	-	777,895.52	777,895.52	777,895.52	777,895.52	-	100%
10095	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA ENTRADA DON ABEL	0.973 KM	POBLADO AMATITÁN	331	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FI-011-2022	16/05/2022 29/06/2022	61501	-	2,601,904.60	2,601,904.60	2,601,904.60	2,601,904.60	-	100%
10096	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN TRAMOS DE VILLA JALUPA A RA LA CRUZ	2940 M2	VILLA JALUPA	499	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FI-017-2022	17/05/2022 17/06/2022	61502	-	918,649.94	918,649.94	918,649.94	918,649.94	-	100%
10098	REHABILITACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN JALPA DE MÉNDEZ	1 CENTRO DE SALUD	CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FI-018-2022	1/05/2022 14/06/2022	61202	-	3,283,857.77	3,283,857.77	3,283,857.77	3,283,857.77	-	100%
10099	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN RA REFORMA PRIMERA SECCIÓN	4 PIEZAS	RA REFORMA 1RA SECCIÓN	494	ADMON DIRECTA		16/05/2022 25/05/2022	24601	-	259,427.41	259,427.41	259,427.41	259,427.41	-	100%
10100	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RA SAN GREGORIO	3 PIEZAS	RA SAN GREGORIO	268	ADMON DIRECTA		16/05/2022 25/05/2022	24601	-	196,194.67	196,194.67	196,194.67	196,194.67	-	100%
10101	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RA LA CEIBA	1 PIEZA	RA LA CEIBA	105	ADMON DIRECTA		16/05/2022 25/05/2022	24601	-	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	-	100%
10102	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS ENTRE RA CHACALAPA PRIMERA SECCIÓN A RA GALEANA SEGUNDA SECCIÓN JALPA DE MÉNDEZ	1360 M2	RA CHACALAPA 1RA SECCION	1781	ADMON DIRECTA		20/09/2022 04/10/2022	VARIAS	-	453,301.83	453,301.83	453,301.83	453,301.83	-	100%
10103	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS RA EL RÍO A VILLA JALUPA, JALPA DE MÉNDEZ	490 M2	VILLA JALUPA	5622	ADMON DIRECTA		20/09/2022 04/10/2022	VARIAS	-	154,013.97	154,013.97	154,013.97	154,013.97	-	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10104	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL SANTA LUCÍA	1.80 KM	EJIDO SANTA LUCÍA	1122	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIIL-020-2022	17/06/2022-31/07/2022	61501	-	997,213.59	997,213.59	997,213.59	997,213.59	-	100%	100%
10106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	65 PIEZAS	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	740	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	51,013.05	51,013.05	51,013.05	51,013.05	-	100%	100%
10108	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	168 PIEZAS	RA. BENITO JUÁREZ 2DA. SECCION	3070	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	114,364.24	114,364.24	114,364.24	114,364.24	-	100%	100%
10109	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	100 PIEZAS	POBLADO AMATITAN		ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	194,723.42	194,723.42	194,723.42	194,723.42	-	100%	100%
10110	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS	57 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	24601	-	172,184.32	172,184.32	172,184.32	172,184.32	-	100%	100%
10111	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA	30 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	VARIAS	-	408,383.23	408,383.23	408,383.23	408,383.23	-	100%	100%
10112	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	18 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	508	ADMON DIRECTA		14/06/2022-13/07/2022	VARIAS	-	344,269.22	344,269.22	344,269.22	344,269.22	-	100%	100%
10113	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA CANDELARIA	57 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	ADMON DIRECTA		20/09/2022-04/11/2022	VARIAS	-	697,613.46	697,613.46	697,613.46	697,613.46	-	100%	100%
10114	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA GUADALUPE	114 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	ADMON DIRECTA		20/09/2022-04/11/2022	VARIAS	-	1,040,094.20	1,040,094.20	1,040,094.20	1,040,094.20	-	100%	100%
10115	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO LA HERRADURA ENTRADA LOS CORONELES	0.420 KM	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	770	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIIL-021-2022	17/06/2022-31/07/2022	61501	-	1,096,123.44	1,096,123.44	1,096,123.44	1,096,123.44	-	100%	100%
10116	MANTENIMIENTO PARQUE RECREATIVO INFANTIL CENTRO DE CONVIVENCIA PRIMERA ETAPA	4500 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIIL-022-2022	17/06/2022-15/08/2022	61202	-	1,279,778.43	1,279,778.43	1,279,778.43	1,279,778.43	-	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
10117	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y FRANCISCO I MADERO, BARRIO LA GUADALUPE	642.98 ML	CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-023-2022	15/07/2022-112/09/2022	61403	-	955,457.69	955,457.69	955,457.69	955,457.69	-	100%
10118	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DUENAS, BARRIO SANTA ANA	61 ML	CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-024-2022	15/07/2022-13/08/2022	61303	-	397,789.64	397,789.64	397,789.64	397,789.64	-	100%
10119	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES ISABEL TORRES LORCA Y ERNESTO MAY COLONIA ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	194.70 ML	CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ	499	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-025-2022	15/07/2022-28/08/2022	61502	-	994,401.16	994,401.16	994,401.16	994,401.16	-	100%
10120	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE/LA PERLA	230 ML	RA GREGORIO MENDEZ	1112	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-026-2022	15/07/2022-29/07/2022	61302	-	65,569.24	65,569.24	65,569.24	65,569.24	-	100%
10121	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRITO	60 ML	VILLA JALUPE	50	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-027-2022	22/07/2022-20/08/2022	61303	-	557,839.57	557,839.57	557,839.57	557,839.57	-	100%
10124	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL PORFIRIO DIAZ ENTRE LA CALLE AURELIANO BARIAU HERNANDEZ Y CALLE CARLOS GONZALEZ, BARRIO LA GUADALUPE	133 ML	CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ	600	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-029-2022	15/07/2022-13/08/2022	61303	-	678,158.16	678,158.16	678,158.16	678,158.16	-	100%
10128	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TRAMO LA ETA EL FILAR	5.230 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCIÓN	1928	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-032-2022	11/09/2022-09/11/2022	61501	-	4,309,162.28	4,309,162.28	4,309,162.28	4,309,162.28	-	100%
10129	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS	1.226 M2	RA REFORMA 1RA SECCIÓN	494	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI-033-2022	11/09/2022-25/10/2022	61403	-	890,594.34	890,594.34	890,594.34	890,594.34	-	100%

y q w



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10130	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINOS VARIOS TRAMOS	0.540 KM	RA. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN	1570	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-034-2022	11/09/2022-25/10/2022	61501	-	728,991.28	728,991.28	728,991.28	728,991.28	-	100%	100%
10135	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA CERRADA LOS LOPEZ Y CERRADA LOS RAMOS	0.540 KM	CHACALAPA PRIMERA SECCION	-	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-030-2022	11/09/2022-25/10/2022	61501	-	499,249.96	499,249.96	499,249.96	499,249.96	-	100%	100%
10136	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO SAN LUIS	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	3200	CONTRATO	-	18/07/2022-16/08/2022	62302	-	374,068.25	374,068.25	374,068.25	374,068.25	-	100%	100%
10137	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	561 MIL	RA LA CEIBA	600	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-031-2022	11/09/2022-09/11/2022	62302	-	1,018,707.03	1,018,707.03	1,018,707.03	1,018,707.03	-	100%	100%
10139	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL JAVIER MADRIGAL	470.80 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-036-2022	06-10-2022-19/11/2022	61202	-	559,233.66	559,233.66	559,233.66	559,233.66	-	100%	100%
10140	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL JAVIER MADRIGAL	3 AULAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-037-2022	06-10-2022-19/11/2022	61202	-	400,927.55	400,927.55	400,927.55	400,927.55	-	100%	100%
10141	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL RIO SECTOR SAN FRANCISCO RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCION	1.08 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-038-2022	06/10/2022-04/11/2022	61501	-	1,280,695.36	1,280,695.36	1,280,695.36	1,280,695.36	-	100%	100%
10142	REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO SAN FRANCISCO DE ASIS RA HERMENEGILDO GALEANA SEGUNDA SECCION	1.05 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-039-2022	06/10/2022-04/11/2022	61501	-	2,193,532.25	2,193,532.25	2,193,532.25	2,193,532.25	-	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10143	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION CRUCERO DEL PUENTE	255 ML	RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION	1718	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-040-2022	24/10/2022-07/12/2022	62302	-	748,821.44	748,821.44	748,821.44	748,821.44	-	100%	100%
10144	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS ARIAS LOCALIDAD RA VICENTE GUERRERO 1RA-SECCION	165 ML	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	360	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-041-2022	24/10/2022-07/12/2022	62302	-	419,611.31	419,611.31	419,611.31	419,611.31	-	100%	100%
10145	REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMOS AISLADOS DESDE EL PUENTE DONDE INICIA VICENTE GUERRERO A RANCHO ALEGRE RANCHERIA VICENTE GUERRERO 1RA.	1.47 KM	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	2953	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-042-2022	24/10/2022-22/11/2022	61502	-	1,023,713.88	1,023,713.88	1,023,713.88	1,023,713.88	-	100%	100%
10146	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON	780 M.L	RA GREGORIO MENDEZ	1112	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-043-2022	24/10/2022-22/11/2022	61303	-	221,096.41	221,096.41	221,096.41	221,096.41	-	100%	100%
10147	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA POBLADO IQUINUAIPA	107.20 ML	POBLADO IQUINUAIPA	300	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-044-2022	27/10/2022-25/11/2022	61303	-	215,033.59	215,033.59	215,033.59	215,033.59	-	100%	100%
10148	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION CACAOTERA AMCO	240 MIL	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-045-2022	27/10/2022-10/12/2022	62302	-	910,777.98	910,777.98	910,777.98	910,777.98	-	100%	100%
10149	CONSTRUCCION DE AULA EN EMSAD No 59 POB AYAPA	1 AULA	POBLADO AYAPA	508	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-046-2022	27/10/2022-25/11/2022	61201	-	683,620.10	683,620.10	683,620.10	683,620.10	-	100%	100%
10151	EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL CABECERA MUNICIPAL	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FILI-048-2022	28/10/2022-26/11/2022	62302	-	670,575.89	670,575.89	670,575.89	670,575.89	-	100%	100%

Handwritten signature and initials in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTES CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10004A	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN TRAMO PUENTE LA NEGRITA ENTRADA AL POLVORIN	1.46 KM	RA EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	479	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-001-2022	07/08/2022 20/10/2022	62502	-	1,287,444.06	1,287,444.06	1,287,444.06	1,287,444.06	-	100%	100%
10005A	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION	3.82 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION	1718	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-002-2022	28/09/2022 29/11/2022	61501	-	2,490,629.19	2,490,629.19	2,490,629.19	2,490,629.19	-	100%	100%
10007A	REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ CIUDAD JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CANDELARIA	1	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-005-2022	02-10-2022 31/10/2022	61303	-	101,773.05	101,773.05	101,773.05	101,773.05	-	100%	100%
10008A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ POBLADO SOYATACO CALLE 27 DE FEBRERO	189.50 ML	SOYATACO	4463	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-004-2022	02-10-2022 30/11/2022	61303	-	1,220,606.76	1,220,606.76	1,220,606.76	1,220,606.76	-	100%	100%
10154	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA EN LA RA SAN NICOLAS	1 COMEDOR	RA SAN NICOLAS	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIIL-051-2022	10/10/2022 08/12/2022	61201	-	583,912.85	583,912.85	583,912.85	583,912.85	-	100%	100%
10155	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA EN LA RA LA CONCEPCION	1 COMEDOR	RALA CONCEPCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIIL-052-2022	10/10/2022 08/12/2022	61201	-	583,132.48	583,132.48	583,132.48	583,132.48	-	100%	100%
10158	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA VILLA JALUPA	1 PIEZA	VILLA JALUPA	300	ADMON		01/11/2022 30/11/2022	24601	-	103,219.12	103,219.12	103,219.12	103,219.12	-	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE		
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO
10159	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA EL RECREO	1 PIEZA	RA EL RECREO	240	ADMON		01/11/2022 30/11/2022	24601	-	36,022.64	36,022.64	36,022.64	36,022.64	-	36,022.64	100%	100%
10160	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA TIERRA ADENTRO 3RA SECCION	1 PIEZA	RA TIERRA ADENTRO 3RA SECCION	242	ADMON		01/11/2022 30/11/2022	24601	-	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	-	22,040.00	100%	100%
10168	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN FRANCISCO	1 PIEZA	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	ADMON			24601	-	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	-	22,040.00	100%	100%
10169	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN EL SECTOR CENTRO LOS LOPEZ	1 PIEZA	RA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	3070	ADMON			24601 Y 32601	-	85,688.04	85,688.04	85,688.04	85,688.04	-	85,688.04	100%	100%
10170	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RANCHERIA SAN HIPOLITO	1 PIEZA	EIIDO SAN HIPOLITO	926	ADMON			24601	-	42,907.24	42,907.24	42,907.24	42,907.24	-	42,907.24	100%	100%
10138	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ VILLA JALUPA, EN CALLE SANTA ISABEL	124 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	5622	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS) -006-2022	15/08/2022 30/09/2022	61302		214,791.75	214,791.75	112,155.19	112,155.19	102,636.56	112,155.19	52%	55%
10150	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EN LA RA REFORMA SEGUNDA SECCION	1 POZO	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	640	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-047-2022	27/10/2022 15/12/2022	61302		7,319,382.64	7,319,382.64	254,902.83	254,902.83	7,064,479.81	254,902.83	3%	10%
10152	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ENSAD No 27 RA TIERRA ADENTRO 1RA SECCION	3 AULAS	TIERRA ADENTRO 1RA. SECC.	430	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FIIL-049-2022	28/10/2022 21/12/2022	61201		2,667,097.62	2,667,097.62	934,970.81	934,970.81	1,732,126.81	934,970.81	35%	45%
10009A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SANTA ANA CALLE CINCO DE MAYO	244 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS) -003-2022	28/09/2022 26/11/2022	61303		1,183,357.76	1,183,357.76	175,058.11	175,058.11	1,008,299.65	175,058.11	15%	40%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O			POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO			
10153	REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA EL REFUGIO RANCHERIA SANTIUARIO MUNICIPAL	5 AULAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-050-2022	10/10/2022-23/11/2022	61202	-	1,998,201.16	1,998,201.16	1,693,259.24	1,693,259.24	304,941.92	85%
10156	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL REFUGIO RANCHERIA SANTIUARIO PRIMERA SECCION	216 ML	RA SANTIUARIO 1RA SECCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-053-2022	19/10/2022-17/12/2022	62302	-	637,672.67	637,672.67	502,399.94	502,399.94	135,272.73	80%
10157	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS HERNANDEZ RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCION	215 ML	RA HUAPACAL 1RA SECCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-054-2022	19/10/2022-17/12/2022	62302	-	558,588.51	558,588.51	403,465.41	403,465.41	155,123.10	75%
10167	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL	161 ML	RA HUAPACAL PRIMERA SECCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-055-2022		62302	-	426,059.42	426,059.42	217,315.99	217,315.99	208,743.43	55%
10172	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	230 ML	POBLADO BOQUIAPA	1425	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-056-2022		61302	-	496,809.63	496,809.63	-	-	496,809.63	0%
10173	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	1 SANITARIO	RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-057-2022		61202	-	404,962.98	404,962.98	-	-	404,962.98	0%
10174	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN GARCIA DE LA RA HUAPACAL 1RA SECCION	1 SANITARIO	RA HUAPACAL 1RA SECCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-058-2022		61202	-	214,991.64	214,991.64	-	-	214,991.64	0%
10175	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DEL CARMEN PEREZ DE LA RA HUAPACAL 2DA SECCION	1 SANITARIO	RA HUAPACAL 2DA SECCION PUNTA BRAVA	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FILI-059-2022		61202	-	189,975.54	189,975.54	-	-	189,975.54	0%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2022
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	M O N T O		POR EJERCER REFERENDO	% DE			
												DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	
10176	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN RANCHERIA CHACALAPA 1RA SECCION SECTOR LOS VAZQUEZ	0.26 KM 1RA	RA CHACALAPA 1RA SECCIÓN	1928	ADMON			24101 Y 32601		223,479.62	223,479.62	223,479.62	223,479.62			100%	100%	
TOTAL PROGRAMA NORMAL:											81,592,445.69	81,592,445.69	69,574,081.89	69,574,081.89	12,018,363.80			

Techo financiero aprobado FIII 2022
\$81,713,518.00

Nota: Se realizaron reintegros de recursos no ejercidos por la cantidad de \$121,072.31 y de intereses por la cantidad de \$11,899.93

Obras referendadas

Formuló


ARQ. WANERGE VARGAS MADRIAL
 COORDINADOR DEL RAMO 33




RAMO 33

Autorizó


LCF. MADURO ANTONIO CORTÉS PÉREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MPAL.

Autorizó


ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Vo. Bo.




MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 CUARTO TRIMESTRE 2022
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	MONTO		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE	
					INICIO	TERMINACION					DEVENGADO	FINANC.				FISICO	
C0086	1 lote	PROGRAMA NORMAL Gasto de Operación Dir seguridad Pública FIV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	11301	9,144,204.00	9,528,352.86	9,528,352.86	9,528,352.86	9,528,352.86	9,291,435.35	-	-	-	-
							12201	64,956.00	364,655.40	364,655.40	364,655.40	364,655.40	364,655.40	-	-	-	-
							13101	900,384.00	1,004,231.45	1,004,231.45	1,004,231.45	1,004,231.45	1,004,231.45	-	-	-	-
							13201	359,220.00	385,420.19	385,420.19	385,420.19	385,420.19	343,439.91	-	-	-	-
							13202	7,478,424.00	7,720,909.16	7,720,909.16	7,720,909.16	7,711,339.22	-	-	-	-	-
							13203	-	637,200.00	637,200.00	637,200.00	637,200.00	637,200.00	-	-	-	-
							13415	3,000,000.00	4,291,319.10	4,291,319.10	4,291,319.10	4,278,143.44	-	-	-	-	-
							14106	2,410,188.00	2,543,429.76	2,543,429.76	2,543,429.76	2,543,429.76	-	-	-	-	-
							14401	315,072.00	765,235.33	765,235.33	765,235.33	765,235.33	-	-	-	-	-
							15401	3,055,824.00	3,085,125.13	3,085,125.13	3,085,125.13	3,085,125.13	-	-	-	-	-
							15901	744,108.00	861,016.23	861,016.23	861,016.23	861,016.23	-	-	-	-	-
							15902	618,372.00	597,500.00	597,500.00	597,500.00	597,500.00	-	-	-	-	-
							17102	1,286,220.00	903,059.52	903,059.52	903,059.52	890,573.42	-	-	-	-	-
							21101	-	1,415.20	1,415.20	1,415.20	1,415.20	-	-	-	-	-
							21503	-	15,019.68	15,019.68	15,019.68	15,019.68	-	-	-	-	-
							21601	221,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							22104	79,104.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	-	-	-	-
							22106	27,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							22301	9,948.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							24101	4,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							24301	-	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	-	-	-	-
							24601	20,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							24701	10,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							24801	3,300.00	6,809.20	6,809.20	6,809.20	6,809.20	6,809.20	-	-	-	-
							24901	38,244.00	197.20	197.20	197.20	197.20	197.20	-	-	-	-
							25401	24,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							25601	1,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							26102	3,436,836.00	3,916,729.50	3,916,729.50	3,916,729.50	3,916,729.50	3,916,729.50	-	-	-	-
							27101	4,311,720.00	1,629,929.92	1,629,929.92	1,629,929.92	1,629,929.92	1,629,929.92	-	-	-	-
							27201	-	421,776.00	421,776.00	421,776.00	421,776.00	421,776.00	-	-	-	-
							28302	-	527,220.00	527,220.00	527,220.00	527,220.00	527,220.00	-	-	-	-
							29101	492.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							29201	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							29401	63,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							29601	772,200.00	446,610.72	446,610.72	446,610.72	446,610.72	446,610.72	-	-	-	-
							29901	-	71,015.20	71,015.20	71,015.20	71,015.20	71,015.20	-	-	-	-
							31401	19,872.00	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	-	-	-	-
							32701	-	6,150.04	6,150.04	6,150.04	6,150.04	6,150.04	-	-	-	-

Handwritten signature and initials in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 CUARTO TRIMESTRE 2022
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE		
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO				AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	
								188,088.00	108,372.00	108,372.00	108,372.00	108,372.00	108,372.00	-			
							713,688.00	588,734.32	588,734.32	588,734.32	588,734.32	588,734.32	588,734.32	-			
							67,272.00	196,856.25	196,856.25	196,856.25	196,856.25	196,856.25	196,856.25	-			
							24,456.00	47,424.76	47,424.76	47,424.76	47,424.76	47,424.76	47,424.76	-			
							74,388.00	-	-	-	-	-	-	-			
							39202	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	-			
		TOTAL PROYECTO C0086					39,490,680.00	40,696,552.36	40,696,552.36	40,696,552.36	40,696,552.36	40,696,552.36	40,382,422.87	-		100%	100%
C0080		Erogaciones extraordinarias Fondo IV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	79902	1,890,602.02	-	-	-	-	-	-		0%	0%
C0088		Pago de energía eléctrica edificios y alumbrado público	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2022	31/12/2022	31101	21,598,610.00	17,161,931.31	17,161,931.31	17,161,931.31	17,161,931.31	17,161,931.31	-		100%	100%
C0111		Programa Covid fortalecimiento a la salud	Cd. Jalpa de Méndez	16679	03/01/2022	31/10/2022	21601 Y 44503	-	929,455.80	929,455.80	929,455.80	929,455.80	929,455.80	-		100%	100%
C0163		Pago de obligaciones jurídicas ineludibles "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/07/2022	31/12/2022	39401	-	3,397,471.93	3,397,471.93	3,397,471.93	3,397,471.93	3,112,537.54	-		100%	100%
C0164		Gastos de operación Dir. Seguridad Pública Aportaciones al Isset "FV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/07/2022	31/12/2022	14106	-	2,309,086.29	2,309,086.29	2,309,086.29	2,309,086.29	2,309,086.29	-		100%	100%
C0168		Gastos de operación de la Dirección de Admon "FV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/07/2022	31/12/2022	34601 Y 34701	-	247,860.00	247,860.00	247,860.00	247,860.00	247,860.00	-		100%	100%
A0009		Adquisición de motocicleta "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			54103	-	65,980.00	65,980.00	65,980.00	65,980.00	65,980.00	-		100%	100%
A0010		Adquisición de motopatruillas "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			54101	-	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	-		100%	100%
A0018		Adquisición de equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679			56501	-	232,026.91	232,026.91	232,026.91	232,026.91	232,026.91	-		100%	100%
I0090		Rehabilitación de drenaje sanitario y ampliación de agua potable en seguridad pública "FIV"	Soyataco	4463	19/04/2022	16/07/2022	61303	-	261,050.82	261,050.82	261,050.82	261,050.82	261,050.82	-		100%	100%

Handwritten signature



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 CUARTO TRIMESTRE 2022
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE	
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO	FINANC.				FISICO	
10081		Rehabilitación de cárcel de seguridad pública	Cd. Jalpa de Méndez	16679	21/03/2022	30/04/2022	varias	-	24,272.17	24,272.17	24,272.17	24,272.17	24,272.17	-	-	100%	100%
10079		Construcción de pavimento de concreto hidráulico guarniciones y banquetas en acceso al edificio de seguridad pública municipal	Soyataco	4463	22/04/2022	30/08/2022	61501	-	2,059,711.77	2,059,711.77	2,059,711.77	2,059,711.77	2,059,711.77	-	-	100%	100%
TOTAL PROGRAMA NORMAL:								62,979,892.02	68,025,399.36	68,025,399.36	68,025,399.36	68,025,399.36	67,426,335.48	-	-		

Nota: Se realizaron reintegros de recursos no ejercidos por la cantidad de \$9.64 y de intereses por la cantidad de \$5,258.02



Formuló


LCF. MANUEL ANTONIO CORTÉS PÉREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Autorizó

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

U.C. MANUEL PÉREZ NOTARIO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



Vo.Bo.

MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL