




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
	PROGRAMA NORMAL																	
CO112	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES FIII		CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMON			79902	100,603,553.31	26,400,879.21					26,400,879.21	0%	0%	
10018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL	453.55 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-021-2023	24/04/2023-12/06/2023	61402	-	352,975.08	348,209.91				352,975.08	0%	30%	
10019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	2.05 KM	RA SANTUARIO IRA SECCION	1095	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-001-2023	24/04/2023-22/06/2023	61502	-	1,438,530.43	1,438,530.43				502,528.66	65%	97%	
10020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	1.99 KM	RA SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-002-2023	24/04/2023-07/06/2023	61502	-	861,036.40	861,036.40				378,088.61	58%	97%	
10021	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE LA RA TOMAS GARRIDO	46 PIEZAS	RA TOMAS GARRIDO CAMABAL SAN JOSE	421	ADMON		24/04/2023-08/05/2023	24601 Y 32601	-	331,440.21	-				331,440.21	0%	0%	
10022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD RA RIBERA ALTA	116 PIEZAS	RA RIBERA ALTA	911	ADMON		24/04/2023-08/05/2023	24601 Y 32601	-	870,040.45	-				870,040.45	0%	0%	
10023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS JAVIER	200 M.L.	RA SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-003-2023	26/04/2023-24/07/2023	61302	-	713,108.50	699,125.32				94,608.49	87%	95%	
10024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL AMATILLO Y CARRETERA A BOQUIAPA	641 ML	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-004-2023	26/04/2023-24/07/2023	61302	-	1,287,968.18	1,262,713.89				157,465.44	88%	95%	
10025	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DIF BARRIO SANTA ANA	102 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-005-2023	27/04/2023-24/08/2023	61202	-	3,095,063.50	3,006,854.19				2,528,369.43	18%	70%	
10027	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO VICENTE GUERRERO IRA SECCION A EIDO SANTA LUCIA	3.23 KM	RA VICENTE GUERRERO IRA SECCION	2953	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-006-2023	27/04/2023-25/07/2023	61502	-	8,410,630.15	8,200,364.39				1,910,112.93	77%	95%	

873 WJ



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O								% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER REFERENDO				
10028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE	599.10 ML	VILLA JALUPA	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-007-2023	27/04/2023-10/06/2023	61402	-	706,721.22	687,832.70	506,053.29	506,053.29	506,053.29	200,667.93	72%	80%		
10029	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE	1534.09 M2	VILLA JALUPA	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-008-2023	28/04/2023-26/06/2023	61502	-	1,959,607.95	1,924,216.62	1,454,917.20	1,454,917.20	1,245,057.59	504,690.75	74%	80%		
10030	REHABILITACION INTEGRAL DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BAUDELO JIMENEZ	170 ML	POBLADO SOYATACO	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-009-2023	01/05/2023-14/07/2023	61502	-	1,778,979.36	1,752,294.65	789,765.12	789,765.12	789,765.12	989,214.24	44%	87%		
10031	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	573 M2	POBLADO SOYATACO	463	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-010-2023	01/05/2023-28/08/2023	61202	-	3,705,322.07	3,635,291.47	1,466,150.07	1,466,150.07	1,466,150.07	2,239,172.00	40%	60%		
10032	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	1 PIEZA	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	400	ADMON		24/04/2023-08/05/2023	24601	-	46,800.20	46,800.20	46,800.20	46,800.20	46,800.20	-	100%	100%		
10033	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA	1 PIEZA	VILLA JALUPA	700	ADMON		24/04/2023-08/05/2023	24601	-	83,790.28	83,790.28	83,790.28	83,790.28	83,790.28	-	100%	100%		
10034	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	19790.14 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-011-2023	04/05/2023-22/06/2023	61202	-	3,584,516.20	3,518,202.65	2,498,906.85	2,498,906.85	2,498,906.85	1,085,609.35	70%	97%		
10035	CONSTRUCCION DE CARRAMO PUVIAL EN EL BARRIO SAN LUIS	1 CARRAMO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-012-2023	04/05/2023-30/09/2023	61303	-	9,382,949.66	9,214,056.56	2,643,443.15	2,643,443.15	2,643,443.15	6,739,506.51	28%	75%		
10036	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO RENÉ	0.86 KM	RA HERMENEGLILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-013-2023	05/05/2023-03/07/2023	61502	-	2,640,647.40	2,593,115.75	1,557,498.62	1,557,498.62	1,557,498.62	1,083,148.78	59%	60%		
10037	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS HERMANDEZ	0.98 KM	RA HERMENEGLILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-014-2023	05/05/2023-03/07/2023	61502	-	2,494,048.64	2,451,649.82	1,463,765.78	1,463,765.78	1,463,765.78	1,030,282.86	59%	100%		
10038	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINOS TRAMO LA TIA	0.56 KM	RA HERMENEGLILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-022-2023	05/05/2023-03/06/2023	61502	-	897,461.54	887,230.48	-	-	-	897,461.54	0%	30%		

[Handwritten signatures and initials]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER RERENDIDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
10039	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LOS ALMEIDA	2 PIEZAS	RA EL RIO	500	ADMON		22/05/2023 05/06/2023	24601 Y 32601	-	110,299.76	-	-	-	110,299.76	0%	0%	
10040	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE Y CALLE ALLENDE	DEL 25 PIEZAS	VILLA JALUPA	500	ADMON		22/05/2023 05/06/2023	24601, 24701 Y 24901	-	156,977.24	-	-	-	156,977.24	0%	0%	
10041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS SALIME DEL ROSARIO MOSQUEDA	200 ML	EIDO EL CARMEN	600	ADMON		22/05/2023 05/06/2023	12201, 24101, 24601 Y 32601	-	245,310.37	-	37,311.70	-	245,310.37	0%	0%	
10042	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO FAMILIA DE LA O	1.11 KM	EIDO EL PÚPTO	392	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-015-2023	16/06/2023 14/08/2023	61502	-	1,013,951.24	-	993,672.22	-	1,013,951.24	0%	35%	
10043	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚPTO A VICENTE GUERRERO	0.50 KM	EIDO EL PÚPTO	392	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023	16/06/2023 13/09/2023	61501	-	2,259,892.22	-	2,215,146.32	-	2,259,892.22	0%	35%	
10044	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO SECTOR BUGAMBILIA	0.79 KM	POBLADO IQUINUAPA	3134	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-017-2023	16/06/2023 13/09/2023	61501	-	2,231,372.65	-	2,185,629.50	-	2,231,372.65	0%	25%	
10045	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	2780 ML	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	1620	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023	16/06/2023 14/08/2023	61301	-	3,312,120.23	-	3,230,973.29	-	3,312,120.23	0%	35%	
10046	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SANTA ANA	870.73 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-019-2023	16/06/2023 14/08/2023	61402	-	1,963,842.80	-	1,927,511.70	-	1,963,842.80	0%	5%	
10049	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CARRETERA PRINCIPAL POR EL TEMPLO BETHEL	1 PIEZA	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	300	ADMON		10/07/2023 14/07/2023	24601	-	38,835.64	-	-	-	38,835.64	0%	0%	
10053	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	COL. LA PERA	300	ADMON		11/09/2023 16/09/2023	24601	-	23,823.06	-	-	-	23,823.06	0%	0%	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O						% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO		
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER REFERENDO					
10056	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 12 PIEZAS	EJIDO EL JUNCAL	300	ADMON		17/07/2023 22/07/2023	24601	-	11,684.26	-	-	-	-	-	-	-	11,684.26	0%	0%
10058	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 45 PIEZAS	EJIDO EL PULPITO	300	ADMON		17/07/2023 22/07/2023	24601	-	46,352.02	-	-	-	-	-	-	-	46,352.02	0%	0%
10061	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	EJIDO SAN HIPOLITO	300	ADMON		17/07/2023 22/07/2023	24601	-	27,408.36	-	-	-	-	-	-	-	27,408.36	0%	0%
10062	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	EJIDO SANTA ANA	300	ADMON		17/07/2023 22/07/2023	24601	-	10,302.90	-	-	-	-	-	-	-	10,302.90	0%	0%
10066	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A LA CONCEPCION	300	ADMON		11/09/2023 16/09/2023	24601	-	22,708.13	-	-	-	-	-	-	-	22,708.13	0%	0%
10067	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 33 PIEZAS	R/A LA CRUZ	300	ADMON		11/09/2023 16/09/2023	24601	-	25,743.17	-	-	-	-	-	-	-	25,743.17	0%	0%
10069	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 18 PIEZAS	R/A REFORMA 3RA. SECC. (EL GUANO)	300	ADMON		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	15,779.65	-	-	-	-	-	-	-	15,779.65	0%	0%
10070	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A SAN GREGORIO	300	ADMON		11/09/2023 16/09/2023	24601	-	20,484.14	-	-	-	-	-	-	-	20,484.14	0%	0%
10073	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	300	ADMON		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	20,354.43	-	-	-	-	-	-	-	20,354.43	0%	0%
10074	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	R/A VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.	300	ADMON		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	31,160.92	-	-	-	-	-	-	-	31,160.92	0%	0%


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)




NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				POR EJERCER RERENDIDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
10075	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 24 PIEZAS	EIDO SANTA LUCIA	300	ADMON		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	19,727.61	-	-	-	-	19,727.61	0%	0%
10076	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A TIERRA ADENTRO 2DA. SECC.	300	ADMON		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	17,922.74	-	-	-	-	17,922.74	0%	0%
10077	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	R/A TIERRA ADENTRO 3RA. SECC.	300	ADMON		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	61,368.51	-	-	-	-	61,368.51	0%	0%
10078	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	300	ADMON		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	176,592.01	-	-	-	-	176,592.01	0%	0%
10079	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 70 PIEZAS	POB. SOVATACO	300	ADMON		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	375,467.20	-	-	-	-	375,467.20	0%	0%
10080	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	POB. IQUINUAPA	300	ADMON		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	298,343.13	-	-	-	-	298,343.13	0%	0%
10081	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 70 PIEZAS	POB. AYAPA	300	ADMON		07/08/2023 12/08/2023	24601	-	437,293.68	-	-	-	-	437,293.68	0%	0%
10082	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 3RA. SECC.	300	ADMON		07/08/2023 12/08/2023	24601	-	136,260.26	-	-	-	-	136,260.26	0%	0%
10083	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	R/A EL RIO	300	ADMON		07/08/2023 12/08/2023	24601	-	233,276.60	-	-	-	-	233,276.60	0%	0%
10084	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECC.	300	ADMON		14/08/2023 19/08/2023	24601	-	143,757.42	-	-	-	-	143,757.42	0%	0%

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
10085	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC.	300	ADMON		14/08/2023 19/08/2023	24601	-	199,350.08	-	-	-	-	-	199,350.08	0%	0%
10086	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A TIERRA ADENTRO 1RA. SECC.	300	ADMON		14/08/2023 19/08/2023	24601	-	101,306.23	-	-	-	-	-	101,306.23	0%	0%
10087	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	VILLA JALUPA	300	ADMON		14/08/2023 19/08/2023	24601	-	295,217.52	-	-	-	-	-	295,217.52	0%	0%
10089	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	POB. AMATTAN	300	ADMON		21/08/2023 26/08/2023	24601	-	178,581.56	-	-	-	-	-	178,581.56	0%	0%
10090	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	POB. BOQUIAPA	300	ADMON		18/08/2023 23/08/2023	24601	-	179,584.45	-	-	-	-	-	179,584.45	0%	0%
10091	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	POB. MECOACAN	300	ADMON		21/08/2023 26/08/2023	24601	-	278,736.95	-	-	-	-	-	278,736.95	0%	0%
10092	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	POB. NICOLAS BRAVO	300	ADMON		21/08/2023 26/08/2023	24601	-	240,174.64	-	-	-	-	-	240,174.64	0%	0%
10093	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 1RA. SECC.	300	ADMON		28/08/2023 02/09/2023	24601	-	198,839.08	-	-	-	-	-	198,839.08	0%	0%
10094	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A CHACALAPA 1RA. SECC.	300	ADMON		18/09/2023 23/09/2023	24601	-	171,736.09	-	-	-	-	-	171,736.09	0%	0%
10095	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A CHACALAPA 2DA. SECC.	300	ADMON		18/09/2023 23/09/2023	24601	-	96,045.02	-	-	-	-	-	96,045.02	0%	0%

Handwritten signature and initials.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	ARROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10096	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 57 PIEZAS	R/A GREGORIO MENDEZ	300	ADMON		28/08/2023 02/09/2023	24601	-	47,115.46	-	-	-	47,115.46	0%	0%
10097	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	R/A HUAPACAL 1RA. SECC.	300	ADMON		28/08/2023 02/09/2023	24601	-	194,814.55	-	-	-	194,814.55	0%	0%
10098	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	R/A HUAPACAL 2DA. SECC.	300	ADMON		28/08/2023 02/09/2023	24601	-	197,879.27	-	-	-	197,879.27	0%	0%
10099	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A PUEBLITO VIEJO	300	ADMON		04/09/2023 09/09/2023	24601	-	95,931.01	-	-	-	95,931.01	0%	0%
10100	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 17 PIEZAS	R/A REFORMA 1RA. SECC.	300	ADMON		04/09/2023 09/09/2023	24601	-	17,541.81	-	-	-	17,541.81	0%	0%
10105	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	R/A VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.	300	ADMON		04/09/2023 09/09/2023	24601	-	268,860.51	-	-	-	268,860.51	0%	0%
10106	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A REFORMA 2DA. SECC	300	ADMON		04/09/2023 09/09/2023	24601	-	165,539.06	-	-	-	165,539.06	0%	0%
10108A	5000509 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO	158 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023	26/06/2023 03/09/2023	61303	-	1,085,330.92	-	-	-	908,216.14	0%	5%
10109A	5000510 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO	160 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023	26/06/2023 25/07/2023	61301	-	58,936.59	-	-	-	58,028.96	0%	5%

K B W

9



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
10110A	5000511.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	394.83MIL	CUADRA JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-024-2023	26/06/2023-23/09/2023	61303	-	1,734,533.72	1,685,446.22	-	-	-	1,734,533.72	0%	5%
10111A	5000512.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	46 ML	CUADRA JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023	26/06/2023-09/08/2023	61301	-	132,304.65	130,121.63	-	-	-	132,304.65	0%	5%
10112A	5000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	726 M2	CUADRA JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-026-2023	26/06/2023-08/09/2023	61402	-	828,344.62	807,636.00	-	-	-	828,344.62	0%	0%
10113A	5000514.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	2,970 M2	CUADRA JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-027-2023	26/06/2023-23/09/2023	61402	-	3,070,830.13	2,987,917.73	-	-	-	3,070,830.13	0%	0%
10114A	5000515.- REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA EL RIO	1.53 KM	RA EL RIO	1835	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-028-2023	26/06/2023-23/09/2023	61502	-	3,664,735.23	3,561,023.22	-	-	-	3,664,735.23	0%	5%
10115A	5000516.- REHABILITACION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) NO. 5	2 AULAS	CUADRA JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-029-2023	26/06/2023-08/09/2023	61202	-	1,484,100.86	1,448,482.44	-	-	-	1,484,100.86	0%	5%

3

W

9



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				POR EJERCER REFERENDO	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO
											COMPRO-METODO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
10116A	50000517.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEG) NO. 5.	247.76 m2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAU-DOOTISM-030-2023	26/06/2023 23/09/2023	61201	-	\$1,274,216.60	1,241,724.08	-	-	1,274,216.60	0%	5%	
10125	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN ROMAN ENTRE CALLE SAN PEDRITO Y PALAPA JJ	1 PIEZA	VILLA JALUPA	500	ADMION			24601	-	118,722.52	-	-	-	118,722.52	0%	0%	
CO113A	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FII	1 LOTE	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/02/2023-31/12/2023	21101, 21201 Y 32502	-	3,281,563.95	3,050,710.18	1,150,782.92	1,150,782.92	1,150,782.92	2,130,781.03	35%	35%
CO161	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES FII INTERESES		CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMION			79902	-	12,449.83	-	-	-	12,449.83	0%	0%	
TOTAL PROGRAMA NORMAL:									-	104,191,802.06	69,080,867.04	23,897,037.08	23,897,037.08	23,677,806.42	80,294,764.98		
TOTAL PROG NORMAL MAS INTERESES:									104,204,251.89	69,080,867.04	23,897,037.08	23,897,037.08	23,677,806.42	80,307,214.81			

Techo financiero aprobado FISM 2023
\$109,385,465.00

Formulo

 ARQ. WANGER VARGAS MADRUGAL
 COORDINADOR DEL RAMO 33



Autorizó

 ICF. MANUEL ANTONIO CORTÉS PÉREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MPAL.



Autorizó

 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Vo.Bo.

 MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

NUM. DE PROV.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
CO011	1 lote	Gasto de Operación Dirección de seguridad Pública FIV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	11301	19,146,574.94	18,378,709.51	18,378,709.51	8,896,922.03	8,896,922.03	8,742,576.18	9,481,787.48		
							12201	767,272.69	767,272.69	767,272.69	331,687.20	331,687.20	331,687.20	435,585.49		
							13101	1,997,495.24	1,997,495.24	1,997,495.24	941,494.37	941,494.37	941,494.37	1,056,000.87		
							13201	754,575.16	754,575.16	754,575.16	358,881.55	358,881.55	321,885.90	395,693.61		
							13202	8,000,000.00	7,554,655.74	7,554,655.74	-	-	-	7,554,655.74		
							13203	613,600.00	613,600.00	613,600.00	-	-	-	613,600.00		
							13415	8,338,940.90	7,636,812.24	7,636,812.24	3,325,596.60	3,325,596.60	3,318,564.81	4,311,215.64		
							14106	4,978,101.55	4,978,101.55	4,978,101.55	2,313,197.23	2,313,197.23	2,313,197.23	2,664,904.32		
							14401	795,844.74	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	-		
							15401	6,505,774.80	6,105,774.80	6,105,774.80	2,536,770.28	2,536,770.28	2,536,770.28	3,669,004.52		
							15901	1,244,620.00	1,719,449.48	1,719,449.48	1,495,785.40	1,495,785.40	1,487,522.76	223,664.08		
							15902	1,244,620.00	1,244,620.00	1,244,620.00	577,250.00	577,250.00	577,250.00	667,370.00		
							17102	2,019,180.88	2,019,180.88	2,019,180.88	1,633,579.89	1,633,579.89	1,626,998.19	385,600.99		
							21101	156,504.00	76,504.00	-	-	-	-	76,504.00		
							21401	20,447.00	20,447.00	-	-	-	-	20,447.00		
							21503	5,145.00	5,145.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,651.00		
							21601	102,795.00	52,795.00	-	-	-	-	52,795.00		
							22104	43,568.00	23,568.00	-	-	-	-	23,568.00		
							22106	53,100.00	33,100.00	-	-	-	-	33,100.00		
							22301	5,290.00	5,290.00	-	-	-	-	5,290.00		
							24101	4,130.00	4,130.00	-	-	-	-	4,130.00		
							24401	7,225.00	306.00	-	-	-	-	306.00		
							24601	13,161.00	13,161.00	-	-	-	-	13,161.00		
							24701	440.00	440.00	-	-	-	-	440.00		
							24801	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00		
							24901	8,150.00	8,150.00	-	-	-	-	8,150.00		
							25401	26,350.00	26,350.00	-	-	-	-	26,350.00		
							26102	392,672.00	2,475,015.44	2,338,462.99	2,338,462.99	2,331,589.99	2,211,086.39	143,425.45		
							27101	1,955,915.00	1,955,915.00	-	-	-	-	1,955,915.00		
							28201	264,000.00	264,000.00	-	-	-	-	264,000.00		
							28301	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	220,000.00		
							28302	558,400.00	558,400.00	-	-	-	-	558,400.00		
							29101	9,720.00	9,720.00	-	-	-	-	9,720.00		
							29201	1,133.00	1,133.00	-	-	-	-	1,133.00		
							29401	4,400.00	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00		
							29601	772,200.00	385,021.17	295,668.90	295,668.90	258,149.28	182,285.28	126,871.89		
							31401	13,420.00	13,420.00	10,841.52	10,841.52	10,841.52	10,841.52	2,578.48		
							32302	-	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	-		



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO		
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	
							33901	162,400.00	116,661.20	-	-	-	116,661.20				
							34501	777,320.16	638,793.16	306,580.12	306,580.12	306,580.12	332,213.04				
							35303	184,278.00	154,278.00	72,592.80	72,592.80	72,592.80	81,685.20				
							35501	162,497.00	162,497.00	52,957.24	51,333.24	51,333.24	111,163.76				
							38201	-	232,208.80	232,208.80	232,208.80	232,208.80	-				
								39202	-	6,919.00	6,919.00	6,919.00	-				
							TOTAL PROYECTO C0011		62,339,661.06	62,500,654.06	58,343,211.66	26,982,504.92	26,938,112.30	26,528,527.07	35,562,541.76	43%	43%
										2,230.26	-	-	2,230.26	0%	0%		
CO162		Inversiones financieras y otras provisiones Fondo IV Intereses	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	79902	-	-	2,230.26	-	-	-	2,230.26	0%	0%	
CO114		Pago de energía eléctrica edificios y alumbrado públ (FIV)	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	31101	13,412,280.94	13,162,280.94	8,965,247.80	8,965,247.80	8,965,247.80	4,197,033.14	68%	68%		
CO115		Programa Covid fortalecimiento a la salud (FIV)	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	21601	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%	0%		
CO116		Pago de obligaciones jurídicas Ineludibles	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	39401	5,000,000.00	5,000,000.00	3,399,449.83	3,399,449.83	3,399,449.83	1,600,550.17	68%	68%		
A0010		Adquisición de equipo de comunicación "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/4/2023	31/12/2023	56501	-	250,000.00	-	-	-	250,000.00	0%	0%		
TOTAL PROGRAMA NORMAL:								80,851,942.00	81,015,165.26	70,707,909.29	39,347,202.55	39,302,809.93	38,731,263.29	41,712,355.33			

Formuló

Autorizó

Vo.Bo.

LCF. MANUEL ANTONIO CORTÉS PÉREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERRERA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

J.C. MANUEL PÉREZ NOTARIO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

