



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O						POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
100048 ANTES 10138	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, VILLA JALPA, EN CALLE SANTA ISABEL	124 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	5622	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-006-2022	15/08/2022 30/09/2022	61302	-	102,636.56	102,636.56	102,636.56	102,636.56	102,636.56	102,636.56	102,636.56	-	100%	100%
100008 ANTES 10150	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EN LA 1RA REFORMA SEGUNDA SECCION	1 POZO	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	640	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FIII-047-2022	27/10/2022 15/12/2022	61302	-	7,064,479.81	7,064,479.81	7,064,479.81	7,064,479.81	7,064,479.81	7,064,479.81	7,064,479.81	-	100%	100%
100009 ANTES 10152	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ENSAD No 27 94 TIERRA ADENTRO 1RA SECCION	3 AULAS	TIERRA ADENTRO 1RA SECC.	430	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FIII-049-2022	28/10/2022 21/12/2022	61201	-	1,732,126.81	1,732,126.81	1,732,126.81	1,732,126.81	1,732,126.81	1,732,126.81	1,732,126.81	-	100%	100%
10003A ANTES 10095A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, BARRO SANTA ANA CALLE CINCO DE MAYO	244 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4400	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FISE (FAIS)-003-2022	28/09/2022 26/11/2022	61303	-	1,008,299.65	1,008,299.65	1,008,299.65	1,008,299.65	1,008,299.65	1,008,299.65	1,008,299.65	-	100%	100%
10010 ANTES 10153	REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA NUMERO CINCO DE LA CABECERA MUNICIPAL	5 AULAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	300	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FIII-050-2022	10/10/2022 29/11/2022	61202	-	304,941.92	304,941.92	304,941.92	304,941.92	304,941.92	304,941.92	304,941.92	-	100%	100%
10011 ANTES 10156	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL REFUGIO RANCHERIA SANTUARIO PRIMERA SECCION	216 ML	RA SANTUARIO 18A SECCION	300	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FIII-053-2022	19/10/2022 17/12/2022	62302	-	132,699.51	132,699.51	132,699.51	132,699.51	132,699.51	132,699.51	132,699.51	-	100%	100%
10012 ANTES 10157	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS HERNANDEZ RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCION	215 ML	RA HUAPACAL 18A SECCION	300	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FIII-054-2022	19/10/2022 17/12/2022	62302	-	153,590.84	153,590.84	153,590.84	153,590.84	153,590.84	153,590.84	153,590.84	-	100%	100%
10013 ANTES 10167	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA HUAPACAL	161 ML	RA HUAPACAL PRIMERA SECCION	300	CONTRATO	CTO.-OP.-MIAL-DOOTSM-FIII-055-2022	-	62302	-	208,706.61	208,706.61	208,706.61	208,706.61	208,706.61	208,706.61	208,706.61	-	100%	100%

w

x

a



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTES PRIMER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	M O N T O								POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
									APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
10014 ANTES 10172	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	230 ML	POBLADO BOQUIAPA	1425	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-056-2022		61302	-	496,809.63	496,809.63	496,809.63	496,809.63	496,809.63	496,809.63	-	1,232,475.01	0%	100%
10015 ANTES 10173	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	1	RA BENITO JUAREZ 1RA SECCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-057-2022		61202	-	404,962.98	404,962.98	404,962.98	404,962.98	404,962.98	404,962.98	-	1,232,475.01	0%	100%
10016 ANTES 10174	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN GARCIA DE LA RA HUAPACAL IRA SECCION	1	RA HUAPACAL IRA SECCION	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-058-2022		61202	-	214,991.64	214,991.64	214,991.64	214,991.64	214,991.64	214,991.64	-	1,232,475.01	0%	100%
10017 ANTES 10175	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DEL CARMEN PEREZ DE LA RA SANITARIO HUAPACAL 2DA SECCION	1	RA HUAPACAL 2DA SECCION PUNTA BRAVA	300	CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-059-2022		61202	-	189,975.54	189,975.54	189,975.54	189,975.54	189,975.54	189,975.54	-	1,232,475.01	0%	100%
TOTAL REFERENDOS:									-	12,014,221.50	12,014,221.50	12,014,221.50	12,014,221.50	12,014,221.50	12,014,221.50	-	1,232,475.01	0%	0%
CO112	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES FII		CUDDAD JALPA DE MENDEZ		ADMION			79902	100,603,553.31	80,636,835.83	-	-	-	-	-	80,636,835.83	0%	0%	
10018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL	453.55 M2	CUDDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO		24/04/2023 12/06/2023	61402	-	616,991.12	-	-	-	-	-	616,991.12	0%	0%	
10019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	2.05 KM	RA SANTUARIO 1RA SECCION	1095	CONTRATO		24/04/2023 22/06/2023	61502	-	1,232,475.01	-	-	-	-	-	1,232,475.01	0%	0%	
10020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	1.99 KM	RA SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO		24/04/2023 07/06/2023	61502	-	628,127.02	-	-	-	-	-	628,127.02	0%	0%	

W

2

2



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL




NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	M O N T O		POR EJERCER REFERENDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
									APROBADO	DEVENGADO			
10021	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE LA RA TOMÁS GARRIDO	46 PIEZAS	RA TOMÁS GARRIDO CAMBAL SAN JOSE	421	ADMON		24/04/2023 09/05/2023	24601 y 32601	-	331,440.21	-	0%	0%
10022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD RA RIBERA ALTA	116 PIEZAS	RA RIBERA ALTA	911	ADMON		24/04/2023 09/05/2023	24601 y 32601	-	870,040.45	-	0%	0%
10023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS JAVIER	200 M.L.	RA SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO		26/04/2023 24/07/2023	61302	-	713,108.50	-	0%	0%
10024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL AMATILLO Y CARRETERA A BOQUIAPA	641 ML	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO		26/04/2023 24/07/2023	61302	-	1,287,968.18	-	0%	0%
10025	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION	102 M2	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO		27/04/2023 24/08/2023	61202	-	3,095,063.50	-	0%	0%
10027	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO VICENTE GUERRERO 1RA SECCION A EIDO SANTA LUCIA	3.23 KM	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION	2953	CONTRATO		27/04/2023 25/07/2023	61502	-	8,410,630.15	-	0%	0%
10028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE	599.10 ML	VILLA JALUPA	500	CONTRATO		27/04/2023 10/06/2023	61402	-	706,721.22	-	0%	0%
10029	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE	1534.09 M2	VILLA JALUPA	500	CONTRATO		28/04/2023 26/06/2023	61502	-	1,959,607.95	-	0%	0%
10030	REHABILITACION INTEGRAL DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BAUDELO JIMÉNEZ	170 ML	POBLADO SOYATACO	500	CONTRATO		01/05/2023 14/07/2023	61502	-	1,778,979.36	-	0%	0%
10031	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	573 M2	POBLADO SOYATACO	4463	CONTRATO		01/05/2023 28/08/2023	61202	-	3,705,322.07	-	0%	0%
10032	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	1 PIEZA	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	400	ADMON		24/04/2023 09/05/2023	24601	-	46,800.20	-	0%	0%

W

D



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	BENEF.	MODALIDAD DE EECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		POR EJERCER REFRENDO	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
											DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
10033	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COL SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA	1 PIEZA	VILLA JALUPA	700	ADMION		24/04/2023-08/05/2023	24601	-	83,790.28	-	-	83,790.28	0%	0%	
CO113A	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FILL A	9 vehiculos	CUADAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/02/2023-31/12/2023	32502	-	2,985,599.98	-	-	2,985,599.98	0%	0%	
CO113B	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FILL B	1 LOTE	CUADAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/02/2023-31/12/2023	21101 Y 21102	-	295,963.97	-	-	295,963.97	0%	0%	
TOTAL PROGRAMA NORMAL:										-	109,385,465.00	-	-	109,385,465.00		
INTERESES 2023 PROG. NORMAL										-	-	-	-	-	-	-
CO161	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES FILL INTERESES		CUADAD JALPA DE MENDEZ		ADMION			79902	-	1,367.32	-	-	1,367.32	0%	0%	
TOTAL PROG NORMAL MAS INTERESES:										-	109,386,832.32	-	-	109,386,832.32		

Techo financiero aprobado FISM 2023
\$109,385,465.00



RAMO 33

ARO. WANERGE VARGAS MADRIGAL
 COORDINADOR DEL RAMO 33

Autorizó

LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MPAL.



Autorizó

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Vo.Bo

MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
PRIMER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
CO011	1 lote	Gasto de Operación Dirección de seguridad Publica FIV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2023	31/12/2023	11301	19,146,574.94	19,000,753.97	19,000,753.97	4,570,417.79	4,570,417.79	4,570,417.79	14,430,336.18		
		PROGRAMA NORMAL					12201	767,272.69	767,272.69	767,272.69	174,238.50	174,238.50	174,238.50	593,034.19		
							13101	1,997,495.24	1,997,495.24	1,997,495.24	485,840.70	485,840.70	485,840.70	1,511,654.54		
							13201	754,575.16	754,575.16	754,575.16	-	-	-	754,575.16		
							13202	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00		
							13203	613,600.00	613,600.00	613,600.00	-	-	-	613,600.00		
							13415	8,338,940.90	8,338,940.90	8,338,940.90	1,671,426.47	1,671,426.47	1,671,426.47	6,667,514.43		
		TECHO FINANCIERO APROBADO					14106	4,978,101.55	4,978,101.55	4,978,101.55	1,188,307.44	1,188,307.44	1,188,307.44	3,789,794.11		
		2023					14401	795,844.74	795,844.74	795,844.74	-	-	-	795,844.74		
		\$81,012,935.00					15401	6,505,774.80	6,505,774.80	6,505,774.80	1,303,786.70	1,303,786.70	1,303,786.70	5,201,988.10		
							15901	1,244,620.00	1,244,620.00	1,244,620.00	446,750.00	446,750.00	446,750.00	797,870.00		
							15902	1,244,620.00	1,244,620.00	1,244,620.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00	946,620.00		
							17102	2,019,180.88	2,019,180.88	2,019,180.88	527,795.83	527,795.83	527,795.83	1,491,385.05		
							21101	156,504.00	156,504.00	156,504.00	-	-	-	156,504.00		
							21401	20,447.00	20,447.00	20,447.00	-	-	-	20,447.00		
							21503	5,145.00	5,145.00	5,145.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,651.00		
							21601	102,795.00	102,795.00	102,795.00	-	-	-	102,795.00		
							22104	43,568.00	43,568.00	43,568.00	-	-	-	43,568.00		
							22106	53,100.00	53,100.00	53,100.00	-	-	-	53,100.00		
							22301	5,290.00	5,290.00	5,290.00	-	-	-	5,290.00		
							24101	4,130.00	4,130.00	4,130.00	-	-	-	4,130.00		
							24401	7,225.00	7,225.00	7,225.00	-	-	-	7,225.00		
							24601	13,161.00	13,161.00	13,161.00	-	-	-	13,161.00		
							24701	440.00	440.00	440.00	-	-	-	440.00		
							24801	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	8,400.00		
							24901	8,150.00	8,150.00	8,150.00	-	-	-	8,150.00		
							25401	26,350.00	26,350.00	26,350.00	-	-	-	26,350.00		
							26102	392,672.00	392,672.00	392,672.00	1,225,671.80	1,225,671.80	1,225,671.80	824,089.60		
							27101	1,955,915.00	1,955,915.00	1,955,915.00	-	-	-	1,955,915.00		
							28201	264,000.00	264,000.00	264,000.00	-	-	-	264,000.00		
							28301	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-	220,000.00		
							28302	558,400.00	558,400.00	558,400.00	-	-	-	558,400.00		
							29101	9,720.00	9,720.00	9,720.00	-	-	-	9,720.00		
							29201	1,133.00	1,133.00	1,133.00	-	-	-	1,133.00		
							29401	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	-	-	4,400.00		
							29601	772,200.00	772,200.00	772,200.00	85,492.00	85,492.00	85,492.00	322,265.17		
							31401	13,420.00	13,420.00	13,420.00	5,420.76	5,420.76	5,420.76	7,999.24		
							32302	-	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	-		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
PRIMER TRIMESTRE 2023
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROV.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
							33901	162,400.00	116,661.20	-	-	-	-	116,661.20		
							34501	777,320.16	638,793.16	-	-	-	-	638,793.16		
							35303	184,278.00	154,278.00	-	-	-	-	154,278.00		
							35501	162,497.00	162,497.00	44,872.04	44,036.84	44,036.84	44,036.84	118,460.16		
							38201	-	232,208.80	232,208.80	232,208.80	232,208.80	232,208.80	-		
							39202	-	6,919.00	6,919.00	6,919.00	6,919.00	6,919.00	-		
							TOTAL PROYECTO C0011	62,339,661.06	62,500,654.06	57,876,908.33	12,281,856.63	12,259,120.63	11,806,538.43	50,241,533.43	20%	20%
CO162		Inversiones financieras y otras provisiones Fondo IV Intereses	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2023	31/12/2023	79902	-	361.80	-	-	-	-	361.80	0%	0%
CO114		Pago de energía eléctrica edificios y alumbrado públ (FIV)	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2023	31/12/2023	31101	13,412,280.94	13,412,280.94	4,511,941.00	4,511,941.00	4,511,941.00	4,511,941.00	8,900,339.94	34%	34%
CO115		Programa Covid fortalecimiento a la salud (FIV)	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2023	31/12/2023	21601	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0%	0%
CO116		Pago de obligaciones jurídicas Ineludibles	Cd. Jalpa de Méndez	16679	01/01/2023	31/12/2023	39401	5,000,000.00	5,000,000.00	1,613,495.12	1,613,495.12	1,613,495.12	1,467,045.24	3,386,504.88	32%	32%
							TOTAL PROGRAMA NORMAL:	80,851,942.00	81,013,296.80	64,002,344.45	18,407,292.75	18,384,556.75	17,785,524.67	62,628,740.05		

Formuló

Autorizó

Autorizó

Vo.Bo.

LCF. MANUEL ANTONIO CORTÉS PÉREZ
DIRECTOR DE PROGRAMAS MUNICIPALES

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERRÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LCF. MANUEL PÉREZ NOTARIO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

MDF. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
CONTRATADOR MUNICIPAL

