



DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO JUNIO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
1,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.232.475,01	97%	65%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
2,00	Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$628.127,02	97%	56%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
3,00	Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard, de la R/a. Tomas Garrido.	R/a. Tomas Garrido Canabal (san jose)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$331.440,21	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
4,00	Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard R/a. Ribera Alta	R/a. Ribera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$870.040,45	0%	0%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
5,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: Los Javier	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$713.108,50	95%	87%	ING. CARLOS MOZQUEDA MOZQUEDA
6,00	Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: El Amatillo y Carretera Boquiapa.	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.287.968,18	95%	88%	ING. CARLOS MOZQUEDA MOZQUEDA
7,00	Rehabilitación de Centro Integrador de Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata DIF Barrio Santa Ana.	Jalapa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.095.063,50	70%	18%	ARC. DANIELA RABANALES MARQUEZ
8,00	Rehabilitación de Camino en Tramo Vicente Guerrero 1ra. Secc. a elido Santa Lucía.	Ra. Vicente Guerrero 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$8.410.630,15	95%	77%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
9,00	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle 7 y Calle Sin Nombres.	Villa Jalapa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$706.721,22	80%	72%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
10,00	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en la Calle 7 y Calle Sin Nombre.	Villa Jalapa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.959.607,95	80%	74%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
11,00	Rehabilitación Integral de Pavimentación en la Calle Baudelio Jiménez.	Pob. soyataco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1.778.979,36	87%	44%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
12,00	Rehabilitación de Rastro Municipal	Pob. soyataco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.705.322,07	60%	40%	ARC. DANIELA RABANALES MARQUEZ
13,00	Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.	R/a. Reforma 2da. Sección, Santa María.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46.800,20	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
14,00	Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la Deportiva	Villa Jalapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$83.790,28	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
15,00	Rehabilitación de Espacio Publico Multideportivo el Campeste Col. Enrique Pedrero	Cd. Jalapa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3.584.516,20	97%	70%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
16,00	Construcción de Carcamo Pluvial en el Barrio San Luis	Cd. Jalapa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$9.382.949,66	75%	28%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
17,00	Rehabilitación de Carretera con Concreto Asfáltico en Calle de Tramo: Rene	Ra. Hermenegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2.640.647,40	60%	58%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FOLIO 30

AVANCE FINANCIERO JUNIO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
18,00	10037 Rehabilitación de Camino con Concreto Asfáltico, Tramo Los Hernandez.	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,494,048.64	100%	58%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
19,00	10038 Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento de 1 1/2" a finos. Tramo: La Tia	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$453,221.14	30%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
20,00	10018 Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo: de Calle Negrete a Centro Cultural.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$616,991.12	30%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
21,00	10042 Rehabilitación de Revestimiento de Camino en Tramo Familia de la O.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,013,951.24	35%	0%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
22,00	10043 Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Pulpito a Vicente Guerrero.	Ejido el Pulpito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,259,892.22	35%	0%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
23,00	10044 Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Tramo Sector Bugambilía.	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,231,372.65	25%	0%	ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
24,00	10045 Construcción de Red de Agua Entubada	R/a Reforma 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,312,120.23	35%	0%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
25,00	10046 Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la calle 5 de Mayo del Barrio Santa Ana	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,963,842.80	5%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
26,00	10108 05000509.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,713,327.29	5%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
27,00	10109 05000510.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$147,341.48	5%	0%	ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
28,00	10110 05000511.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$4,336,334.31	5%	0%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
29,00	10111 05000512.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$380,761.63	5%	0%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO JUNIO 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
30,00	05000513.-Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,070,861.56	0%	0%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
31,00	05000514.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$7,677,075.32	0%	0%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
32,00	05000515.-Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez, Rancharía el Río.	Ra. el Río	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$9,161,830.08	5%	0%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
33,00	05000516.-Rehabilitación de aulas en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$9,710,352.15	5%	0%	ARQ. DANIELA BARRALES MARQUEZ
34,00	05000517.-Construcción de techado en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,185,541.51	5%	0%	ARQ. DANIELA BARRALES MARQUEZ