



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
	PROGRAMA NORMAL																	
C0112	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES IIII		CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMON			79902	100,603,553.31	3,214,848.06	-	-	-	-	3,214,848.06	0%	0%	
10018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL	453.55 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-021-2023	24/04/2023 12/06/2023	61402	-	319,455.27	319,455.27	319,455.27	319,455.27	319,455.27	-	100%	100%	
10019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	2.05 KM	RA SANTUARIO 1RA SECCION	1095	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-001-2023	24/04/2023 22/06/2023	61502	-	1,438,520.60	1,438,520.60	1,438,520.60	1,438,520.60	1,434,719.91	-	100%	100%	
10020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	1.99 KM	RA SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-002-2023	24/04/2023 07/06/2023	61502	-	861,035.97	861,035.97	861,035.97	861,035.97	854,125.03	-	100%	100%	
10021	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE LA RA TOMÁS GARRIDO	46 PIEZAS	RA TOMÁS GARRIDO CAMABAL SAN JOSÉ	421	ADMON		24/04/2023 08/05/2023	24601 Y 32601	-	331,440.21	-	-	-	-	331,440.21	0%	0%	
10022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD RA RIBERA ALTA	116 PIEZAS	RA RIBERA ALTA	911	ADMON	DAM/CADO-R33-002/2023	24/04/2023 08/05/2023	24601 Y 32601	-	811,025.33	811,025.33	811,025.33	811,025.33	811,025.33	-	100%	100%	
10023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS JAVIER	200 M.L.	RA SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-003-2023	26/04/2023 24/07/2023	61302	-	696,428.74	696,428.74	696,428.74	696,428.74	696,428.74	-	100%	100%	
10024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL AMATILLO Y CARRETERA A BOQUIAPA	641 ML	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-004-2023	26/04/2023 24/07/2023	61302	-	1,259,533.01	1,259,533.01	1,259,533.01	1,259,533.01	1,259,533.01	-	100%	100%	
10025	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA DIF BARRIO SANTA ANA	102 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-005-2023	27/04/2023 24/08/2023	61202	-	3,006,854.19	3,006,854.19	2,316,623.65	2,316,623.65	2,301,025.97	690,230.54	77%	100%	
10027	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO VICENTE GUERRERO 1RA SECCION A EIDO SANTA LUCA	3.23 KM	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION	2953	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-006-2023	27/04/2023 25/07/2023	61502	-	8,200,364.27	8,200,364.27	8,200,364.27	8,200,364.27	8,191,478.15	-	100%	100%	

823

W



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
10028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 7 Y CALLE 599.10 ML SIN NOMBRE	599.10 ML	VILLA JALUPA	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-007-2023	27/04/2023 10/06/2023	61402	-	687,830.51	687,830.51	687,830.51	687,830.51	687,830.51	687,830.51	-	100%	100%
10029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE	1334.09 M2	VILLA JALUPA	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-008-2023	28/04/2023 26/06/2023	61502	-	1,924,214.04	1,924,214.04	1,924,214.04	1,924,214.04	1,924,214.04	1,924,214.04	-	100%	100%
10030	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BAUDELO JIMÉNEZ	170 ML	POBLADO SOYATACO	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-009-2023	01/05/2023 14/07/2023	61502	-	1,752,217.75	1,752,217.75	1,752,217.75	1,752,217.75	1,752,217.75	1,740,779.52	-	100%	100%
10031	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	573 M2	POBLADO SOYATACO	4463	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-010-2023	01/05/2023 28/08/2023	61202	-	4,479,743.01	4,479,743.01	3,147,454.78	3,147,454.78	3,147,454.78	1,332,288.23	-	70%	95%
10032	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	1 PIEZA	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	400	ADMON		24/04/2023 08/05/2023	24601	-	46,800.20	46,800.20	46,800.20	46,800.20	46,800.20	-	-	100%	100%
10033	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COL SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA	1 PIEZA	VILLA JALUPA	700	ADMON		24/04/2023 08/05/2023	24601	-	83,790.28	83,790.28	83,790.28	83,790.28	83,790.28	-	-	100%	100%
10034	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	19790.14 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-011-2023	04/05/2023 22/06/2023	61202	-	3,584,514.54	3,584,514.54	3,584,514.54	3,584,514.54	3,584,514.54	-	-	100%	100%
10035	CONSTRUCCION DE CARGAMO PUVAL EN EL BARRIO SAN LUIS	1 CARGAMO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-012-2023	04/05/2023 30/09/2023	61303	-	9,214,056.56	9,214,056.56	6,817,186.92	6,817,186.92	6,780,551.56	2,396,869.64	-	74%	90%
10036	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO RENÉ	0.86 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-013-2023	05/05/2023 03/07/2023	61502	-	2,593,115.75	2,593,115.75	2,593,115.75	2,593,115.75	2,593,115.75	-	-	100%	100%
10037	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS HERNÁNDEZ	0.98 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-014-2023	05/05/2023 03/07/2023	61502	-	2,451,649.82	2,451,649.82	2,451,649.82	2,451,649.82	2,451,649.82	-	-	100%	100%
10038	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINOS TRAMO LA TIA	0.56 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-022-2023	05/05/2023 03/06/2023	61502	-	887,230.48	887,230.48	887,230.48	887,230.48	887,230.48	-	-	100%	100%

P

M



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINIO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N E T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPROMETIDO					
10039	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LOS ALMEIDA	2 PIEZAS	RA EL RIO	500	ADMON	DAM/CADQ-R33-003/2023	22/05/2023 05/06/2023	24601 y 32601	-	110,299.76	110,299.76	110,299.76	110,299.76	-	100%	100%
10040	REHABILITACION PUBLICO EN EL PARQUE Y CALLE ALLENDE	25 PIEZAS	VILLA JALUPA	500	ADMON		22/05/2023 05/06/2023	24601, 24701 y 24901	-	156,977.24	-	-	-	156,977.24	0%	0%
10041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS SALIME DEL ROSARIO MOSQUEDA	200 ML	EJIDO EL CARMEN	600	ADMON		22/05/2023 05/06/2023	12201, 24101, 24601 y 32601	-	239,611.49	239,611.49	239,611.49	239,611.49	-	100%	100%
10042	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO FAMILIA DE LA O	1.11 KM	EJIDO EL PULPTO	392	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-015-2023	16/06/2023 14/08/2023	61502	-	993,656.76	993,656.76	993,656.76	993,656.76	-	100%	100%
10043	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPTO A VICENTE GUERRERO	0.50 KM	EJIDO EL PULPTO	392	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-016-2023	16/06/2023 13/09/2023	61501	-	2,215,144.75	2,215,144.75	2,215,144.75	2,215,144.75	-	100%	100%
10044	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO SECTOR BUGAMBILIA	0.79 KM	POBLADO IQINUAPA	3134	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-017-2023	16/06/2023 13/09/2023	61501	-	2,231,372.65	2,231,278.71	1,781,603.19	1,778,979.32	449,769.46	80%	100%
10045	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	2780 ML	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	1620	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-018-2023	16/06/2023 14/08/2023	61301	-	3,312,119.11	3,312,119.11	3,312,119.11	3,312,119.11	-	100%	100%
10046	REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SANTA ANA	870.73 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-019-2023	16/06/2023 14/08/2023	61402	-	1,927,511.70	1,927,511.70	1,879,680.54	1,879,680.54	47,831.16	98%	100%
10047	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD	1 PIEZA	RA MECOACAN 2DA SECCION SAN LORENZO	1428	ADMON		24/09/2023 28/09/2023	24601	-	38,034.08	-	-	-	38,034.08	0%	0%
10049	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CARRETERA PRINCIPAL POR EL TEMPLO BETHEL	1 PIEZA	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-003/2023	10/07/2023 14/07/2023	24601	-	38,835.64	38,835.64	38,835.64	38,835.64	-	100%	100%
10053	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	30 PIEZAS	COL. LA PERA	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	11/09/2023 16/09/2023	24601	-	21,585.05	21,585.05	21,585.05	21,585.05	-	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO		APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
								CLASIFICADOR DEL GASTO	COMPRO-METIDO			DEVENGADO						
10054	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	EJIDO AVAPA	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	25,858.95	-	-	-	-	25,858.95	0%	0%
10055	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	EJIDO EL CARMEN	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	22,559.00	-	-	-	-	22,559.00	0%	0%
10056	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 12 PIEZAS	EJIDO EL JUNCAL	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	17/07/2023 22/07/2023	24601		-	11,246.34	11,246.34	11,246.34	11,246.34	-	-	100%	100%
10057	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	EJIDO EL NOVILLERO	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	28,066.71	-	-	-	-	28,066.71	0%	0%
10058	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 45 PIEZAS	EJIDO EL PÚLPITO	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	17/07/2023 22/07/2023	24601		-	44,953.76	44,953.76	44,953.76	44,953.76	-	-	100%	100%
10059	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	EJIDO IQUINUAPA	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	27,615.45	-	-	-	-	27,615.45	0%	0%
10060	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	EJIDO NABOR CORNELIO	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	62,294.71	-	-	-	-	62,294.71	0%	0%
10061	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	EJIDO SAN HIPOLITO	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	17/07/2023 22/07/2023	24601		-	24,601.72	24,601.72	24,601.72	24,601.72	-	-	100%	100%
10062	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	EJIDO SANTA ANA	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	17/07/2023 22/07/2023	24601		-	10,063.88	10,063.88	10,063.88	10,063.88	-	-	100%	100%
10063	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A EL CAMPO PETROLERO MECOCAN	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	18,056.44	-	-	-	-	18,056.44	0%	0%
10064	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	R/A EL RECREO	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	38,606.02	-	-	-	-	38,606.02	0%	0%
10065	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A LA CEIBA	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601		-	17,120.42	-	-	-	-	17,120.42	0%	0%

f q s

W



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE	% DE	
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO			AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	
10066	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A LA CONCEPCION	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	11/09/2023 16/09/2023	24601	-	20,116.95	20,116.95	20,116.95	20,116.95	-	-	100%	100%
10067	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 33 PIEZAS	R/A LA CRUZ	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	11/09/2023 16/09/2023	24601	-	22,268.78	22,268.78	22,268.78	22,268.78	-	-	100%	100%
10068	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A LA TRINIDAD	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	13,736.71	-	-	-	13,736.71	-	0%	0%
10069	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 18 PIEZAS	R/A REFORMA 3RA. SECC. (EL GUANO)	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	24/07/2023 29/07/2023	24601	-	14,454.69	14,454.69	14,454.69	14,454.69	-	-	100%	100%
10070	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A SAN GREGORIO	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	11/09/2023 16/09/2023	24601	-	17,831.45	17,831.45	17,831.45	17,831.45	-	-	100%	100%
10071	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A LA GUADALUPE	300	ADMON		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	16,953.03	-	-	-	16,953.03	-	0%	0%
10072	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 45 PIEZAS	R/A MECOACAN ZDA. SECC. (SAN LORENZO)	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	35,734.50	-	-	-	35,734.50	-	0%	0%
10073	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	24/07/2023 29/07/2023	24601	-	17,772.45	17,772.45	17,772.45	17,772.45	-	-	100%	100%
10074	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	R/A VICENTE GUERRERO ZDA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	24/07/2023 29/07/2023	24601	-	27,585.70	27,585.70	27,585.70	27,585.70	-	-	100%	100%
10075	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 24 PIEZAS	EJIDO SANTA LUCIA	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	24/07/2023 29/07/2023	24601	-	17,397.80	17,397.80	17,397.80	17,397.80	-	-	100%	100%
10076	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A TIERRA ADENTRRO ZDA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	24/07/2023 29/07/2023	24601	-	16,286.47	16,286.47	16,286.47	16,286.47	-	-	100%	100%

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
10077	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	R/A TIERRA ADENTRO 3RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	31/07/2023 05/08/2023	24601	-	53,304.44	53,304.44	53,304.44	53,304.44	53,304.44	-	-	100%	100%
10078	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	31/07/2023 05/08/2023	24601	-	153,518.19	153,518.19	153,518.19	153,518.19	153,518.19	-	-	100%	100%
10079	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 70 PIEZAS	POB. SOYATACO	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	31/07/2023 05/08/2023	24601	-	330,700.32	330,700.32	330,700.32	330,700.32	330,700.32	-	-	100%	100%
10080	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	POB. IQINUAPA	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	31/07/2023 05/08/2023	24601	-	259,115.19	259,115.19	259,115.19	259,115.19	259,115.19	-	-	100%	100%
10081	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 70 PIEZAS	POB. AYAPA	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	07/08/2023 12/08/2023	24601	-	379,709.95	379,709.95	379,709.95	379,709.95	379,709.95	-	-	100%	100%
10082	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 3RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	07/08/2023 12/08/2023	24601	-	120,090.44	120,090.44	120,090.44	120,090.44	120,090.44	-	-	100%	100%
10083	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	R/A EL RIO	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	07/08/2023 12/08/2023	24601	-	203,179.85	203,179.85	203,179.85	203,179.85	203,179.85	-	-	100%	100%
10084	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	125,454.89	125,454.89	125,454.89	125,454.89	125,454.89	-	-	100%	100%
10085	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	174,080.96	174,080.96	174,080.96	174,080.96	174,080.96	-	-	100%	100%
10086	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A TIERRA ADENTRO 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	88,636.76	88,636.76	88,636.76	88,636.76	88,636.76	-	-	100%	100%

[Handwritten signature]



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO		APROBADO	M O N I T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE		
								CLASIFICADOR DEL GASTO	COMPRO-METIDO		DEVENGADO	EJERCIDO			AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	
10087	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	VILLA JALUPA	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	-	257,177.79	257,177.79	-	-	257,177.79	100%	100%
10088	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO CIUDAD JALPA DE MENDEZ	300	ADMION		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	-	50,191.30	-	-	50,191.30	0%	0%	
10089	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	POB. AMATTIAN	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	21/08/2023 26/08/2023	24601	-	-	156,001.57	156,001.57	-	-	156,001.57	100%	100%
10090	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	POB. BOQUIAPA	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	18/08/2023 23/08/2023	24601	-	-	159,646.65	159,646.65	-	-	159,646.65	100%	100%
10091	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	POB. MECOACAN	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	21/08/2023 26/08/2023	24601	-	-	246,449.45	246,449.45	-	-	246,449.45	100%	100%
10092	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	POB. NICOLAS BRAVO	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	21/08/2023 26/08/2023	24601	-	-	207,964.20	207,964.20	-	-	207,964.20	100%	100%
10093	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ IRA. SECC.	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	-	171,748.09	171,748.09	-	-	171,748.09	100%	100%
10094	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A CHACALAPA IRA. SECC.	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	18/09/2023 23/09/2023	24601	-	-	149,810.20	149,810.20	-	-	149,810.20	100%	100%
10095	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A CHACALAPA ZDA. SECC.	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	18/09/2023 23/09/2023	24601	-	-	85,405.79	85,405.79	-	-	85,405.79	100%	100%
10096	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 57 PIEZAS	R/A GREGORIO MENDEZ	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	-	41,956.62	41,956.62	-	-	41,956.62	100%	100%
10097	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	R/A HUAPACAL IRA. SECC.	300	ADMION	DAM/CADD- R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	-	170,275.70	170,275.70	-	-	170,275.70	100%	100%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO		APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
								CLASIFICADOR DEL GASTO	DE GASTO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
I0098	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	R/A HUAPACAL ZDA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADO-R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	-	175,693.95	175,693.95	175,693.95	175,693.95	-	-	100%	100%
I0099	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A PUEBLO VIEJO	300	ADMON	DAM/CADO-R33-002/2023	04/09/2023 09/09/2023	24601	-	-	85,514.70	85,514.70	85,514.70	85,514.70	-	-	100%	100%
I0100	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 17 PIEZAS	R/A REFORMA 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADO-R33-002/2023	04/09/2023 09/09/2023	24601	-	-	16,926.82	16,926.82	16,926.82	16,926.82	-	-	100%	100%
I0101	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A RIBERA ALTA	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	-	20,781.70	-	-	-	20,781.70	-	0%	0%
I0102	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	R/A SAN NICOLAS	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	-	69,028.33	-	-	-	69,028.33	-	0%	0%
I0103	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A SANTUARIO 1RA. SECC.	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	-	85,070.71	-	-	-	85,070.71	-	0%	0%
I0104	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A SANTUARIO 2DA. SECC.	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	-	88,094.66	-	-	-	88,094.66	-	0%	0%
I0105	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	R/A VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADO-R33-002/2023	04/09/2023 09/09/2023	24601	-	-	234,822.36	234,822.36	234,822.36	234,822.36	-	-	100%	100%
I0106	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A REFORMA 2DA. SECC	300	ADMON	DAM/CADO-R33-002/2023	04/09/2023 09/09/2023	24601	-	-	146,939.18	146,939.18	146,939.18	146,939.18	-	-	100%	100%
I0107	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 8 PIEZAS	R/A TOMAS GARRIDO	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	-	52,854.89	-	-	-	52,854.89	-	0%	0%
I0108A	5000509.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO	158 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-023-2023	26/06/2023 09/09/2023	61303	-	-	908,216.14	908,216.14	623,384.17	623,384.17	623,384.17	284,831.97	69%	80%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL




NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO		APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	%	%
								CLASIFICADOR DEL GASTO	DEL GASTO			COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
10109A	5000510.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO	160 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-031-2023	26/06/2023 25/07/2023	61301	61301	-	58,028.96	58,028.96	17,489.46	17,489.46	17,489.46	40,539.50	30%	100%
10110A	5000511.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	394.83ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-024-2023	26/06/2023 23/09/2023	61303	61303	-	1,685,446.22	1,685,446.22	1,612,254.02	1,612,254.02	1,612,254.02	73,192.20	96%	100%
10111A	5000512.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	46 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-025-2023	26/06/2023 09/08/2023	61301	61301	-	130,121.63	130,121.63	62,772.69	62,772.69	62,772.69	67,348.94	48%	100%
10112A	5000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	726 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-026-2023	26/06/2023 08/09/2023	61402	61402	-	807,636.00	807,636.00	-	-	-	807,636.00	0%	25%
10113A	5000514.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	2,970 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-027-2023	26/06/2023 23/09/2023	61402	61402	-	2,987,917.73	2,987,917.73	269,864.27	269,864.27	269,864.27	80,959.28	9%	22%
10114A	5000515.- REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA EL RIO	1.53 KM	RA EL RIO	1835	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-028-2023	26/06/2023 23/09/2023	61502	61502	-	3,561,023.22	3,561,023.22	2,365,102.44	2,365,102.44	2,365,102.44	1,195,920.78	66%	95%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO	
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
10115A	5000516.- REHABILITACION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) NO. 5	2 AULAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-029-2023	26/06/2023-08/09/2023	61202	-	1,448,482.44	1,448,482.44	839,451.93	839,451.93	829,223.13	609,030.51	58%	95%
10116A	5000517.-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) NO. 5.	247.76 m2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-030-2023	26/06/2023-23/09/2023	61201	-	\$1,241,724.08	1,241,724.08	886,042.84	886,042.84	885,928.09	355,681.24	71%	100%
10117	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN UNIDAD DEPORTIVA, CIUDAD JALPA DE MENDEZ	1184 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-038-2023	04/09/2023-03/10/2023	61202	-	1,449,306.85	1,429,563.51	-	-	-	1,449,306.85	0%	95%
10118	REHABILITACION EN TRAMO LOS GARCIA	2.89 KM	RA LA GUADALUPE	622	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-032-2023	03/08/2023-01/10/2023	61502	-	3,362,180.78	3,362,180.78	3,068,227.53	3,068,227.53	3,068,227.53	293,953.25	91%	100%
10119	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE VILLA JALUPA A TIERRA ADENTRRO	6 KM	RA TIERRA ADENTRRO IRA	1235	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-033-2023	03/08/2023-21/09/2023	61502	-	6,999,998.64	6,765,620.67	4,363,093.19	4,363,093.19	4,363,093.19	2,636,505.45	62%	95%
10120	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL	849.99 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-039-2023	04/09/2023-20/11/2023	62202	-	3,403,916.39	3,403,916.39	-	-	-	3,403,916.39	0%	20%
10122	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLER COMUNITARIO No 27	355.68 ML	RA TIERRA ADENTRRO IRA	400	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-035-2023	03/08/2023-21/09/2023	61202	-	783,789.24	783,789.24	-	-	-	783,789.24	0%	70%
10123	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLER COMUNITARIO No 27	1 AULA	RA TIERRA ADENTRRO IRA	400	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-036-2023	03/08/2023-16/10/2023	61201	-	699,171.37	699,171.37	79,496.98	23,849.09	23,849.09	675,322.28	3%	95%
10124	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR LA ESC PRIM SALVADOR MARTINEZ GUZMAN	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2000	CONTRATO	CTO-OP-MAJL-DOOTSM-037-2023	03/08/2023-17/08/2023	61302	-	483,891.38	483,891.38	483,891.38	483,891.38	483,891.38	-	100%	100%
10125	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN ROMAN ENTRE CALLE SAN PEDRITO Y PALAPAJI	1 PIEZA	VILLA JALUPA	500	ADMOM	DAM/CADC-R33-003/2023	10/08/2023-15/08/2023	24601	-	118,703.96	118,703.96	118,703.96	118,703.96	118,703.96	-	100%	100%

f q B

W



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
10126	REHABILITACION DE CENTRO ARTISTICO EN LA PLAZA DE LA JUVENTUD	409.15 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-040-2023	04/09/2023-17/11/2023	62202	-	2,134,495.47	2,134,495.47	-	-	-	2,134,495.47	0%	20%
10127	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSOS TRAMOS COLONIA LA CASCARILLA	1.43 KM	BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	3070	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-041-2023	04/09/2023-02/11/2023	61501	-	1,642,949.04	1,642,949.04	-	-	-	1,642,949.04	0%	0%
10128	REHABILITACION DE CAMINO en TRAMO CAOBA COL. LA RIVERITA	110 ML	POBLADO IQINUAPA	600	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-042-2023	04/09/2023-23/09/2023	61502	-	456,058.60	327,855.88	-	-	-	456,058.60	0%	100%
10129	REHABILITACION DE CALLE SAN PEDRITO TRAMO DEPORTIVA CON MEZCLA ASFALTICA	100 ML	VILLA JALUPA	600	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-043-2023	04/09/2023-23/09/2023	61502	-	236,797.09	236,797.09	-	-	-	236,797.09	0%	100%
10130	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ENTRADA LA CHICHARRA	100 ML	POBLADO AMATTAN	331	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-044-2023	04/09/2023-28/09/2023	61302	-	271,885.00	271,885.00	-	-	-	271,885.00	0%	100%
10131	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN POR EL TALLER MECÁNICO LOS GARCÍA BARRIO SAN ANTONIO	2 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	600	ADMION		15/10/2023-30/11/2023	24601	-	111,202.24	-	-	-	-	111,202.24	0%	0%
10132	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	1 PIEZA	POBLADO IQINUAPA	300	ADMION		15/10/2023-30/11/2023	24601	-	72,384.00	-	-	-	-	72,384.00	0%	0%
10133	REHABILITACIÓN AL PARQUE PUBLICO	216.30 M2	POBLADO IQINUAPA	3134	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-045-2023	04/09/2023-28/09/2023	61202	-	270,180.03	270,180.03	-	-	-	270,180.03	0%	100%
10135	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADO MANUEL VARGAS IZQUIERDO	12100 m2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-046-2023	18/09/2023-17/10/2023	61202	-	5,000,000.00	4,837,500.00	-	-	-	5,000,000.00	0%	0%
10136	REHABILITACION DE BANDA DE ACCESO EN TELEBACHILLERATO No 7	7.10 ML	COL LA PERA	300	CONTRATO		28/08/2023-28/09/2023	61202	-	327,979.27	-	-	-	-	327,979.27	0%	15%
10139	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE GREGORIO MENDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	58,000.00	-	-	-	-	58,000.00	0%	0%



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE TERCER TRIMESTRE 2023
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROV:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
10140	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	400	ADMON		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	85,489.68	-	-	-	85,489.68	0%	0%	
10141	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA ESC PRIM BENITO JUAREZ	1 PIEZA	RA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	400	ADMON		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	97,108.70	-	-	-	97,108.70	0%	0%	
10143	EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA GUADALUPE	40 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMON		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	249,980.00	-	-	-	249,980.00	0%	0%	
10144	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS	30 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMON		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	187,485.00	-	-	-	187,485.00	0%	0%	
10145	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA CANDELARIA	35 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMON		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	218,732.50	-	-	-	218,732.50	0%	0%	
10146	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA	50 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMON		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	312,475.00	-	-	-	312,475.00	0%	0%	
CO13A	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FII	1 LOTE	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/02/2023-31/12/2023	21101, 21201 Y 32502	3,538,767.75	3,281,563.95	3,090,690.74	2,005,018.02	1,965,037.46	1,965,037.46	1,316,526.49	60%	60%
TOTAL PROGRAMA NORMAL:									-	109,385,465.00	102,514,914.31	71,705,025.13	71,609,396.68	67,851,264.06	37,776,068.32		
CO161	INTERESES 2023 PROG. NORMAL		CIUDAD JALPA DE MENDEZ		ADMON			79902	-	23,199.01	-	-	-	23,199.01	0%	0%	
TOTAL PROG NORMAL MAS INTERESES:									109,408,664.01	102,514,914.31	71,705,025.13	71,609,396.68	67,851,264.06	37,799,267.33			

Techo financiero aprobado FISM 2023
\$109,385,465.00

Formulio

APC. MANUEL VARGAS SANDRICAL
 COORDINADOR DEL RAMO 33

LIC. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MBAL

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. JOSE ASUNCION NINDEZ FRIAS
 CONTRALOR MUNICIPAL



RAMO 33



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 TERCER TRIMESTRE 2023
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO			POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
CO011	1 lote	Gasto de Operación Dirección de seguridad Pública FIV	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	11301	19,146,574.94	18,044,054.18	18,044,054.18	13,564,864.63	13,564,864.63	13,360,078.35	4,479,189.55	
		PROGRAMA NORMAL					12201	767,272.69	767,272.69	767,272.69	489,012.68	489,012.68	489,012.68	278,260.01	
							13101	1,997,495.24	1,997,495.24	1,997,495.24	1,405,847.67	1,405,847.67	1,405,847.67	591,647.57	
							13201	754,575.16	754,575.16	754,575.16	362,403.39	362,403.39	362,403.39	392,171.77	
							13202	8,000,000.00	7,554,655.74	7,554,655.74	-	-	-	7,554,655.74	
							13203	613,600.00	613,600.00	613,600.00	-	-	-	613,600.00	
		TECHO FINANCIERO APROBADO					13415	8,338,940.90	7,428,290.57	7,428,290.57	5,001,133.10	5,001,133.10	4,990,048.98	2,427,157.47	
		2023					14106	4,978,101.55	4,978,101.55	4,978,101.55	3,526,861.25	3,526,861.25	3,512,210.37	1,451,240.30	
		\$81,012,935.00					14401	795,844.74	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	-	
							15401	6,505,774.80	6,105,774.80	6,105,774.80	4,170,333.52	4,170,333.52	4,170,301.76	1,935,441.28	
							15901	1,244,620.00	2,045,841.77	2,045,841.77	2,000,091.77	2,000,091.77	1,987,535.74	45,750.00	
							15902	1,244,620.00	1,244,620.00	1,244,620.00	880,750.00	880,750.00	880,750.00	363,870.00	
							17102	2,019,180.88	2,019,180.88	2,019,180.88	1,883,595.82	1,883,595.82	1,870,248.45	135,585.06	
							21101	156,504.00	76,504.00	74,994.00	74,994.00	-	-	76,504.00	
							21401	20,447.00	20,447.00	-	-	-	-	20,447.00	
							21503	5,145.00	5,145.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,651.00	
							21601	102,795.00	52,795.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	2,915.00	
							22104	43,568.00	23,568.00	3,677.20	3,677.20	3,677.20	3,677.20	19,890.80	
							22106	53,100.00	14,337.50	-	-	-	-	14,337.50	
							22301	5,290.00	2,204.19	-	-	-	-	2,204.19	
							24101	4,130.00	1,720.88	-	-	-	-	1,720.88	
							24401	7,225.00	306.00	-	-	-	-	306.00	
							24601	13,161.00	5,483.75	-	-	-	-	5,483.75	
							24701	440.00	440.00	-	-	-	-	440.00	
							24801	8,400.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	
							24901	8,150.00	3,395.52	-	-	-	-	3,395.52	
							25401	26,350.00	10,979.19	-	-	-	-	10,979.19	
							26102	397,672.00	2,628,405.37	2,628,405.37	2,628,405.37	2,628,405.37	2,628,405.37	-	
							27101	1,955,915.00	1,519,228.80	1,519,228.80	1,519,228.80	1,519,228.80	1,519,228.80	-	
							27201	-	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	-	
							28201	264,000.00	264,000.00	-	-	-	-	264,000.00	
							28301	220,000.00	102,966.74	-	-	-	-	102,966.74	
							28302	558,400.00	410,446.20	391,558.00	391,558.00	391,558.00	391,558.00	18,888.20	
							29101	9,720.00	4,050.00	-	-	-	-	4,050.00	
							29201	1,133.00	1,133.00	-	-	-	-	1,133.00	
							29401	4,400.00	14,777.36	10,377.36	10,377.36	10,377.36	10,377.36	4,400.00	
							29601	772,200.00	571,962.58	552,641.84	552,641.84	543,023.12	543,023.12	28,939.46	
							31401	13,420.00	21,683.04	16,262.28	16,262.28	16,262.28	16,262.28	5,420.76	

