



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 PROYECTO VILLA

AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
1.00	10018 Construcción de Barquetas Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo: de Calle Negra a Centro Cultural.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$616,991.12	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
2.00	10019 Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,232,475.01	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
3.00	10020 Rehabilitación de Camino Rural en Tramos Aislados	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$628,127.02	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
4.00	10021 Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard, de la R/a. Tomas Garrido.	R/a. Tomas Garrido Canabal (san Jose)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$331,440.21	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
5.00	10022 Rehabilitación de Alumbrado Público en Boulevard R/a. Ribera Alta	R/a. Ribera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$870,040.45	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
6.00	10023 Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: Los Javier	R/a. Santuario 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$713,108.50	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOSQUEDA
7.00	10024 Ampliación de Electrificación en Media y Baja Tensión, Tramo: El Amatillo y Carretera Boquilapa.	R/a. Hermenegildo Galana 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,287,968.18	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOSQUEDA
8.00	10025 Rehabilitación de Centro Integrador de Desarrollo Orientado a Ejecutar Acciones Sociales Básicas de Atención Inmediata DIF Barrio Santa Ana.	Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,095,065.50	100%	100%	ARQ. DANIELA RABANALES MARRUFIN
9.00	10027 Rehabilitación de Camino en Tramo Vicente Guerrero 1ra. Sección a Ejido Santa Lucía.	Ra. Vicente Guerrero 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$8,410,630.15	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
10.00	10028 Construcción de Guarniciones y Barquetas en la Calle 7 y Calle Sin Nombre.	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$706,721.22	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
11.00	10029 Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en la Calle 7 y Calle Sin Nombre.	Villa Jalupa.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,959,607.95	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
12.00	10030 Rehabilitación Integral de Pavimentación en la Calle Baudelio Jiménez.	Pob. soyatco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,778,979.36	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
13.00	10031 Rehabilitación de Rastro Municipal	Pob. soyatco	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,705,322.07	100%	100%	ARQ. DANIELA RABANALES MARRUFIN
14.00	10032 Equipamiento de Electrificación en la R/a. Reforma 2da. Sección Santa María.	R/a. Reformas 2da. Sección, Santa María.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46,800.20	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
15.00	10033 Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedro por la Deportiva	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$83,790.28	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
16.00	10034 Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campeste Col. Enrique Zerón.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,584,516.20	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
17.00	10035 Construcción de Carcamo Pluvial en el Barrio San Luis	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$9,382,949.66	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ

AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
18.00	Rehabilitación de Carretera con Concreto Asfáltico en Calle de Tramo: Rene.	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,640,647.40	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
19.00	Rehabilitación de Camino con Concreto Asfáltico, Tramo Los Hernandez.	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,494,046.64	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
20.00	Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento de 1.1/2" a finos, Tramo: La Tia	Ra. Hermegildo Galeana 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$453,721.14	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
21.00	Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeidas	R/a. el Rlo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$110,299.76	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
22.00	Rehabilitación del Alumbrado Público en el Parque y Calle Allende.	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$156,977.24	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
23.00	Ampliación de Electrificación en la Calle del Jardín de Niños Sallme del Rosario Mosqueda.	Ejido el Carmen	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$245,310.37	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
24.00	Rehabilitación de Revestimiento de Camino en Tramo Familia de la O.	Ejido el Pulquito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,013,951.24	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
25.00	Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Pulquito a Vicente Guerrero.	Ejido el Pulquito	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,259,892.22	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
26.00	Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica en Tramo Sector Bugambilla.	Pob. Iquimapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,231,374.65	100%	100%	ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
27.00	Construcción de Red de Agua Entubada	R/a Reforma 2da. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,312,120.23	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
28.00	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la calle 5 de Mayo del Barrio Santa Ana	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$1,983,842.80	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
29.00	Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud	R/a. Mecocan 2da. Sección	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$38,034.08	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
30.00	Equipamiento de Electrificación en la Carretera Principal Por el Templo Bethel.	R/a. Hermegildo Galeana 2da. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$38,835.64	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
31.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.	R/a. Chacalapa 1ra. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$28,195.81	100%	100%	ING. GUADALUPE VAZQUEZ RUIZ
32.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en Diferentes Calles del Municipio de Jalpa de Méndez.	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$106,989.41	100%	100%	ING. GUADALUPE VAZQUEZ RUIZ
33.00	Bacheo de Pavimento Asfáltico en El Municipio de Jalpa de Méndez.	Col. Enrique Gonzalez Pedrero	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$34,288.07	100%	100%	ING. GUADALUPE VAZQUEZ RUIZ
34.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Col. la Pera	ADMINISTRACION	RAMO 23	\$23,823.06	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
35.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Avapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$25,858.95	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
36.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido El Carmen	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$22,559.00	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
37.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Junca	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$11,684.26	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
38.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Novillero	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$28,056.71	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
39.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido el Pulpito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$46,332.02	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
40.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Iquiuapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$27,615.45	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
41.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Nabor Cornelio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$62,294.71	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
42.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido San Hipolito	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$27,408.36	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
43.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Ana	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$10,302.90	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
44.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Campo Petrolero Mecocan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$18,056.44	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
45.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. EL Recreo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$58,606.02	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
46.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Ceiba	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17,130.42	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
47.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Concepcion	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$22,708.13	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
48.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Cruz	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$25,743.17	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
49.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Trinidad	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$13,736.71	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
50.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 3ra. Secc. (El Guano)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$15,779.65	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
51.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. San Gregorio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20,484.14	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
52.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. La Guadalupe	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$16,933.03	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
53.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Mecocan 2da. Secc. (San Lorenzo)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$35,734.50	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
54.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20,354.43	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
55.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$51,160.92	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
56.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Ejido Santa Lucia	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$19,727.61	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
57.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17,922.74	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
58.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 3ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$63,368.51	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
59.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$176,892.01	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
60.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Sovataco	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$375,167.20	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
61.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Iquiuapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$298,343.13	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
62.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Ayapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$437,293.68	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
63.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 3ra. Sección	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$136,260.26	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
64.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. El Rio	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$233,276.60	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
65.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$143,757.42	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
66.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$193,350.08	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
67.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tierra Adentro 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$101,206.23	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
68.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Villa Jalpa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$295,217.52	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
69.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Col. Enrique González Pedrero	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$50,191.30	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
70.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Amatlan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$178,881.56	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
71.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Boujlepa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$179,884.45	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
72.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Mecocan	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$278,736.95	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
73.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pop. Nicolás Bravo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$240,174.64	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
74.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Benito Juárez 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$198,839.08	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
75.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chachilpa 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$171,736.09	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
76.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Chachilpa 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$96,045.02	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
77.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Gregorio Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$47,115.46	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
78.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapacal 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$194,814.55	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
79.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Huapacal 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$197,879.27	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
80.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Pueblo Viejo	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$99,931.01	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
81.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 1RA. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$17,541.81	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
82.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Rivera Alta	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$20,781.70	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
83.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. San Nicolás	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$69,038.33	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
83.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Santuario 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$85,070.71	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 FUNDICISCO VILLA

AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
84.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Santuario 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$86,094.66	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
85.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Vicente Guerrero 1ra. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$268,860.51	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
86.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Reforma 2da. Secc.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$165,339.06	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
87.00	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	R/a. Tomas Garrido	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$52,854.89	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
88.00	05000509.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,713,327.29	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
89.00	05000510.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Santos Degollado.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$147,341.48	100%	100%	ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
90.00	05000511.-Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$4,336,334.31	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
91.00	05000512.-Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$330,761.63	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
92.00	05000513.-Construcción de guarniciones y baquetas en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$2,070,861.56	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
93.00	05000514.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Emiliano Zapata.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$7,677,075.32	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
94.00	05000515.-Rehabilitación de carretera con concreto asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez, Ranchería el Río.	Ra. el Río	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$9,161,838.08	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES



AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
95.00	05000516--Rehabilitación de aulas en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,710,252.15	100%	100%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
96.00	05000517--Construcción de techado en el Municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) No. 5.	Cd. Jalpa de Méndez.	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,185,541.51	100%	100%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
97.00	Rehabilitación de Espacios Públicos Multideportivo, Unidad Deportiva.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$2,086,147.05	100%	100%	ARQ. DANIELA RABANALES MARQUEZ
98.00	Rehabilitación de Revestimiento en Tramos Los García.	R/a. La Guadalupe	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,416,795.21	100%	100%	ING. CARLOS REVEDO JIMENEZ MARTINEZ
99.00	Rehabilitación de Camino Tramo de Villa Jalupa a Tierra Adentro.	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$6,999,998.64	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
100.00	Rehabilitación de Centro Cultural Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$3,500,171.09	100%	100%	ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA
101.00	Adecuación de Espacios para Baños en Areas del Ayuntamiento Municipal de Jalpa de Méndez	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	INGRESO DE GESTION	\$515,725.41	100%	100%	ARQ. LUIS ALBERTO LOPEZ ALMEIDA
102.00	Construcción de Cerca Perimetral en el Tele bachiller Comunitario No. 27	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$606,782.56	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
103.00	Construcción de Aula en el Tele bachiller Comunitario No. 27	R/a. Tierra Adentro 1ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$714,168.92	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
104.00	Equipamiento de Electrificación por la Esc. Prim. Salvador Martínez Guzmán.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$485,450.21	100%	100%	ING. CARLOS MOSCOSO MUÑOZ
105.00	Equipamiento de Electrificación en la Calle San Román entre Calle San Pedro y Jalapa Jj.	Villa Jalupa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$118,722.52	100%	100%	ING. CARLOS MOSCOSO MUÑOZ
106.00	Rehabilitación de Centro Artístico en la Plaza de la Juventud	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 2,175,614.59	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ ALMEIDA
107.00	Construcción de Camino con Grava de Revestimiento en Diversos Tramos Colonia la Cascarilla.	R/a. Benito Juárez 2da. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 1,671,022.21	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
108.00	Rehabilitación de Camino en Tramo Coaba, Col. La Riverita	Pob. Iquimapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 331,334.91	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
109.00	Rehabilitación de Calle San Pedro Tramo la Deportiva con Mezcla Asfáltica.	Villa Jalupa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 239,140.66	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FUNDACIÓN VILLA

AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
110.00	Ampliación a la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, Entrada la Chicharra.	Pob. Amatlán	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 295,527.17	100%	100%	ING. JAVIER RAMÍREZ MOZQUEDA
111.00	Equipamiento de Electrificación Por el Taller Mecánico los García, Barrio san Antonio.	Pob. Ayapa	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 111,202.24	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
112.00	Equipamiento de Electrificación en la Calle Santos Degollado	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 72,384.00	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
113.00	Rehabilitación al Parque Público	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 273,877.37	100%	100%	ING. DANIELA RABANALES MARQUEZ
114.00	Construcción Integral de la Calle Juan Aldama	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	CONVENIO SEDATU	\$ 6,000,000.00	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
115.00	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 5,000,000.00	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
116.00	Rehabilitación de Barrida de acceso en el Telebachillerato No. 7	R/a. Hermenegildo Galeana	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 327,879.27	100%	100%	ING. DANIELA RABANALES MARQUEZ
117.00	Construcción de Pavimento de Asfáltico en Calle en Camino Acceso de entrada los Cabaña, en la Col. San Antonio	Pob. Iquiuapa	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 266,965.96	100%	100%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
118.00	Bacheo de Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Cabecera Municipal	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 23	\$ 2,295,890.47	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
119.00	Equipamiento de Electrificación en Calle Gregorio Méndez Esquina con Santos Degollados, Barrio San Luis	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 58,000.00	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
120.00	Equipamiento de Electrificación en la Calle Benito Juárez Frente al Dif. Barrio Santa Ana.	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 85,489.68	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
121.00	Equipamiento de Electrificación Frente a la Esc. Prim. Benito Juárez.	R/a. Benito Juárez 2da. Sección.	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 97,108.70	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
122.00	Construcción de Red de Agua Entubada en la Ra. El Campo Petrolero Mecocan.	Ra. El Campo Petrolero Mecocan	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 1,749,134.66	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
123.00	Equipamiento del Alumbrado Público Barrio la Guadalupe.	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 249,980.00	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
124.00	Equipamiento de Alumbrado Público Barrio San Luis	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 187,485.00	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
125.00	Equipamiento de Alumbrado Público Barrio la Candelaria.	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 218,732.50	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
126.00	Equipamiento de Alumbrado Público Barrio Santa Ana	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$ 312,475.00	100%	100%	ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
127.00	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en el Barrio San Luis	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 60,515.27	100%	100%	ING. JOSE EDUARDO VAZQUEZ RAMON
128.00	Rehabilitación de Camino con Grava de Revestimiento en la Entrada los Chicharra.	Pob. Amatlán	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$ 170,773.88	100%	100%	ING. DANIELA RABANALES MARQUEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
MUNICIPIO DE JALISCO



2023 FRANCISCO VILLA

AVANCE FINANCIERO DICIEMBRE 2023

NUM.DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
129.00	05000607, -ostruccion de Techado en Espacio Multideportivo en el municipio de Jalpa de Méndez, Poblado Soyataco, Col. el Puyon	Poblado Soyataco	CONTRATO	CONVENIO FISE	\$3,712,348.16	5%	0%	ARQ. LUIS ALBERTO OTTEZALMEIDA
130.00	Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle 27 de Febrero Barrio Santa Ana.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$232,693.49	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
131.00	Rehabilitación de Carcamo Sanitario del Barrio la Candelaria	Cd. Jalpa de Méndez	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$66,201.20	100%	100%	ING. YADIRA MOSQUEDA MOZQUEDA
132.00	Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la Calle Willado Sanchez Hernandez.	Col. Enrique Gonzalez Pedrero	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$218,640.95	100%	100%	ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
133.00	Construccion de Red de Alcantarillado con Cabezales en la Calle el Ejlar	R/a. Benito Juárez 3ra. Sección.	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$272,594.73	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
134.00	Equipamiento de Electrificación	R/a. Tomas Garrido Canabal (san jose)	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$50,480.00	100%	100%	ING. ALBERTO VAZQUEZ JIMENEZ
135.00	Mantenimiento de Servicios Sanitarios en la Escuela Primaria Gregorio Méndez Magaña, Barrio Santa Ana	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$401,213.98	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
136.00	Equipamiento de Electrificación	R/a. Huapacal Tra. Seccion	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$87,691.17	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
137.00	Instalacion Electrica en Baja Tension para el Servicio de Climatizacion en el Polideportivo (FEIEF)	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	FEIF	\$ 367,187.22	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
138.00	Instalacion Electrica en Baja Tension para el Servicio de Climatizacion en el Centro de Desarrollo Comunitario (FEIEF)	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	FEIF	\$249,718.06	100%	100%	ING. CARLOS MOSQUEDA MOZQUEDA
139.00	Rehabilitación de camino principal con mezcla en frio	R/a. Benito Juárez 1ra. Seccion	ADMINISTRACION	RAMO 33 FONDO III	\$28,324.91	100%	100%	ING. GUADALUPE IUA...
140.00	Rehabilitación de camino en tramos aislados Tramo: Dofia Noshá-Esc. Prim. Gral. Matamoros	R/a. Hermenegildo Galeana 2da. Seccion	CONTRATO	RAMO 33 FONDO III	\$108,265.45			