




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O					POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
	PROGRAMA NORMAL																	
10018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL	453.55 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-021-2023	24/04/2023-12/06/2023	61402	-	319,455.27	319,455.27	319,455.27	319,455.27	319,455.27	-	100%	100%	
10019	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	2.05 KM	RA-SANTUARIO 1RA SECCION	1095	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-001-2023	24/04/2023-22/06/2023	61502	-	1,438,520.60	1,438,520.60	1,438,520.60	1,438,520.60	1,438,520.60	-	100%	100%	
10020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	1.99 KM	RA-SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-002-2023	24/04/2023-07/06/2023	61502	-	861,035.97	861,035.97	861,035.97	861,035.97	861,035.97	-	100%	100%	
10022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD RA RIBERA ALTA	116 PIEZAS	RA RIBERA ALTA	911	ADMION	DAM/CADO-R33-002/2023	24/04/2023-08/05/2023	24601 Y 32601	-	811,025.33	811,025.33	811,025.33	811,025.33	811,025.33	-	100%	100%	
10023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS JAVIER	200 M.L.	RA-SANTUARIO 2DA SECCION	974	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-003-2023	26/04/2023-24/07/2023	61302	-	696,428.74	696,428.74	696,428.74	696,428.74	696,428.74	-	100%	100%	
10024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO EL AMATILLO Y CARRETERA A BOQUIAPA	641 ML	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-004-2023	26/04/2023-24/07/2023	61302	-	1,259,533.01	1,259,533.01	1,259,533.01	1,259,533.01	1,259,533.01	-	100%	100%	
10025	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DIF BARRIO SANTA ANA	102 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-005-2023	27/04/2023-24/06/2023	61202	-	2,840,490.17	2,840,490.17	2,840,490.17	2,840,490.17	2,840,490.17	-	100%	100%	
10027	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO VICENTE GUERRERO 1RA SECCION A ELIDO SANTA LUCIA	3.23 KM	RA VICENTE GUERRERO 1RA SECCION	2953	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-006-2023	27/04/2023-25/07/2023	61502	-	8,200,364.27	8,200,364.27	8,200,364.27	8,200,364.27	8,200,364.27	-	100%	100%	
10028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE	599.10 ML	VILLA JALUPA	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-007-2023	27/04/2023-10/06/2023	61402	-	687,830.51	687,830.51	687,830.51	687,830.51	687,830.51	-	100%	100%	
10029	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE	1534.09 M2	VILLA JALUPA	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-008-2023	28/04/2023-26/06/2023	61502	-	1,924,214.04	1,924,214.04	1,924,214.04	1,924,214.04	1,924,214.04	-	100%	100%	
10030	REHABILITACION INTEGRAL DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BAUDELIO JIMENEZ	170 ML	POBLADO SOVATACO	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-009-2023	01/05/2023-14/07/2023	61502	-	1,752,217.75	1,752,217.75	1,752,217.75	1,752,217.75	1,752,217.75	-	100%	100%	

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORT E CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		ERERIDO	PAGADO	POR ERERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METODO	DEVENGADO					
10031	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	573 M2	POBLADO SOVIATACO	4463	CONTRATO	CTO-OP-AMAL-DOOTSM-010-2023	01/05/2023-28/08/2023	61202	-	4,479,743.01	4,479,743.01	4,479,743.01	4,479,743.01	4,479,743.01	-	100%	100%
10032	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	1 PIEZA	RA REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA	400	ADMON		24/04/2023-08/05/2023	24601	-	46,800.20	46,800.20	46,800.20	46,800.20	46,800.20	-	100%	100%
10033	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COL SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA	1 PIEZA	VILLA JALUPA	700	ADMON		24/04/2023-08/05/2023	24601	-	83,790.28	83,790.28	83,790.28	83,790.28	83,790.28	-	100%	100%
10034	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	19790.14 M2	CUADRA JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-AMAL-DOOTSM-011-2023	04/05/2023-22/06/2023	61202	-	3,584,514.54	3,584,514.54	3,584,514.54	3,584,514.54	3,584,514.54	-	100%	100%
10035	CONSTRUCCION DE CARGAMO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN LUIS	1 CARGAMO	CUADRA JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-AMAL-DOOTSM-012-2023	04/05/2023-30/09/2023	61303	-	9,214,056.30	9,214,056.30	9,214,056.30	9,214,056.30	9,214,056.30	-	100%	100%
10036	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO RENÉ	0.86 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-AMAL-DOOTSM-013-2023	05/05/2023-03/07/2023	61502	-	2,593,115.75	2,593,115.75	2,593,115.75	2,593,115.75	2,593,115.75	-	100%	100%
10037	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS HERMANDEZ	0.98 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-AMAL-DOOTSM-014-2023	05/05/2023-03/07/2023	61502	-	2,451,649.82	2,451,649.82	2,451,649.82	2,451,649.82	2,451,649.82	-	100%	100%
10038	REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO UN MEDIO A FINOS TRAMO LA TIA	0.56 KM	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO	CTO-OP-AMAL-DOOTSM-022-2023	05/05/2023-03/06/2023	61502	-	887,230.48	887,230.48	887,230.48	887,230.48	887,230.48	-	100%	100%
10039	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LOS ALMEIDA	2 PIEZAS	RA EL RIO	500	ADMON	DAM/CADD-R33-003/2023	22/05/2023-05/06/2023	24601 Y 32601	-	110,299.76	110,299.76	110,299.76	110,299.76	110,299.76	-	100%	100%
10040	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE Y CALLE ALLENDE	25 PIEZAS	VILLA JALUPA	500	ADMON		22/05/2023-05/06/2023	24601, 24701 Y 24901	-	156,977.00	156,977.00	156,977.00	156,977.00	156,977.00	-	100%	100%
10041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS SALIME DEL ROSARIO MOSQUEDA	200 ML	EJIDO EL CARMEN	600	ADMON		22/05/2023-05/06/2023	12201, 24101, 24601 Y 32601	-	239,611.49	239,611.49	239,611.49	239,611.49	239,611.49	-	100%	100%


*R*

*W*

*4*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
10042	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO FAMILIA DE LA O	1.11 KM	EIIDO EL PULPITO	392	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-015/2023	16/06/2023-14/08/2023	61502	-	993,656.76	993,656.76	993,656.76	993,656.76	-	-	100%	100%
10043	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO	0.50 KM	EIIDO EL PULPITO	392	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-016/2023	16/06/2023-13/09/2023	61501	-	2,215,144.75	2,215,144.75	2,215,144.75	2,215,144.75	-	-	100%	100%
10044	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO SECTOR BUGAMBILIA	0.79 KM	POBLADO IQUINUJAPA	3134	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-017/2023	16/06/2023-13/09/2023	61501	-	2,231,278.71	2,231,278.71	2,231,278.71	2,231,278.71	-	-	100%	100%
10045	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	2780 ML	RA REFORMA ZDA SECCION SANTA MARIA	1620	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-018/2023	16/06/2023-14/08/2023	61301	-	3,312,119.11	3,312,119.11	3,312,119.11	3,312,119.11	-	-	100%	100%
10046	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SANTA ANA	870.73 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-019/2023	16/06/2023-14/08/2023	61402	-	1,927,511.70	1,927,511.70	1,927,511.70	1,927,511.70	-	-	100%	100%
10047	EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD	1 PIEZA	RA MECOCAN ZDA SECCION SAN LORENZO	1428	ADMION		24/09/2023-28/09/2023	24601	-	38,034.08	38,034.08	38,034.08	38,034.08	-	-	100%	0%
10049	EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION EN LA CARRETERA PRINCIPAL POR EL TEMPLO BETHEL	1 PIEZA	RA HERMENEGILDO GALEANA ZDA SECCION	300	ADMION	DAM/CADQ-R33-003/2023	10/07/2023-14/07/2023	24601	-	38,835.64	38,835.64	38,835.64	38,835.64	-	-	100%	100%
10053	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	30 PIEZAS	COL. LA PERA	300	ADMION	DAM/CADQ-R33-002/2023	11/09/2023-16/09/2023	24601	-	21,585.05	21,585.05	21,585.05	21,585.05	-	-	100%	100%
10054	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	30 PIEZAS	EIIDO AYAPA	300	ADMION		01/10/2023-06/10/2023	24601	-	25,795.13	25,795.13	25,795.13	25,795.13	-	-	100%	100%
10055	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	25 PIEZAS	EIIDO EL CARMEN	300	ADMION		01/10/2023-06/10/2023	24601	-	22,501.67	22,501.67	22,501.67	22,501.67	-	-	100%	100%
10056	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	12 PIEZAS	EIIDO EL JUNCAL	300	ADMION	DAM/CADQ-R33-002/2023	17/07/2023-22/07/2023	24601	-	11,246.34	11,246.34	11,246.34	11,246.34	-	-	100%	100%
10057	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	35 PIEZAS	EIIDO EL NOVILLERO	300	ADMION		01/10/2023-06/10/2023	24601	-	28,065.64	28,065.64	28,065.64	28,065.64	-	-	100%	100%




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
10058	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 45 PIEZAS	EJIDO EL PULPITO	300	ADMION	DAM/CADQ- R33-002/2023	17/07/2023 22/07/2023	24601	-	44,953.76	44,953.76	44,953.76	44,953.76	-	-	100%	100%
10059	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	EJIDO IQUINUAPA	300	ADMION		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	27,477.62	27,477.62	27,477.62	27,477.62	-	-	100%	100%
10060	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	EJIDO NABOR CORNELIO	300	ADMION		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	62,287.73	62,287.73	62,287.73	62,287.73	-	-	100%	100%
10061	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	EJIDO SAN HIPOLITO	300	ADMION	DAM/CADQ- R33-002/2023	17/07/2023 22/07/2023	24601	-	24,601.72	24,601.72	24,601.72	24,601.72	-	-	100%	100%
10062	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	EJIDO SANTA ANA	300	ADMION	DAM/CADQ- R33-002/2023	17/07/2023 22/07/2023	24601	-	10,063.88	10,063.88	10,063.88	10,063.88	-	-	100%	100%
10063	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	300	ADMION		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	18,046.55	18,046.55	18,046.55	18,046.55	-	-	100%	0%
10064	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	R/A EL RECREO	300	ADMION		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	38,534.93	38,534.93	38,534.93	38,534.93	-	-	100%	0%
10065	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A LA CEIBA	300	ADMION		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	17,113.50	17,113.50	17,113.50	17,113.50	-	-	100%	100%
10066	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A LA CONCEPCION	300	ADMION	DAM/CADQ- R33-002/2023	11/09/2023 16/09/2023	24601	-	20,116.95	20,116.95	20,116.95	20,116.95	-	-	100%	100%
10067	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 33 PIEZAS	R/A LA CRUZ	300	ADMION	DAM/CADQ- R33-002/2023	11/09/2023 16/09/2023	24601	-	22,268.78	22,268.78	22,268.78	22,268.78	-	-	100%	100%
10068	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A LA TRINIDAD	300	ADMION		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	13,728.17	13,728.17	13,728.17	13,728.17	-	-	100%	100%
10069	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 18 PIEZAS	R/A REFORMA 3RA. SECC. (EL GUANO)	300	ADMION	DAM/CADQ- R33-002/2023	24/07/2023 29/07/2023	24601	-	14,454.69	14,454.69	14,454.69	14,454.69	-	-	100%	100%
10070	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A SAN GREGORIO	300	ADMION	DAM/CADQ- R33-002/2023	11/09/2023 16/09/2023	24601	-	17,831.45	17,831.45	17,831.45	17,831.45	-	-	100%	100%



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORT E CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**




NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10071	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A LA GUADALUPE	300	ADMION		01/10/2023 06/10/2023	24601	-	16,936.44	16,936.44	16,936.44	16,936.44	16,936.44	-	100%	100%	
10072	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 45 PIEZAS	R/A MECOACAN 2DA. SECC. (SAN LORENZO)	300	ADMION		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	35,722.28	35,722.28	35,722.28	35,722.28	35,722.28	-	100%	100%	
10073	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	300	ADMION		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	17,772.45	17,772.45	17,772.45	17,772.45	17,772.45	-	100%	100%	
10074	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	R/A VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.	300	ADMION		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	27,585.70	27,585.70	27,585.70	27,585.70	27,585.70	-	100%	100%	
10075	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 24 PIEZAS	EJIDO SANTA LUCIA	300	ADMION		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	17,397.80	17,397.80	17,397.80	17,397.80	17,397.80	-	100%	100%	
10076	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A TIERRA ADEINTRO 2DA. SECC.	300	ADMION		24/07/2023 29/07/2023	24601	-	16,286.47	16,286.47	16,286.47	16,286.47	16,286.47	-	100%	100%	
10077	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	R/A TIERRA ADEINTRO 3RA. SECC.	300	ADMION		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	53,304.44	53,304.44	53,304.44	53,304.44	53,304.44	-	100%	100%	
10078	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	300	ADMION		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	153,518.19	153,518.19	153,518.19	153,518.19	153,518.19	-	100%	100%	
10079	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 70 PIEZAS	POB. SOVIATACO	300	ADMION		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	330,700.32	330,700.32	330,700.32	330,700.32	330,700.32	-	100%	100%	
10080	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	POB. IQUINUAPA	300	ADMION		31/07/2023 05/08/2023	24601	-	259,115.19	259,115.19	259,115.19	259,115.19	259,115.19	-	100%	100%	
10081	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 70 PIEZAS	POB. AYAPA	300	ADMION		07/08/2023 12/08/2023	24601	-	379,709.95	379,709.95	379,709.95	379,709.95	379,709.95	-	100%	100%	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	ARROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			ERIDIDO	PAGADO	POR ERIGER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10082	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 3RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	07/08/2023 12/08/2023	24601	-	120,090.44	120,090.44	120,090.44	120,090.44	120,090.44	-	-	100%	100%
10083	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	R/A EL RIO	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	07/08/2023 12/08/2023	24601	-	203,179.85	203,179.85	203,179.85	203,179.85	203,179.85	-	-	100%	100%
10084	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 20 PIEZAS	R/A HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	125,454.89	125,454.89	125,454.89	125,454.89	125,454.89	-	-	100%	100%
10085	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	174,080.96	174,080.96	174,080.96	174,080.96	174,080.96	-	-	100%	100%
10086	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A TIERRA ADEINTRO 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	88,636.76	88,636.76	88,636.76	88,636.76	88,636.76	-	-	100%	100%
10087	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	VILLA JALUPA	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	14/08/2023 19/08/2023	24601	-	257,177.79	257,177.79	257,177.79	257,177.79	257,177.79	-	-	100%	100%
10088	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO CIUDAD JALPA DE MENDEZ	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	50,176.21	50,176.21	50,176.21	50,176.21	50,176.21	-	-	100%	100%
10089	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	POB. AMATITAN	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	21/08/2023 26/08/2023	24601	-	156,001.57	156,001.57	156,001.57	156,001.57	156,001.57	-	-	100%	100%
10090	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	POB. BOQUIARA	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	18/08/2023 23/08/2023	24601	-	159,646.65	159,646.65	159,646.65	159,646.65	159,646.65	-	-	100%	100%
10091	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	POB. MECOCANAN	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	21/08/2023 26/08/2023	24601	-	246,449.45	246,449.45	246,449.45	246,449.45	246,449.45	-	-	100%	100%
10092	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 40 PIEZAS	POB. NICOLAS BRAVO	300	ADMON	DAM/CADQ-R33-002/2023	21/08/2023 26/08/2023	24601	-	207,964.20	207,964.20	207,964.20	207,964.20	207,964.20	-	-	100%	100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023  
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE ELEGUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METODO	DEVENGADO	EJERCIDO			
10093	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A BENITO JUAREZ 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	171,748.09	171,748.09	171,748.09	-	100%	100%	
10094	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 30 PIEZAS	R/A CHACALAPA 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	18/09/2023 23/09/2023	24601	-	149,810.20	149,810.20	149,810.20	-	100%	100%	
10095	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A CHACALAPA 2DA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	18/09/2023 23/09/2023	24601	-	85,405.79	85,405.79	85,405.79	-	100%	100%	
10096	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 57 PIEZAS	R/A GREGORIO MENDEZ	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	41,956.62	41,956.62	41,956.62	-	100%	100%	
10097	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	R/A HUAPACAL 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	170,275.70	170,275.70	170,275.70	-	100%	100%	
10098	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 35 PIEZAS	R/A HUAPACAL 2DA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	28/08/2023 02/09/2023	24601	-	175,693.95	175,693.95	175,693.95	-	100%	100%	
10099	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A PUEBLITO VIEJO	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	04/09/2023 09/09/2023	24601	-	85,514.70	85,514.70	85,514.70	-	100%	100%	
10100	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 17 PIEZAS	R/A REFORMA 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	04/09/2023 09/09/2023	24601	-	16,926.82	16,926.82	16,926.82	-	100%	100%	
10101	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 25 PIEZAS	R/A RIBERA ALTA	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	20,778.89	20,778.89	20,778.89	-	100%	100%	
10102	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 10 PIEZAS	R/A SAN NICOLAS	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	68,878.26	68,878.26	68,878.26	-	100%	100%	
10103	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A SANTUARIO 1RA. SECC.	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	85,063.98	85,063.98	85,063.98	-	100%	100%	
10104	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 15 PIEZAS	R/A SANTUARIO 2DA. SECC.	300	ADMON		07/10/2023 13/10/2023	24601	-	88,076.96	88,076.96	88,076.96	-	100%	100%	
10105	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	DEL 50 PIEZAS	R/A VICENTE GUERRERO 1RA. SECC.	300	ADMON	DAM/CADQ- R33-002/2023	04/09/2023 09/09/2023	24601	-	234,822.36	234,822.36	234,822.36	-	100%	100%	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O								% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER				
10106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	30 PIEZAS	R/A REFORMA ZDA. SECC	300	ADMON	DAM/CADO-R33-002/2023	04/09/2023-09/09/2023	24601	-	146,939.18	146,939.18	146,939.18	146,939.18	146,939.18	-	100%	100%		
10107	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8 PIEZAS	R/A TOMAS GARRIDO	300	ADMON		07/10/2023-13/10/2023	24601	-	52,842.95	52,842.95	52,842.95	52,842.95	52,842.95	-	100%	100%		
10108A	DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO	158 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAIAL-DOOTSM-023-2023	26/06/2023-03/09/2023	61303	-	908,216.14	908,216.14	908,216.14	908,216.14	908,216.14	-	100%	100%		
10109A	DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO	160 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAIAL-DOOTSM-031-2023	26/06/2023-25/07/2023	61301	-	58,028.96	58,028.96	58,028.96	58,028.96	58,028.96	-	100%	100%		
10110A	DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	394.83ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAIAL-DOOTSM-024-2023	26/06/2023-23/09/2023	61303	-	1,685,446.22	1,685,446.22	1,685,446.22	1,685,446.22	1,685,446.22	-	100%	100%		
10111A	5000512.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	46 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAIAL-DOOTSM-025-2023	26/06/2023-09/08/2023	61301	-	130,121.63	130,121.63	130,121.63	130,121.63	130,121.63	-	100%	100%		
10112A	5000513.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	7.66 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAIAL-DOOTSM-026-2023	26/06/2023-08/09/2023	61402	-	807,635.51	807,635.51	807,635.51	807,635.51	807,635.51	-	100%	100%		
10113A	5000514.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA	2,970 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4100	CONTRATO	CTO-OP-MAIAL-DOOTSM-027-2023	26/06/2023-23/09/2023	61402	-	2,987,917.72	2,987,917.72	2,987,917.72	2,987,917.72	2,987,917.72	-	100%	100%		


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*






**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
101144	5000515.- REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA EL RIO	1.53 KM	RA EL RIO	1835	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-028 2023	26/06/2023 23/09/2023	61502	-	3,561,023.22	3,561,023.22	3,561,023.22	3,561,023.22	-	-	100%	100%
10115A	5000516.- REHABILITACION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) NO.5	2 AULAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-029 2023	26/06/2023 08/09/2023	61202	-	1,448,482.43	1,448,482.43	1,448,482.43	1,448,482.43	-	-	100%	100%
10116A	5000517.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA (IDIFTEC) NO.5.	247.76 m2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	500	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-030 2023	26/06/2023 23/09/2023	61201	-	\$1,241,724.08	1,241,724.08	1,241,724.08	1,241,724.08	-	-	100%	100%
10117	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN UNIDAD DEPORTIVA, CIUDAD JALPA DE MENDEZ	1184 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-038 2023	04/09/2023-03/10/2023	61202	-	1,429,563.51	1,429,563.51	1,429,563.51	1,429,563.51	-	-	100%	100%
10118	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN TRAMO LOS GARCIA	2.89 KM	RA LA GUADALUPE	622	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-032 2023	03/08/2023-01/10/2023	61502	-	3,270,798.93	3,270,798.93	3,270,798.93	3,270,798.93	-	-	100%	100%
10119	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE VILLA JALUPA A TIERRA ADENTRRO	6 KM	RA TIERRA ADENTRRO 1RA	1235	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-033 2023	03/08/2023-21/09/2023	61502	-	7,283,223.50	7,283,223.50	7,283,223.50	7,283,223.50	-	-	100%	100%
10120	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL CASA DE LA CULTURA DE LA CABEGERA MUNICIPAL	849.99 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-039 2023	04/09/2023-20/11/2023	61202	-	3,403,873.28	3,403,873.28	3,403,873.28	3,403,873.28	-	-	100%	100%
10122	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLER CONVUNITARIO NO 27	355.68 ML	RA TIERRA ADENTRRO 1RA	400	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-035 2023	03/08/2023-21/09/2023	61202	-	783,789.24	783,789.24	783,789.24	783,789.24	-	-	100%	100%
10123	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLER COMUNITARIO No 27	1 AULA	RA TIERRA ADENTRRO 1RA	400	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-036 2023	03/08/2023-16/10/2023	61201	-	699,171.37	699,171.37	699,171.37	699,171.37	-	-	100%	100%
10124	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR LA ESC PRIM SALVADOR MARTINEZ GUZMAN	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2000	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-037 2023	03/08/2023-17/08/2023	61302	-	483,891.38	483,891.38	483,891.38	483,891.38	-	-	100%	100%




**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO	ERROCIDO			
10125	EQUIPAMIENTO DE ELECTRICACION EN LA CALLE SAN ROMAN ENTRE CALLE SAN PEDRITO Y PALAPA JJ	1 PIEZA	VILLA JALUPA	500	ADMION	DAM/CADQ-R33-003/2023	10/08/2023-15/08/2023	24601	-	118,703.96	118,703.96	118,703.96	118,703.96	100%	100%	
10126	REHABILITACION DE CENTRO ARTISTICO EN LA PLAZA DE LA JUVENTUD	409.15 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-040-2023	04/09/2023-17/11/2023	62202	-	2,134,446.86	2,134,446.86	2,134,446.86	2,134,446.86	100%	100%	
10127	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN DIVERSOS TRAMOS COLONIA LA CASCARILLA	1.43 KM	BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	3070	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-041-2023	04/09/2023-02/11/2023	61501	-	1,642,682.62	1,642,682.62	1,642,682.62	1,642,682.62	100%	100%	
10128	REHABILITACION DE CAMINO en TRAMO CAOBA COL. LA RIVERITA	110 ML	POBLADO IQUINUAPA	600	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-042-2023	04/09/2023-23/09/2023	61502	-	379,237.61	379,237.61	379,237.61	379,237.61	100%	100%	
10129	REHABILITACION DE CALLE SAN PEDRITO TRAMO DEPORTIVA CON MEZCLA ASFALTICA	100 ML	VILLA JALUPA	600	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-043-2023	04/09/2023-23/09/2023	61502	-	236,797.09	236,797.09	236,797.09	236,797.09	100%	100%	
10130	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LA CHICHARRA	100 ML	POBLADO AMAATTAN	331	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-044-2023	04/09/2023-28/09/2023	61302	-	271,880.35	271,880.35	271,880.35	271,880.35	100%	100%	
10131	EQUIPAMIENTO DE ELECTRICACION POR EL TALLER MECANICO LOS GARCIA BARRIO SAN ANTONIO	2 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	600	ADMION		15/10/2023-30/11/2023	24601	-	109,299.84	109,299.84	109,299.84	109,299.84	100%	100%	
10132	EQUIPAMIENTO DE ELECTRICACION EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	1 PIEZA	POBLADO IQUINUAPA	300	ADMION		15/10/2023-30/11/2023	24601	-	72,384.00	72,384.00	72,384.00	72,384.00	100%	100%	
10133	REHABILITACION AL PARQUE PUBLICO	216.30 M2	POBLADO IQUINUAPA	3134	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-045-2023	04/09/2023-28/09/2023	61202	-	270,180.03	270,180.03	270,180.03	270,180.03	100%	100%	
10135	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS ZOUERDO	12100 m2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-046-2023	18/09/2023-17/10/2023	61202	-	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	100%	100%	
10136	REHABILITACION DE BARDA DE ACCESO EN TELEBACHILLERATO No 7	7.10 ML	COL LA PERA	300	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-047-2023	25/09/2023-24/10/2023	61202	-	318,303.88	318,303.88	318,303.88	318,303.88	100%	100%	
10137	ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO DE ACCESO DE ENTRADA LOS CABAÑA, EN LA COL. SAN ANTONIO	130 ML	POB.IQUINUAPA	3134	CONTRATO	CTO-OP-MAI-DOOTSM-050-2023	16/11/2023-05/12/2023	61501	-	256,287.31	256,287.31	256,287.31	256,287.31	100%	100%	



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			ERERCIDO	PAGADO	POR ERERER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
10139	EQUIPAMIENTO EN CALLE ELECTRIFICACION GREGORIO MENDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO BARRIO SAN LUIS	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	-	-	100%	100%
10140	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	71,478.04	71,478.04	71,478.04	71,478.04	71,478.04	-	-	100%	100%
10141	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA ESC PRIM BENITO JUAREZ	1 PIEZA	RA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION	400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	79,615.44	79,615.44	79,615.44	79,615.44	79,615.44	-	-	100%	100%
10142	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RA EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	2000 ML	RA EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	479	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-051-2023	16/11/2023-20/12/2023	61301	-	1,730,469.69	1,730,469.69	1,730,469.69	1,730,469.69	1,730,469.69	-	-	100%	100%
10143	EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA GUADALUPE	40 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	249,980.00	249,980.00	249,980.00	249,980.00	249,980.00	-	-	100%	100%
10144	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN LUIS	30 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	187,485.00	187,485.00	187,485.00	187,485.00	187,485.00	-	-	100%	100%
10145	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA CANDELARIA	35 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	218,732.50	218,732.50	218,732.50	218,732.50	218,732.50	-	-	100%	100%
10146	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA	50 PIEZAS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2400	ADMION		04/12/2023-07/12/2023	24601	-	312,475.00	312,475.00	312,475.00	312,475.00	312,475.00	-	-	100%	100%
10147	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL BARRIO SAN LUIS	6.60 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-052-2023	16/11/2023-5/12/2023	61201	-	57,238.36	57,238.36	57,238.36	57,238.36	57,238.36	-	-	100%	100%
10148	CONSTRUCCION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN LA ENTRADA LOS CHICHARRA	100 ML	POBLADO AMATTIAN	331	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-053-2023	16/11/2023-5/12/2023	61501	-	166,653.09	166,653.09	166,653.09	166,653.09	166,653.09	-	-	100%	100%
10151	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO BARRIO SANTA ANA	70.50 ML	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-055-2023	04/12/2023-23/12/2023	61303	-	227,059.50	227,059.50	227,059.50	227,059.50	227,059.50	-	-	100%	100%
10152	REHABILITACION DE CARGAMO SANITARIO DEL BARRIO LA CANDELARIA	1 PIEZA	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	16679	ADMION			33901	-	48,604.00	48,604.00	48,604.00	48,604.00	48,604.00	-	-	100%	100%



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**



NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POR. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O						% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
										PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER			
CO113A	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FIIII	1 LOTE	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	16679	Admon. Directa		1/02/2023-31/12/2023	21101, 21201 Y 32502	3,538,767.75	3,164,797.34	3,164,797.34	3,164,797.34	3,164,797.34	3,164,797.34	3,164,797.34	100%	100%	
<b>PROYECTOS DE ECONOMIAS 2023</b>																		
10153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS DE LA CALLE WILADO SANTOS HERNANDEZ	35 ML	COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDREÑO	16679	ADMION		4/12/2023-23/12/2023	61303	-	211,793.61	211,793.61	211,793.61	211,793.61	211,793.61	211,793.61	-	100%	100%
10154	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CABEZALES EN LA CALLE EL FILAR RANCHERIA BENITO JUAREZ TERCERA SECCION	18 ML	RA BENITO JUAREZ TERCERA SECCION	400	CONTRATO	CTO-OP-MIAL-DOOTSM-057 2023	4/12/2023-23/12/2023	61303	-	259,373.89	259,373.89	259,373.89	259,373.89	259,373.89	259,373.89	-	100%	100%
10155	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION	1 PIEZA	RA TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE	180	ADMION		4/12/2023-23/12/2023	24601	-	50,480.88	50,480.88	50,480.88	50,480.88	50,480.88	50,480.88	-	100%	100%
10156	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, BARRIO SANTA ANA	120 ML	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	16679	ADMION		4/12/2023-23/12/2023	61202	-	385,125.14	385,125.14	385,125.14	385,125.14	385,125.14	385,125.14	-	100%	100%
10157	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION	1 PIEZA	RA HUAPACAL PRIMERA SECCION	180	ADMION		4/12/2023-23/12/2023	61302	-	85,981.20	85,981.20	85,981.20	85,981.20	85,981.20	85,981.20	-	100%	100%
10161	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DONA NOSH-ESC. PRIM. GRAL. MATAMOROS	194 M2	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION	1928	CONTRATO			61502	-	101,769.51	101,769.51	101,769.51	101,769.51	101,769.51	101,769.51	-	0%	0%
<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL:</b>									<b>3,538,767.75</b>	<b>109,188,023.90</b>	<b>109,188,023.90</b>	<b>109,086,254.39</b>	<b>109,086,254.39</b>	<b>109,086,254.39</b>	<b>109,086,254.39</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>INTERESES 2023 PROG. NORMAL</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10160	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO (INTERESES)	75 M2	RA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION	300	ADMION		4/12/2023-23/12/2023	23901	-	22,131.06	22,131.06	22,131.06	22,131.06	22,131.06	22,131.06	-	100%	100%
<b>TOTAL PROG NORMAL MAS INTERESES:</b>									<b>109,210,154.96</b>	<b>109,210,154.96</b>	<b>109,108,385.45</b>	<b>109,108,385.45</b>	<b>109,108,385.45</b>	<b>109,108,385.45</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Techo financiero aprobado por FISM 2023 \$109,385,465.00

Formuló  
  
 ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL  
 COORDINADOR DEL RAMO 33



Reintegro a la Tesorería de la Federación de Programa Normal por la cantidad de \$197,411.10 y de intereses por la cantidad de \$9,110.02

Autórizo  
  
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Autórizo  
  
 LCP. JOSÉ ABINICIÓN JIMÉNEZ ROJAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 CUARTO TRIMESTRE 2023  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
C0011	1 lote	Gasto de Operación Dirección de Seguridad Pública FIV	Cd Jalpa de Mendez	16679	1/1/2023	31/12/2023	11301	19,146,574.94	18,895,160.75	18,895,160.75	18,895,160.75	18,895,160.75	18,895,160.75	18,665,429.16	-	
		<b>PROGRAMA NORMAL</b>														
							12201	767,272.69	646,461.38	646,461.38	646,461.38	646,461.38	646,461.38			
							13101	1,997,495.24	1,920,754.23	1,920,754.23	1,920,754.23	1,920,754.23	1,920,754.23			
							13201	754,575.16	733,305.10	733,305.10	733,305.10	733,305.10	697,704.10			
							13202	8,000,000.00	7,808,232.20	7,808,232.20	7,808,232.20	7,808,232.20	7,308,148.12			
							13203	613,600.00	668,300.00	668,300.00	668,300.00	668,300.00	668,300.00			
		<b>TECHO FINANCIERO APROBADO</b>					13415	8,338,940.90	6,665,957.72	6,665,957.72	6,665,957.72	6,665,957.72	6,656,880.26			
							14106	4,978,101.55	4,981,027.96	4,981,027.96	4,981,027.96	4,981,027.96	4,966,377.08			
		<b>2023</b>					14401	795,844.74	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00	1,241,189.00			
		<b>\$81,012,935.00</b>					15401	6,505,774.80	5,805,781.62	5,805,781.62	5,805,781.62	5,805,749.86				
							15901	1,244,620.00	2,777,671.26	2,777,671.26	2,777,671.26	2,772,533.46				
							15902	1,244,620.00	1,192,750.00	1,192,750.00	1,192,750.00	1,192,750.00				
							17102	2,019,180.88	2,074,548.62	2,074,548.62	2,074,548.62	2,074,548.62	2,074,548.62			
							21101	156,504.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00				
							21401	20,447.00	-	-	-	-				
							21503	5,145.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00			
							21601	102,795.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00			
							22104	43,568.00	3,677.20	3,677.20	3,677.20	3,677.20	3,677.20			
							22106	53,100.00	-	-	-	-				
							22301	5,290.00	-	-	-	-				
							24101	4,130.00	-	-	-	-				
							24401	7,225.00	-	-	-	-				
							24601	13,161.00	-	-	-	-				
							24701	440.00	-	-	-	-				
							24801	8,400.00	-	-	-	-				
							24901	8,150.00	-	-	-	-				
							25401	26,350.00	-	-	-	-				
							26102	392,672.00	3,021,525.44	3,021,525.44	3,021,525.44	3,021,525.44	3,021,525.44			
							27101	1,955,915.00	1,519,228.80	1,519,228.80	1,519,228.80	1,519,228.80	1,519,228.80			
							27201	-	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00			
							28201	264,000.00	-	-	-	-				
							28301	220,000.00	-	-	-	-				
							28302	558,400.00	391,558.00	391,558.00	391,558.00	391,558.00	391,558.00			
							29101	9,720.00	-	-	-	-				
							29201	1,133.00	-	-	-	-				
							29401	4,400.00	10,377.36	10,377.36	10,377.36	10,377.36	10,377.36			
							29601	772,200.00	648,935.53	648,935.53	648,935.53	648,935.53	648,935.53			
							31401	13,420.00	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04			

*[Handwritten signature]*



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 CUARTO TRIMESTRE 2023  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENER.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	MONTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
					INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO						
							32302	-	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	-	-	-
							33901	162,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
							34501	777,320.16	306,580.12	306,580.12	306,580.12	306,580.12	306,580.12	-	-	-
							35303	184,278.00	187,461.80	187,461.80	187,461.80	187,461.80	187,461.80	-	-	-
							35501	162,497.00	236,652.76	236,652.76	236,652.76	236,652.76	236,652.76	-	-	-
							38201	-	232,208.80	232,208.80	232,208.80	232,208.80	232,208.80	-	-	-
								-	6,919.00	6,919.00	6,919.00	6,919.00	6,919.00	-	-	-
							<b>TOTAL PROYECTO CO011</b>	<b>62,339,661.06</b>	<b>62,723,005.69</b>	<b>62,723,005.69</b>	<b>62,723,005.69</b>	<b>62,723,005.69</b>	<b>61,928,691.12</b>	-	100%	100%
CO114		Pago de energia electrica edificios y alumbrado pub (FIV)	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	31101	13,412,280.94	13,161,981.90	13,161,981.90	13,161,981.90	13,161,981.90	13,161,981.90	-	100%	100%
CO115		Programa Covid fortalecimiento a la salud (FIV)	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	21601	100,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%
CO116		Pago de obligaciones juridicas Ineludibles	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/1/2023	31/12/2023	39401	5,000,000.00	4,860,544.21	4,860,544.21	4,860,544.21	4,860,544.21	4,791,432.96	-	100%	100%
A0010		Adquisición de equipo de comunicación "FIV"	Cd. Jalpa de Méndez	16679	1/4/2023	31/12/2023	56501	-	267,403.20	267,403.20	267,403.20	267,403.20	267,403.20	-	100%	100%
							<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL:</b>	<b>80,851,942.00</b>	<b>81,012,935.00</b>	<b>81,012,935.00</b>	<b>81,012,935.00</b>	<b>81,012,935.00</b>	<b>80,149,509.18</b>	-	100%	100%

Reintegro a la Tesorería de la Federación de intereses por la cantidad de \$4,612.18



ING. MANUEL ANTONIO ESPINOS PÉREZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ING. MANUEL PÉREZ NOTARIO  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



ICP. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FERRAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL