



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

		AVANCE FINANCIERO FEBRERO 2022							
	NUM. DE PROYECTO	DESCRIPCION	LOCALIDAD	MODALIDAD	F. DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	SUPERVISOR
1,00	10002 (OPH-040)	Rehabilitación de Camino con Concreto Asfáltico en Tramo el Puente Iquiuuapa al Jobo; En el Poblado Iquiuuapa, Municipio de Jalpa de Méndez.	Pob. Iquiuuapa	CONTRATO	RAMO 23 HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	\$2.618.652,06	90,00%	74,81%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
2,00	10003 (OPH-041)	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle 18 de marzo.	Cd. Jalpa de Méndez	CONTRATO	RAMO 23 HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	\$1.343.231,53	100,00%	77,00%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
3,00	10001 (OPFS-008)	Rehabilitación de Camino Con Mezcla Asfáltica en Calle en el Municipio de Jalpa de Méndez, Rancharía Campo Petrolero Mechoacán.	R/a. el Campo Petrolero Mechoacán	CONTRATO	FISE	\$2.549.575,03	85,00%	40,00%	ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ