

RAMO 33 FONDO III

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 15 DE JULIO DE 2022

Día Mes Año

**ANTECEDENTES**

**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10072 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HERMEREGILDO GALENA 1RA. SECCION

LOCALIDAD: 014.- RA. HERMEREGILDO GALEANA 1RA SECCION.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 109,915.67

META: 62.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,718 HABITANTES

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	62.00	\$ 350.00	\$ 21,700.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	30.00	\$ 227.59	\$ 6,827.70
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	30.00	\$ 12.98	\$ 389.40
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	15.00	\$ 19.50	\$ 292.50
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	19.00	\$ 25.00	\$ 475.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	20.00	\$ 28.79	\$ 575.80
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00	\$ 62.93	\$ 1,258.60
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	25.00	\$ 60.34	\$ 1,508.50
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	5.00	\$ 27.59	\$ 137.95
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	1.00	\$ 108.34	\$ 108.34
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00	\$ 520.00	\$ 520.00
	<b>SUBTOTAL</b>				\$ 37,026.79
	<b>16% IVA</b>				\$ 5,924.29
	<b>TOTAL</b>				\$ 42,951.08

META ALCANZADA: 62.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 14-jun-2022

TERMINO REAL: 13-jul-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 42,951.08 SALDO POR CANCELAR: \$ 66,964.6

**DATOS GENERALES**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
18 SESIÓN ORDINARIA

Fecha  
15-mar-2022

Inversión (\$)  
\$ 109,915.67

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

No. de oficio

Fecha

Metas

**TÉRMINOS POR LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**POR LA DOTSMT:**  
**CARGO:**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

**NOMBRE Y FIRMA:**

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOTSMT

**SUPERVISIÓN**

ING. ANTELO VAZQUEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**  
**POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:**

**CARGO:**

CONTRALORIA MUNICIPAL

**NOMBRE Y FIRMA:**

MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

**POR LA COMUNIDAD:**

**CARGO:**

**RECIBE DE CONFORMIDAD**

COMITÉ ( x )

**Presidente**

*LAZARO-G.V.*  
C. LAZARO GALLEGOS VINAGRE

**Secretario**

C. JOSE ANGEL COLORADO LAZARO

**1ER. Vocal**

*ANACERTO CERINO GARCIA*  
C. ANACERTO CERINO GARCIA

**2DO. Vocal**

*FELIPE DIONISIO RODRIGUEZ*  
C. FELIPE DIONISIO RODRIGUEZ

**3ER. Vocal**

*ISAURO DIONISIO CRUZ*  
C. ISAURO DIONISIO CRUZ

**POR LA COORDINACION DEL RAMO 33**

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



**RAMO 33**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

**Dependencia:**

**Cargo:**

**Razones:**

**Nombre y firma:**



**DEPENDENCIA:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ.

**PROYECTO:** 10072

**DESCRIPCIÓN:** REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HERMEREGILDO GALENA 1RA. SECCION

**LOCALIDAD:** 014.- RA. HEMEREGILDO GALEANA 1RA SECCION.

**MUNICIPIO** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

GENERADOR DE OBRA			
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>		
1	SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	62.00
2	SUMINISTRO DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	30.00
3	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	30.00
4	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	15.00
6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	19.00
7	SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	20.00
8	SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00
9	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00
10	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00
11	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00
12	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00
13	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00
14	SUMINISTRO SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	25.00
15	SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	5.00
17	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	1.00
18	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00

SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10072.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Hermenegildo Galeana 1ra.

Localidad: 014.- R/a Hermenegildo Galeana 1ra.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 42,951.08

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el **R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **Proyecto 10072: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Hermenegildo Galeana 1ra.**

En la R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. se instaló el siguiente material eléctrico.

62 pzas de Focos LED de 50 W.

20 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

30 pza de Foto celdas de 220 V.

30 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para remplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos y lámparas Led)

15 mts de Cable forrado THW cal. 10. (Se utiliza para cablear los conectores bimetálicos 6-8, y remplazar el cable dañado en luminario suburbanos y lámparas Led)

19 mts cable de aluminio 1+1 baja tensión cal. 6. (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8)

20 pza Conector bimetálico 6-8

25 pza de Soquet mogul reductor

5 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

1 pza Cinta Aislante súper 33

1 pza Cinta Aislante súper 23

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10072





DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA.  
HERMEREGILDO GALENA 1RA. SECCION

LOCALIDAD: 014.- RA. HEMEREGILDO GALEANA 1RA SECCION.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**GENERADOR DE OBRA**

ANTES



SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10072


DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA.  
HERMEREGILDO GALENA 1RA. SECCION

LOCALIDAD: 014.- RA. HEMEREGILDO GALEANA 1RA SECCION.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**GENERADOR DE OBRA**

DURANTE



SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10072



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA.  
HERMEREGILDO GALENA 1RA. SECCION

LOCALIDAD: 014.- RA. HEMEREGILDO GALEANA 1RA SECCION.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**GENERADOR DE OBRA**

DESPUES



SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




**Ricardo Flores**  
**2022**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10072. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD

RA. H. GALEANA 1RA. SECC.



**RA. H. GALEANA 1RA. SECC**

**SUPERVISOR**

**ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ**



# CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

*Handwritten signature*

Cedula Reprogramada  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN				K004
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION				10072
Ofic. Validación	ACTA No. 18 ORDINARIA 15/03/2022				
Mes de Registro	Abril				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garanlizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					





# CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10072	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION							
Localidad (clave y descripción)	0014	Hermenegildo Galeana 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,718	Hombres	811	Mujeres	907	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2022		Inversión pendiente			
0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
62.00		PIEZAS		62.00		0.00			
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 14/06/2022				Administración					
Término 13/07/2022									
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>									
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento					
Clave	Descripción			Clave	Descripción				
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	49.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	51.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51.00	3er Trim	49.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				109,915.67
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	53,858.68	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	56,056.99	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	56,056.99	3er Trim	53,858.68	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	TPN-JM-FIII-PN-007	TPN-JM-FIII-PN-007	01/04/2022	0.00	109,915.67	0.00	109,915.67



# CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10072	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	109,915.67
Total Capitulo		109,915.67
Global		109,915.67

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

USUARIO: MARCIA

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. NURIS LOREZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.



ATENTAMENTE:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. Carlos Ramírez López', written over a horizontal line.

C. CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ

DELEGADO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE FEBRERO DE 2022

OBRA No.: I0072

## ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: **RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN**  
del Municipio de: **Jalpa de Méndez** declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

**I0072.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HERMENEGILDO GALEANA PRIMERA SECCIÓN**

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcassas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO  
Y/O DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE C. CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ  
CARGO DELEGADO MUNICIPAL



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



**2022** Ricardo  
Flores  
Año de  
Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

**I0072 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION**

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION


K004.- ELECTRIFICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPOENEN AL ALUMBRADO.

014.- RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

  
**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 03-ene-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0072 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION, a ejecutarse en: 014.- RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0072	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION	014.- RA HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION	62 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 109,915.67

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable









## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

### RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1889	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
688	20-may-	10072	SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION	



Recibe
MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

### SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO


No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
0688	20 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10072	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECCION

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	62.00	6244	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA, MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K	PIEZA
2	30.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 12	ML.
3	15.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 10	ML.
4	19.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
5	20.00	7162	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
6	20.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
7	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PIEZA
8	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PIEZA
9	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PIEZA
10	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PIEZA
11	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PIEZA
12	25.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
13	5.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
14	1.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
15	1.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 23 18M LONG	PIEZA
16	30.00	8697	FOTOCENTROL MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA



SOLICITO
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

AUTORIZO
MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL