



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

OK

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		
Categoría	Descripción	Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN	08
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	K004
Finalidad	GOBIERNO	006
Función	OTROS SERVICIOS	1
Subfunción	OTROS	8
Subsubfunción	NINGUNO	05
		0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO	10074
Ofic. Valldación	ACTA No. 18 ORDINARIA 15/03/2022	
Mes de Registro	Abril	

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1
Estrategía	Alumbrado Público	1.6
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2
		1.6.2.3

Programa de Acción

Objetivo	Combate a la Corrupción	
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1
		1.1.3

Matriz de Indicadores de Resultados

Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)		10074	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO						
Localidad (clave y descripción)		0025	Nicolás Bravo, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente		Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	2,631	Hombres	1,303	Mujeres	1,328	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2022		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
178.00		PIEZAS			178.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio		14/06/2022		Administración					
Término		13/07/2022							
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	49.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	51.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51.00	3er Trim.	49.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				379,445.77
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	185,928.43	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	193,517.34	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	193,517.34	3er Trim.	185,928.43	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	TPN-JM-FIII-PN-007	TPN-JM-FIII-PN-007	01/04/2022	0.00	379,445.77	0.00	379,445.77



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA


Cedula Reprogramada  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10074	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	379,445.77
	<b>Tótal Capitulo</b>	379,445.77
	<b>Global</b>	379,445.77

Vo. Bo.  
  
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO   
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO   
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

POBLADO NICOLÁS BRAVO JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 13 DE FEBRERO DE 2022

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

**ASUNTO:** SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE:



C. CECILIA DEL CARMEN HERNANDEZ DOMINGUEZ

REPRESENTANTE DEL RAMO 33

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE FEBRERO DE 2022

OBRA No.: I0074

## ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: POBLADO NICOLAS BRAVO

del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

**10074.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD POB  
NICOLÁS BRAVO**


DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcasas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO  
Y/O DELEGADO MUNICIPAL



NOMBRE C. CECILIA DEL CARMEN HERNANDEZ  
DOMINGUEZ  
CARGO REPRESENTANTE DEL RAMO 33

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. NURIS LOREZ SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**

*Jalpa de Mendez, Tabasco, a;* 03-ene-22

Folio No.: **DPADS/ /2022**

Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0074REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO, a ejecutarse en: 025.- POB. NICOLAS BRAVO, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0074	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO	025.- POB. NICOLAS BRAVO	178 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 379,445.77

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable







# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

## RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1892	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
691	20-may-	10074	SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO	



Envía  
**ING. CARLOS MARCO JUAREZ HERNANDEZ**  
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

Recibe  
**MTRO. RAFAEL RAMON MORALES**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

### SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
0691	20 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10074	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO NICOLAS BRAVO

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	178.00	6244	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA, MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K	PIEZA
2	65.00	8697	FOTOCENTRAL MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA
3	150.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 12	ML.
4	30.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 10	ML.
5	54.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
6	90.00	7162	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
7	70.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
8	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PIEZA
9	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PIEZA
10	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PIEZA
11	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PIEZA
12	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PIEZA
13	50.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
14	15.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
15	3.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
16	2.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 23 18M LONG	PIEZA

**SOLICITO**
  
**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**
  
**DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.**

**AUTORIZO**
  
**MTR. RAFAEL RAMON MORALES**
  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**





RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 14 DE JULIO DE 2022  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10074 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: 025.- POB. NICOLAS BRAVO.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 379,445.77

META: 178.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,631 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ALUMBRADO PÚBLICO				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	178.00	\$ 350.00	\$ 62,300.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	65.00	\$ 227.59	\$ 14,793.35
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	150.00	\$ 12.98	\$ 1,947.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00	\$ 19.50	\$ 585.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	54.00	\$ 25.00	\$ 1,350.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	90.00	\$ 28.79	\$ 2,591.10
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	70.00	\$ 62.93	\$ 4,405.10
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	50.00	\$ 60.34	\$ 3,017.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	15.00	\$ 27.59	\$ 413.85
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	3.00	\$ 108.34	\$ 325.02
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	2.00	\$ 520.00	\$ 1,040.00
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 96,000.42
				16% IVA	\$ 15,360.07
				<b>TOTAL</b>	\$ 111,360.49

META ALCANZADA: 178.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 14-jun-2022

TERMINO REAL: 13-jul-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 111,360.49 SALDO POR CANCELAR: \$ 268,085.3

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
18 SESIÓN ORDINARIA	15-mar-2022	\$ 379,445.77

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
PRECURSORES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

**POR LA DOOTSM:**

**CARGO:** DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

**NOMBRE Y FIRMA:** ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

**SUPERVISION**

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:**  
**CARGO:** CONTRALORIA MUNICIPAL

**NOMBRE Y FIRMA:** MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

**POR LA COMUNIDAD:**

**CARGO:**

**RECIBE DE CONFORMIDAD**

COMITÉ ( x )

Presidente

C. MARIA DE LOS ANGELES RICARDEZ RIVERA

1ER. Vocal

C. CRISTOBAL MAGAÑA MENDEZ

Secretario

C. AMPARO TRIANO JIMENEZ

2DO. Vocal

C. VICTOR MANUEL FRIAS FRIAS

3ER. Vocal

C. SOFIA OLAN VAZQUEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



**RAMO 33**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Razones: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma: \_\_\_\_\_



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10074

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: 025.- POB. NICOLAS BRAVO.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**GENERADOR DE OBRA**

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>		
1	LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	178.00
2	FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	65.00
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	150.00
4	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	54.00
7	CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	90.00
8	BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	70.00
9	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00
10	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00
11	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00
12	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00
13	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00
14	SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	50.00
15	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	15.00
17	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	3.00
18	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	2.00

SUPERVISOR:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10074.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: Pob. Nicolás Bravo.

Localidad: 025.- Pob. Nicolás Bravo.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 111,360.49

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el **Pob. Nicolás Bravo de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **Proyecto 10074: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: Pob. Nicolás Bravo.**

En el Pob. Nicolás Bravo se instaló el siguiente material eléctrico.

178 pzas de Focos LED de 50 W.

70 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

65 pza de Foto celdas de 220 V.

150 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para remplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos y lámparas Led)

30 mts de Cable forrado THW cal. 10. (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8, y remplazar el cable dañado en luminario suburbanos y lámparas Led)

54 mts cable de aluminio 1+1 baja tención cal. 6. (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8, y remplazar el cable dañado en luminario suburbanos y lámparas Led)

90 pza Conector bimetálico 6-8

50 pza de Soquet mogul reductor

15 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.



Continua la nota 001

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

3 pza Cinta Aislante súper 33

2 pza Cinta Aislante súper 23

SUPERVISOR

  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10074


DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: 025.- POB. NICOLAS BRAVO.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**

**DURANTE**



SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10074



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: POB. NICOLAS BRAVO

LOCALIDAD: 025.- POB. NICOLAS BRAVO.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**

**DESPUES**




SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

**10074. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD  
POB. NICOLAS BRAVO.**



**POB. NICOLAS BRAVO**

**SUPERVISOR**

**ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ**