



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción	Clave			
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08			
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN	K004			
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	006			
Finalidad	GOBIERNO	1			
Función	OTROS SERVICIOS	8			
Subfunción	OTROS	05			
Subsubfunción	NINGUNO	0			
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	I0112			
Ofic. Validación	ACTA No. 24 EXTRAORDINARIA 30/04/2022				
Mes de Registro	Mayo				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	1			
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1.6			
Estrategia	Alumbrado Público.	1.6.2			
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2.3			
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción	1			
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de Ingreso	1.1			
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1.3			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)		10112		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO			
Localidad (clave y descripción)		0001		Jalpa de Méndez, Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente		Nuevo					
Empleos generados	0	Población Beneficiada	508	Hombres	250	Mujeres	258
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2022		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
18.00		PIEZAS		18.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio		14/06/2022		Administración			
Término		13/07/2022					
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave	Descripción			Clave	Descripción		
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	49.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	51.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51.00	3er Trim.	49.00	4to Trim.	0.00

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	185,303.70	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	241,609.22	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	66,285.29	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	307,894.51	3er Trim.	185,303.70	4to Trim.	0.00

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	TPN-JM-FIII-PN-011	TPN-JM-FIII-PN-011	26/05/2022	0.00	493,198.21	0.00	493,198.21



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03 DE 03

Proyecto (clave y descripción)	10112	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO
--------------------------------	-------	---

PARTIDA			
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,593.83	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,784.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	363,227.06	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,398.52	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,794.80	
		<b>Total Capitulo</b>	388,798.21
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		104,400.00
		<b>Total Capitulo</b>	104,400.00
		<b>Global</b>	493,198.21

Vo. Bo.  
  
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO  
  
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO  
  
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

COLONIA ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 27 DE FEBRERO DE 2022

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

**ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COLONIA YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.



DELEGADO MUNICIPAL

## ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 15 DE MAYO DE 2022

La Comunidad de: CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ  
del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

**I0112.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO COL ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO**

DESCRIPCIÓN:


El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcasas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO  
Y/O DELEGADO MUNICIPAL

AVANZA CONFIADO  
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024  
COORDINACIÓN DE DELEGADOS  
MUNICIPALES

FIRMA:   
NOMBRE: C. HILDA HERNÁNDEZ ZACARÍAS  
CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Magón Año de la Revolución Mexicana



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0112 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO. COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELECTRIFICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL ALUMBRADO.

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03-ene-22

Folio No.: DPADS/

/2022

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los arts. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la Ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0112 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO. COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, a ejecutarse en: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0112	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO. COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	001.- CD. JALPA DE MENDEZ	18 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 493,198.21

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





**H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.**  
 RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envio	
No.	Fecha
1936	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
1084	20-may-	10112	SE USARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	
1086	20-may-	10112	SE USARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	
1087	20-may-	10112	SE USARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	



**Envía**

ING. CARLOS MARIO SUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

**Recibe**

MTRO. RAFAEL RAMON MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2022

Día Mes Año

**ANTECEDENTES**

**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0112 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO. COL. ENRIQUE GONZALES PEDRERO

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 493,198.21

META: 18.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 508 HABITANTES

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
<b>A</b>	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>				
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CALIBRE. 12.	ML	350.00	\$ 12.98	\$ 4,543.00
18	CINTA AISLANTE 3/4" SCOTCH SUPER 33 18M LONG	PZ	4.00	\$ 108.34	\$ 433.36
18	BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LARGO POR 1 1/2 PULGADAS	PZ	23.00	\$ 215.52	\$ 4,956.96
	CENTRO DE CARGA Q02 MARCA SQUARE D	PZ	1.00	\$ 398.89	\$ 398.89
16	LUMINARIA LED PARA VIALIDAD MODULO G7 70 WATTS CON 10500 LUMENES, CON TEMPERATURA DE CALOR DE 5700K+-300. IRC>70 CON FOTOCELDA INTEGRADA CON SENSOR DE FOTOTRANCISTOR. APERTURA DE LENTE OPTICO 150° X 70°, DRIVER ELECTRONICO CON VOLTAJE DE ENTRADA 85 - 350 V, Y SUPERIOR DE PICOS DE 12KV FACTOR DE POTENCIA DE 95 % Y FRECUENCIA DE 50 - 60 HZ, GARANTIA DE 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA. CERTIFICACION NOM-031-VIGENTE. FIDE Y NPAESE.	PZ	20.00	\$ 4,486.90	\$ 89,738.00
17	LUMINARIA LED PARA VIALIDAD MODULO G5 80 WATTS CON 9600 LUMENES, CON TEMPERATURA DE CALOR DE 5700K+-300. IRC>70. APERTURA DE LENTE OPTICO 150° X 70°, DRIVER ELECTRONICO CON VOLTAJE DE ENTRADA 100 - 240 V, Y SUPERIOR DE PICOS DE 10 KV, SOPORTE DE INSTALACION PARA BRAZO O PUNTA DE POSTE AJUSTABLE EN UN RANGO DE 0° A 90°. GARANTIA DE 7 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA. CERTIFICACION NOM-031-VIGENTE.	PZ	24.00	\$ 4,508.90	\$ 108,213.60
	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				
1	RENTA DE CAMION CHEBROLET GMC CON PLATAFORMA MODELO 2000, CON GRUA HIDRAULICA ARTICULADA (HIAB) CAPACIDAD DE CARGA 7.0 TON, ALCANCE HORIZONTAL Y CANASTILLA, INCLUYE: EQUIPO OPERACIÓN, GASTOS MENORES Y MAYORES DE MANTENIMIENTO.	HORA	60.00	\$ 1,711.00	\$ 102,660.00
	<b>SUBTOTAL</b>				\$ 208,283.81
	<b>16% IVA</b>				\$ 33,325.41
	<b>TOTAL</b>				\$ 344,269.22

META ALCANZADA: 30.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 14-jun-2022

TERMINO REAL: 12-ago-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

344,269.22

SALDO POR CANCELAR: \$ 148,928.99

**DATOS GENERALES**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S ) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
18 SESIÓN ORDINARIA

Fecha  
15-mar-2022

Inversión (\$)  
\$ 493,198.21

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

No. de oficio

Fecha

Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )

Presidente

C. NELLÍ MERITO

Secretario

C. MIRIAN DEL CARMEN CORDOVA MARTINEZ

1ER. Vocal

C. LANDY GOMEZ ZAPATA

2DO. Vocal

C. ASUNCION IZQUIERDO RICARDEZ

3ER. Vocal

FOR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARO WANERGE VARGAS MADRIGAL



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_

Nombre y firma: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10112 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO. COL. ENRIQUE GONZALES PEDRERO

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

GENERADOR DE OBRA			
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>		
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP*C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CALIBRE. 12.	ML	350.00
18	CINTA AISLANTE 3/4" SCOTCH SUPER 33 18M LONG	PZ	4.00
18	BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LARGO POR 1 1/2 PULGADAS	PZ	23.00
	CENTRO DE CARGA QO2 MARCA SQUARE D	PZ	1.00
16	LUMINARIA LED PARA VIALIDAD MODULO G7 70 WATTS CON 10500 LUMENES, CON TEMPERATURA DE CALOR DE 5700K+-300. IRC>70 CON FOTOCELDA INTEGRADA CON SENSOR DE FOTOTRANCISTOR. APERTURA DE LENTE OPTICO 150* X 70*, DRIVER ELECTRONICO CON VOLTAJE DE ENTRADA 85 - 350 V, Y SUPERIOR DE PICOS DE 12KV FACTOR DE POTENCIA DE 95 % Y FRECUENCIA DE 50 - 60 HZ, GARANTIA DE 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA. CERTIFICACION NOM-031-VIGENTE. FIDE Y NPAESE.	PZ	20.00
17	LUMINARIA LED PARA VIALIDAD MODULO G5 80 WATTS CON 9600 LUMENES, CON TEMPERATURA DE CALOR DE 5700K+-300. IRC>70. APERTURA DE LENTE OPTICO 150° X 70°, DRIVER ELECTRONICO CON VOLTAJE DE ENTRADA 100 - 240 V, Y SUPERIOR DE PICOS DE 10 KV, SOPORTE DE INSTALACION PARA BRAZO O PUNTA DE POSTE AJUSTABLE EN UN RANGO DE 0° A 90°, GARANTIA DE 7 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA LUMINARIA. CERTIFICACION NOM-031-VIGENTE.	PZ	24.00
	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
1	RENTA DE CAMION CHEBROLET GMC CON PLATAFORMA MODELO 2000, CON GRUA HIDRAULICA ARTICULADA (HIAB) CAPACIDAD DE CARGA 7.0 TON, ALCANCE HORIZONTAL Y CANASTILLA, INCLUYE: EQUIPO OPERACIÓN, GASTOS MENORES Y MAYORES DE MANTENIMIENTO.	HORA	17.00

SUPERVISOR:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

## BITACORA DE OBRA

13 /Agosto/ 2022

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10112.- Rehabilitación del alumbrado público. Col. Enrique González Pedrero

Localidad: 001.- Cd. Jalpa de Méndez Tabasco

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 344,269.22

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en la **Col. Enrique González Pedrero**, para realizar los trabajos correspondientes al **Proyecto 10112: Rehabilitación del alumbrado público: Col. Santa Enrique González Pedrero**

En la col. Enrique González Pedrero se instaló el siguiente material eléctrico.

20 Pza Luminaria Led para vialidad modelo G7 70 watts.

24 Pzas Luminarias Led para vialidad modelo G5 80 watts.

350 Mts de Cable forrado THW-LS/ THHW-LS cal. 12. (Se utilizó para sustituir el cable dañado de los postes donde van instalados las luminarias led para vialidad G7 de 70 watts y G5 de 80 watts.

20 Pza Brazo para luminarias de 1.20 m largo por 1 1/2 pulgada. (los brazos se cortaron a la mitad 60 cm para mejorar el rendimiento luminoso de las luminarias, y se soldaron en los postes del bulevar donde van instaladas las luminarias led para vialidad G7 de 70 watts.

1 pza Centro de carga QO2 Marca SQUARE D.

60 Hora camión Chevrolet GMC con plataforma modelo 2000, con grúa HIAB de 7.0 ton. Se usó Para la instalación de las luminarias Led para vialidad G7 70 watts y G8 80 watts.

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.


PROYECTO: 10112

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO. COL. ENRIQUE GONZALES PEDRERO

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.


PROYECTO: 10112

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO. COL. ENRIQUE GONZALES PEDRERO

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**






**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ**  
I0112. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD COL, ENRRIQUE GONZALES PEDRERO

**COL. ENRRIQUE GONZALES PEDRERO**



**SUPERVISOR**

**ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ**




DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
Precursor de la Revolución Mexicana

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

I0112. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD  
COL. ENRRIQUE GONZALES PEDRERO



**COL. ENRRIQUE  
GONZALES  
PEDRERO**

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ