



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL

PROYECTO: I0033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva

LOCALIDAD: 0021.- Villa Jalupa.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO FINAL DE OBRA

2023

RAMO 33 FONDO III

I0033

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva

PROYECTO: I0033

PARTIDA 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

LOCALIDAD: 0021.- Villa Jalupa.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA FINAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0021.- Villa Jalupa.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$83,790.28

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$83,790.28

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA.

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 06-may-23

FECHA DE TERMINACION: 08-may-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0021.- Villa Jalupa.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0021.- Villa Jalupa.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X)

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: ()

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 2,722 hombres y 2,900 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

OBRA I0033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023

COMUNIDAD: 0021.- Villa Jalupa.
CANTIDAD: 1.00
UNIDAD: PZA.

INICIO : 06-may-23
TERMINO: 08-may-23
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva					
ADM-S'NPEDR-001	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
ADM-S'NPEDR-002	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIVADO ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	3.0000	\$ 35.00	\$ 105.00
ADM-S'NPEDR-003	ADQUISICIÓN DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15 KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.0000	\$ 1,765.00	\$ 1,765.00
ADM-S'NPEDR-004	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	1.0000	\$ 322.00	\$ 322.00
ADM-S'NPEDR-005	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	12.0000	\$ 320.00	\$ 3,840.00
ADM-S'NPEDR-006	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	3.0000	\$ 579.00	\$ 1,737.00
ADM-S'NPEDR-007	ADQUISICIÓN DE ANCLA CONICA DE CONCRETO C-3.	PZA	1.0000	\$ 541.00	\$ 541.00
ADM-S'NPEDR-008	ADQUISICIÓN DE PERNO ANCLA 1PA.	PZA	1.0000	\$ 413.00	\$ 413.00
ADM-S'NPEDR-009	ADQUISICIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 3R.	PZA	1.0000	\$ 87.00	\$ 87.00
ADM-S'NPEDR-010	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA T-3 (PERCHA).	JUEGO	1.0000	\$ 3,423.00	\$ 3,423.00
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 72,233.00
16% IVA:	\$ 11,557.28
TOTAL:	\$ 83,790.28

ELABORO:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS DEL PROYECTO:

10033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedro por la deportiva

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023

COMUNIDAD: 0021.- Villa Jalupa.

INICIO : 06-may-23

CANTIDAD: 1.00

TERMINO : 08-may-23

UNIDAD: PZA.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS FINAL

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					
	CABLETHW3/0A CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	12.00000	\$320.00	\$ 3,840.00
	CCORTCUT15KV CIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15 KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00000	\$1,765.00	\$ 1,765.00
	JCPLATADOT-3A PLATAFORMA T-3 (PERCHA)	JGO	1.00000	\$3,423.00	\$ 3,423.00
	M-JM-0040A PERNO ANCLA 1PA	PZA	1.00000	\$413.00	\$ 413.00
	M-JM-0065A CONECTOR PERICO LINEA VIVA (PERICO) BURNDY	PZA	1.00000	\$322.00	\$ 322.00
	M-JM-0138A AISLADOR PORCELANA TIPO RETENIDA 3R	PZA	1.00000	\$87.00	\$ 87.00
	M-JM-0143A ANCLA CONICA CONCRETO C3	PZA	1.00000	\$541.00	\$ 541.00
	M-JM-0163A CONECTADOR DERIVADO ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	3.00000	\$35.00	\$ 105.00
	MAT-176A ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	3.00000	\$579.00	\$ 1,737.00
	RANSF-112.5KV TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00000	\$60,000.00	\$ 60,000.00
Total de Materiales					\$ 72,233.00
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 72,233.00

ELABORO:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL MUNDO

DATOS DEL PROYECTO:

10033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedro por la deportiva

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023

COMUNIDAD: 0021.- Villa Jalupa.

INICIO : 08-may-23

CANTIDAD: 1.00

TERMINO: 08-may-23

UNIDAD: PZA.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES FINAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	abr.-23	may.-23	
ADM-S'NPEDR-001	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	
ADM-S'NPEDR-002	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIVADO ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	3.0000	\$ 105.00		\$ 105.00	
ADM-S'NPEDR-003	ADQUISICIÓN DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15 KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.0000	\$ 1,765.00		\$ 1,765.00	
ADM-S'NPEDR-004	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	1.0000	\$ 322.00		\$ 322.00	
ADM-S'NPEDR-005	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	12.0000	\$ 3,840.00		\$ 3,840.00	
ADM-S'NPEDR-006	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	3.0000	\$ 1,737.00		\$ 1,737.00	
ADM-S'NPEDR-007	ADQUISICIÓN DE ANCLA CONICA DE CONCRETO C-3.	PZA	1.0000	\$ 541.00		\$ 541.00	
ADM-S'NPEDR-008	ADQUISICIÓN DE PERNO ANCLA 1PA.	PZA	1.0000	\$ 413.00		\$ 413.00	
ADM-S'NPEDR-009	ADQUISICIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 3R.	PZA	1.0000	\$ 87.00		\$ 87.00	
ADM-S'NPEDR-010	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA T-3 (PERCHA).	JUEGO	1.0000	\$ 3,423.00		\$ 3,423.00	
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO							
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 72,233.00 \$ - \$ 72,233.00
 16% IVA: \$ 11,557.28 \$ - \$ 11,557.28
 TOTAL: \$ 83,790.28 \$ - \$ 83,790.28
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ELABORO:

ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

Vo.Bo.:
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

I0033 - Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva

FECHA DE ELABORACION: 30/MAY/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 06-may-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 08-may-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0021.- Villa Jalupa.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO FINAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZA.	CANTIDAD 1.00	MONTO (PESOS) \$83,790.28
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO	100.00%	\$ 83,790.28
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 83,790.28

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0021.- Villa Jalupa.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**




**2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO**

MACROLOCALIZACION DEL (LA).



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0033.- Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedro por la deportiva

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 09 DE MAYO DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10033 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA

LOCALIDAD: 021.- VILLA JALUPA

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 83,790.28
META: 1.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NAT.
UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 24-abr-2023
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-may-2023
POBLACIÓN BENEFICIADA: 5,622 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
ADM-S'PEDR-001	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KV DE 3 FASE PARA 13200 - 220/127 VOLTS.	PZ	1.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
ADM-S'PEDR-002	CONECTOR DERIV ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0	ML	3.00	\$ 35.00	\$ 105.00
ADM-S'PEDR-003	FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSION 15 KV SIN PROTOCOLO	PZ	1.00	\$ 1,765.00	\$ 1,765.00
ADM-S'PEDR-004	CONECTOR PERICO LINEA VIVA (PERICO) BURNDY	PZ	1.00	\$ 322.00	\$ 322.00
ADM-S'PEDR-005	CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. 3/0 AWG	ML	12.00	\$ 320.00	\$ 3 840.00
ADM-S'PEDR-006	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG	KG	3.00	\$ 579.00	\$ 1,737.00
ADM-S'PEDR-007	ANCLA CONICA DE CONCRETO C3	PZ	1.00	\$ 541.00	\$ 541.00
ADM-S'PEDR-008	PERNO ANCLA 1PA	PZ	1.00	\$ 413.00	\$ 413.00
ADM-S'PEDR-009	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 3R	PZ	1.00	\$ 87.00	\$ 87.00
ADM-S'PEDR-010	PLATAFORMA T-3 (PERCHA)	PZ	1.00	\$ 3,423.00	\$ 3,423.00
				SUBTOTAL	\$ 72,233.00
				16% IVA	\$ 11,557.28
				TOTAL	\$ 83,790.28

META ALCANZADA: 1.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 6-may-2023
TERMINO REAL: 8-may-2023
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 83,790.28 SALDO POR CANCELAR: \$ -

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
52 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
17-mar-2023

Inversión (\$)
\$ 83,790.28

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELÓ VAZQUEZ JIMENEZ
 RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:
CARGO: CONTRALORÍA MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:
CARGO: C. MARIA GUADALUPE MARQUEZ IZQUIERDO DELEGADO MUNICIPAL

AUTORIDAD

RECIBE DE CONFORMIDAD **COMITÉ (X)**

Presidente

 C. JOSEFINA LOPEZ MARQUEZ

Secretario

 C. CARLOS IVAN RIVERA MADRIGAL

1ER. Vocal

 C. ISELA DEL RUBI RICARDEZ OVANDO

2DO. Vocal

 C. JUANA MARQUEZ MADRIGAL

3ER. Vocal

 C. GILBERTO EMMANUEL MARQUEZ MADRIGAL

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

 ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

PROYECTO: I0033. EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA

FECHA DE INICIO 06-may-23

FECHA DE TERMINACION 08-may-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

LOCALIDAD:021.- VILLA JALUPA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL M2
ADM-S'PEDR-001		TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KV DE 3 FASE PARA 13200 - 220/127 VOLTS.	PZ	1.00	1.00	
ADM-S'PEDR-002		CONECTOR DERIV ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0	PZ	3 LINEAS 1 X LINEA	3.00	
ADM-S'PEDR-003		FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSION 15 KV SIN PROTOCOLO	PZ	PARA 1 LINEA	1.00	
ADM-S'PEDR-004		CONECTOR PERICO LINEA VIVA (PERICO) BURNDY	PZ	PARA CONEXIÓN DE 1 LINEA DE COBRE AL CORTA FUSIBLE EN LINEA DE ALUMINIO	1.00	
ADM-S'PEDR-005		CABLE DE COBRE TIPO THW CAL. 3/0 AWG	ML	PARA CONEXIÓN DE LA BOQUILLA DEL TRANSFORMADOR A LA LINEA DE BAJA		
				4 LINEAS DE 3M C/U	12.00	
ADM-S'PEDR-006		ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG	KG	1 ML= 0.191 KG		
				3 LINEAS DE 2 M CADA UNA		
				6.0 M 0.191 KG/M	1.15	
				PARA LA LINEA TE DIERRA		
				POSTE DE 9 M DE ALTURA + CONEXIÓN DE VARILLA		
				9.06 M 0.0191 KG/M	1.85	
				TOTAL	3.00	
ADM-S'PEDR-007		ANCLA CONICA DE CONCRETO C3	PZ	PARA RETENIDA DE POSTE DE CONCRETO		
				1.00	1.00	
ADM-S'PEDR-008		PERNO ANCLA 1PA	PZ	PARA ANCLA DE CONCRETO		
				1.00	1.00	
ADM-S'PEDR-009		AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 3R	PZ	PARA LINEA DE RETENIDA		
				1.00	1.00	
ADM-S'PEDR-010		PLATAFORMA T-3 (PERCHA)		PARA MONTRAR TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA		
				1.00	1.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

I0033: -EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA

TRANSFORMADOR
112.5 KVA

 VER IMAGEN (1)




CROQUIS

VILLA JALUPA

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ
10033: -EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN PEDRITO POR LA DEPORTIVA



SUPERVISOR
ING. ANVELO VAZQUEZ JIMENEZ

FIG. 1

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitacora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos.

Proyecto: 10033

Nombre: Equipamiento de Electrificación en la col. San Pedrito Por la deportiva.

Localidad: 0021. - Villa Jalupa

Costo total de la obra: \$ 83,790.28

Meta: 1 PZA

Modalidad: Administración Municipal.

Fecha de Inicio: 24 - Abril - 23

Fecha de Terminación: 08 - Mayo - 23

Residente: Ing. Axel Vázquez Jiménez - Céd. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha iniciamos los trabajos de Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito Por la deportiva de la Villa Jalapa del Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco.

Comenzamos nuestras actividades con la entrega del material y equipo eléctricos al delegado y al comité del ramo 33 de la Villa Jalapa, después de entregar el material y equipo eléctricos proseguimos con el Equipamiento de Electrificación en la Col. San Pedrito Por la deportiva.

Estando Presente el delegado y el Comité del ramo 33, se realiza la instalación del siguiente equipo y material eléctricos:

1 Pza Transformador Tipo Poste de 112.5 KVA de Tr. 3 fases Para 13200-220 / 127 Volts.

1 Pza Plataforma T-3 (Percha)

1 Pza Ancla Conica de concreto c3

1 Pza Perno Ancla 1PA

Mano de obra

2 Oficial Electrico Liniers

4 Ayudantes Eléctricos

Herramienta

1 Equipo de Juego de poleas

2 Haces Pericos No. 10


1 Caba Hoyos y Pala

2 Cinturón de electricista con bandola

2 Pares de mancuas

1 Pertiga

1 Camioneta Pikit.

Residente: Ing. Anxelo Vazquez Jimenez  Ced. 3363900

Nota: 02

Con esta fecha concluimos con el equipamiento de electrificación en la Col. San Pedrito por la deportiva de la Villa Jalapa del Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco.

Estando Presente el delegado y el Comité del ramo 33, se realiza la instalación del siguiente material eléctrico:

1 Pza Conector Perico Para línea Viva

3 KG Alambre de Cobre desnudo Semiduro Cal. 4 AWG

1 Pza Fusible de Simple expulsión de 15 KVA.

12 MTS Cable de cobre Tipo THW cal. 3/0 AWG.

3 Pza Conector Deriv. Aluminio Tipo # 507-82 cal. 3/0 a 3/0

1 Pza Aislador de Porcelana Tipo retenida 3R.

Instalado la totalidad del material eléctrico antes mencionado, se da por terminados los trabajos del Equipamiento de electrificación en la Col. San Pedrito.

Mano de Obra

2 Oficiales Eléctricos Líneas
2 Ayudantes Eléctricos.

Herramienta.

1 Pertiga
1 Pinza Bony
2 Cinturones de electricista con Bandola.
2 Paños de mangas.
2 Haces Pericas No. 10
1 Amperímetro
2 Pinzas eléctricas
1 Tensor
1 Escalera de extensión
1 Camioneta Pikup

Residente: Ing. Axel Vázquez Jiménez Ced. 3363900



DIRECCIÓN DE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
TERRITORIALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
BICENTENARIO
FRANCISCO
VILLA

FECHA DE INICIO 06-may-23

FECHA DE TERMINACION 08-may-23


PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10033. EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN PEDRITO
POR LA DEPORTIVA

LOCALIDAD: 021.- VILLA JALUPA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ